

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५



दुधौली नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुधौली, सिन्धुली

फोन नं ०४७-४१२०४५, ०४७-४१२०५२

Email dudhauinp@gmail.com

सल्लाहकार:

श्री घनश्याम राउत, नगर प्रमुख

श्री बाल कुमारी अधिकारी, नगर उपप्रमुख

सम्पादन:

श्री दिपेन्द्र पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

श्री वासुदेव सापकोटा, लेखा अधिकृत

श्री सञ्जिव बस्नेत, इन्जिनियर


श्री चुडामणी आचार्य, लेखा सहायक

श्री एम्मेर बहादुर खत्री, कम्प्युटर अपरेटर

प्रकाशन वर्ष: २०७५, श्रावण

मुद्रक : दीप किरण प्रिन्टिङ्ग एण्ड ट्रेडर्स
अनामनगर, काठमाडौं ।

दुधौली नगरपालिकाको नक्सा



स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५०००/१:५००००), तापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2016



दुधौली नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
दुधौली सिन्धुली
३ नं. प्रदेश नेपाल

मिति २०७५/०४/१५

मन्तव्य

दुधौली नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न लागेको अवसरमा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । प्रगति प्रतिवेदनमा यस नगरको परिचय, नगरसभा, नगरकार्यपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र यसका शाखाहरु, आ. व. २०७४/२०७५ मा नगरबाट संचालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । आम जनसमुदाय र सरोकारवाला माझ यस प्रतिवेदनको माध्यमबाट नगरपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा बढोत्तरी हुने विश्वास गरेको छु ।

प्रगति प्रतिवेदनले स्थानीयस्तरमा भए गरेका कामहरु र यस नगरको संभावित विकासका सम्भावनाहरु वारेमा चासो राख्नुहुने तमाम बौद्धिक सरोकारवाला जनसमुदायको जिज्ञासालाई पुरा गर्ने आशा लिएको छु । यस प्रगति प्रतिवेदनको अध्ययन र सुझावबाट हामीलाई आगामी दिनमा योजना निर्माण कार्यमा सजिलो हुने विश्वास छ । नगरवासी महानुभावहरुबाट यस प्रगति प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सकारात्मक सुझावको आशा गरेको छु ।

प्रगति प्रतिवेदनलाई तयार गर्न अहोरात्र कार्य गर्नुहुने यस नगरपालिकाका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

घनश्याम राउत

नगर प्रमुख



दुधौली नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
दुधौली सिन्धुली
३ नं. प्रदेश नेपाल

मिति २०७५/०४/१५

प्रकाशकीय

पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने मनसायले दुधौली नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय दुधौली, सिन्धुलीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न लागेको छ। प्रगति प्रतिवेदनमा नगरको गतिविधि र नगरबाट गरिएका विकास निर्माणका कार्यहरूमा भएका खर्चहरू समावेश गरि सार्वजनिक गरिएको छ। आम जनसमुदाय माझ यस प्रतिवेदनको माध्यमबाट नगरपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा बढोत्तरी हुने विश्वास लिईएको छ।

प्रगति प्रतिवेदनले नगरमा भएका कामहरूका सम्बन्धमा चासो राख्नुहुने तमाम जिम्मेवार सरोकारवाला जनसुमायाको जिज्ञासाहरूलाई पुरा गर्ने आशा गरिएको छ। आगामी दिनमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा यस प्रगति प्रतिवेदनको अध्ययन र सुझावबाट नगरलाई सजिलो हुनेमा विश्वास गरेका छौं।

प्रगति प्रतिवेदनलाई तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने यस कार्यालयका सहकर्मी कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु।

दिपेन्द्र पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विषय सुचि

क्र.सं	विषय	पेज नं
१	नगरपालिकाको परिचय	१
२	नगरसभा	१
३	नगरकार्यपालिका	४
४	नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र शाखाहरु	५
५	नगरकार्यपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु	७
६	आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संचालन भएका योजनाहरुको चौमासिक खर्चको विवरण (वडा गत, योजना गत तथा विषयगत शाखा गत समेत)	१२
७	आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय संचित कोष खातावाट भएको ट्रान्सफर खर्चको खातागत विवरण	११८
८	आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा खर्च खाताको आम्दानी खर्चको खातागत विवरण	१२०
९	आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको राजश्व वाँडफाँड तर्फको आम्दानी विवरण	१२०
१०	आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको शीर्षक गत आन्तरिक आम्दानी विवरण सोझै भुक्तानीको विवरण	१२१
११	सम्पतिको विवरण: २०७४/०७५ को	१२३
१२	आर्थिकवर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक आय व्यय विवरण	१२७
१३	वेरुजु विवरण	१२८
१४	आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ खर्च शीर्षकगत वार्षिक खर्चको फाँटवारी	१२९
१५	आ.व. २०७४/०७५ को धरौटीको विवरण	१३२
१६	२०७४/०७५ मा संचालन भएका योजनाहरुको लाभान्वित जनसंख्या, मिति र खर्च रकम सहितको विवरण:	१३३
१७	०७४ बैशाख देखि चैत्र सम्ममा दुधौली नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण:	१८९
१८	२०७४/०७५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी विवरण	१९०
१९	स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात १ वर्षको अवधिमा दुधौली नगरपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण	१९१

१. नगरपालिकाको परिचय

सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी भागको कमलाखोचमा अवस्थित यस दुधौली नगरपालिकाको गठन जिल्लाको दोश्रो नगरपालिकाको रूपमा साविक लदाभिर, दुधौली र टाँडी गा.वि.स. गाभिएर २०७१ साल मंसिर १६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयानुसार भई मंसिर २९ गते देखि नगरपालिकाको रूपमा कार्य आरम्भ भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात २०७३ सालमा स्थानीय तहको गठन हुदाँ साविक हत्पते, निपाने, सिथौली, हर्षाही, अरुणठाकुर, ककुरठाकुर र जिनाखु गा.वि.स.समेत दुधौली नगरपालिकामा समावेश गरी हालको नगरपालिका कायम भएको हो ।

यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल ३९०.३९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यस नगरपालिकामा १३,०६५ घरधुरी रहेको छ भने यसको जनसंख्या ६५,३०२ रहेको छ । कमला नदी, ककुरखोला र तावा खोलाको किनारमा अवस्थित यस नगरपालिकाको सिमाना पूर्वमा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका, पश्चिममा कमलामाई नगरपालिका र तीनपाटन गाँउपालिका, उत्तरमा फिक्कल र तीनपाटन गाँउपालिका र दक्षिणमा धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकासँग जोडिएको छ । नगरपालिकाको केन्द्र वडा नं ९ स्थित दुधौली बजारमा रहेको छ भने नगरपालिकामा १४ वटा वडाहरू रहेका छन् ।

दुधौली नगरपालिका भौगोलिक, जातीय र जैविक विविधताबाट धनी रहेको छ भने कृषि योग्य उर्वर भूमिको उपलब्धताका कारणबाट पनि संभावना बोकेको नगरपालिकाको रूपमा रहेको छ । नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट, कमला र तावाखोलाको कटान, चुरे क्षेत्रमा हुने भु:स्खलन, वनजंगलको फडानी, कमला नदी र तावाखोलको कारणले गर्दा वर्षातको समयमा आवतजावतमा हुने कठिनाई, अधिकांश घरपरिवारको ऐलानी जग्गामा रहेको बसाई जस्ता कमजोर पक्षहरू समेत रहेको छ । कमजोर पक्षका बाबजुद पनि यो नगर संभावना बोकेको नगरको रूपमा रहेको छ ।

२ नगरसभा

नेपालको संविधानको धारा २२३ बमोजिम गठित यस नगरपालिकाको नगरसभामा तपशील बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन ओटा अधिवेशनमा चार ओटा बैठक बसी नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्ने, विभिन्न ऐन कानून निर्माण गर्ने, विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

नगरसभाका पदाधिकारीहरू:

प्रमुख	श्री घनश्याम राउत
उप- प्रमुख	श्री बालकुमारी अधिकारी
सदस्य	श्री गोविन्द प्रसाद पहाडी (वडा अध्यक्ष वडा नं १)
सदस्य	श्री रितेश राउत (वडा अध्यक्ष वडा नं २)
सदस्य	श्री साने धामी (वडा अध्यक्ष वडा नं ३)
सदस्य	श्री दुर्गा बहादुर राउत (वडा अध्यक्ष वडा नं ४)
सदस्य	श्री चन्द्र किशोर थारु (वडा अध्यक्ष वडा नं ५)

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१

सदस्य	श्री लाल बहादुर घिसिड (वडा अध्यक्ष वडा नं ६)
सदस्य	श्री कुमार बस्नेत (वडा अध्यक्ष वडा नं ७)
सदस्य	श्री मोहन चन्द्र दाहाल (वडा अध्यक्ष वडा नं ८)
सदस्य	श्री रामकुमार अधिकारी (वडा अध्यक्ष वडा नं ९)
सदस्य	श्री दुर्गा बहादुर देवकोटा (वडा अध्यक्ष वडा नं १०)
सदस्य	श्री कुमार लामा (वडा अध्यक्ष वडा नं ११)
सदस्य	श्री बाघसिं पाख्रिन (वडा अध्यक्ष वडा नं १२)
सदस्य	श्री मिलन सुनुवार (वडा अध्यक्ष वडा नं १३)
सदस्य	श्री लिलाबहादुर थापामगर (वडा अध्यक्ष वडा नं १४)
सदस्य	श्री कमला विश्वकर्मा(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीगुमासरी राईनी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीगंगा अधिकारी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीफुलमाया विश्वकर्मा(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीहोमकुमारी ठकुरी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीभिमबहादुर कामी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीडिल्लिवहादुर भुजेल(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्री ख्यामबहादुर वोगटी (वडा सदस्य वडा नं १)
सदस्य	श्री वृषलाल धामी (वडा सदस्य वडा नं १)
सदस्य	श्री चन्द्रमाया माझी (वडा सदस्य वडा नं १)
सदस्य	श्री मनमाया मिजार (वडा सदस्य वडा नं १)
सदस्य	श्री अजवलाल कुमर (वडा सदस्य वडा नं २)
सदस्य	श्री सर्जेबहादुर वरैमगर (वडा सदस्य वडा नं २)
सदस्य	श्री सन्तोषी खड्का (वडा सदस्य वडा नं २)
सदस्य	श्री गंगामाया कामी (वडा सदस्य वडा नं २)
सदस्य	श्री सन्नीलाल अधिकारी (वडा सदस्य वडा नं ३)
सदस्य	श्री धनकुमारी घिमिरे (वडा सदस्य वडा नं ३)

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२

सदस्य	श्री खुनमाया विश्वकर्मा (वडा सदस्य वडा नं ३)
सदस्य	श्री झ्याउला कुमर (वडा सदस्य वडा नं ४)
सदस्य	श्री भिमनाथ साप्कोटा (वडा सदस्य वडा नं ४)
सदस्य	श्री अरुलकुमारी थारु धामी (वडा सदस्य वडा नं ४)
सदस्य	श्री सरिता विकशर्मा (वडा सदस्य वडा नं ४)
सदस्य	श्री घुर्ना कुमर (वडा सदस्य वडा नं ५)
सदस्य	श्री श्री प्रेमवहादर खत्री (वडा सदस्य वडा नं ५)
सदस्य	श्री गोमाकुमारी पोखरेल (वडा सदस्य वडा नं ५)
सदस्य	श्री राधिका लाम्गादे (वडा सदस्य वडा नं ५)
सदस्य	श्री श्री उमरा अधिकारी (वडा सदस्य वडा नं ६)
सदस्य	श्री मधुवा अधिकारी (वडा सदस्य वडा नं ६)
सदस्य	श्री दयोवति अधिकारी (वडा सदस्य वडा नं ६)
सदस्य	श्री हरीवहादुर अधिकारीक्षेत्री (वडा सदस्य वडा नं ७)
सदस्य	श्री दोर्जे लामा (वडा सदस्य वडा नं ७)
सदस्य	श्री प्रतिक्षा गिरी (वडा सदस्य वडा नं ७)
सदस्य	श्री फुलमाया तामाङ (वडा सदस्य वडा नं ७)
सदस्य	श्री लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल (वडा सदस्य वडा नं ८)
सदस्य	श्री गजेन्द्र कुमार कर्ण (वडा सदस्य वडा नं ८)
सदस्य	श्री छत्रवहादर खत्री (वडा सदस्य वडा नं ९)
सदस्य	श्री बलराम चौधरी दनुवार (वडा सदस्य वडा नं ९)
सदस्य	श्री विलासीकुमारी अधिकारी (वडा सदस्य वडा नं ९)
सदस्य	श्री रिना सादा (वडा सदस्य वडा नं ९)
सदस्य	श्री सोमना अधिकारी (वडा सदस्य वडा नं १०)
सदस्य	श्री रवीया कुमर दनुवार (वडा सदस्य वडा नं १०)
सदस्य	श्री सिता वैजु (वडा सदस्य वडा नं १०)
सदस्य	श्री हरीवहादुर वुर्जामगर (वडा सदस्य वडा नं ११)

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३

सदस्य	श्री बद्रिकुमार दनुवार (वडा सदस्य वडा नं ११)
सदस्य	श्री जुनमाया सुनुवार (वडा सदस्य वडा नं ११)
सदस्य	श्री अम्मरवहादुर खत्री (वडा सदस्य वडा नं १२)
सदस्य	श्री चित्रवहादुर मुक्तान (वडा सदस्य वडा नं १२)
सदस्य	श्री मुनाकुमारी आले (वडा सदस्य वडा नं १२)
सदस्य	श्री सर्मीला दमाई (वडा सदस्य वडा नं १२)
सदस्य	श्री रुद्रवहादुर रायक्षेत्री (वडा सदस्य वडा नं १३)
सदस्य	श्री शिववहादुर मगर (वडा सदस्य वडा नं १३)
सदस्य	श्री सन्तकुमारी तामाङ (वडा सदस्य वडा नं १३)
सदस्य	श्री दिलमाया दमाई (वडा सदस्य वडा नं १३)
सदस्य	श्री जितवहादुर आलेमगर (वडा सदस्य वडा नं १४)
सदस्य	श्री तिलकवहादुर सुनुवार (वडा सदस्य वडा नं १४)
सदस्य	श्री गायत्रीमाया विध्वकर्मा (वडा सदस्य वडा नं १४)
सचिव	श्री दिपेन्द्र पौडेल (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

३. नगरकार्यपालिका

नेपालको संविधानको धारा २१६ बमोजिम गठित यस नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकामा तपशील बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नगरकार्यपालिकाका १७ ओटा बैठक वसी विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, नीतिगत लगायतका विभिन्न समसामयिक निर्णय गरेको थियो ।

नगरकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु:

प्रमुख	श्री घनश्याम राउत
उप- प्रमुख	श्री बालकुमारी अधिकारी
सदस्य	श्री गोविन्द प्रसाद पहाडी (वडा अध्यक्ष वडा नं १)
सदस्य	श्री रितेश राउत (वडा अध्यक्ष वडा नं २)
सदस्य	श्री साने धामी (वडा अध्यक्ष वडा नं ३)
सदस्य	श्री दुर्गा बहादुर राउत (वडा अध्यक्ष वडा नं ४)
सदस्य	श्री चन्द्र किशोर थारु (वडा अध्यक्ष वडा नं ५)

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४

सदस्य	श्री लाल बहादुर घिसिङ (वडा अध्यक्ष वडा नं ६)
सदस्य	श्री कुमार बस्नेत (वडा अध्यक्ष वडा नं ७)
सदस्य	श्री मोहन चन्द्र दाहाल (वडा अध्यक्ष वडा नं ८)
सदस्य	श्री रामकुमार अधिकारी (वडा अध्यक्ष वडा नं ९)
सदस्य	श्री दुर्गा बहादुर देवकोटा (वडा अध्यक्ष वडा नं १०)
सदस्य	श्री कुमार लामा (वडा अध्यक्ष वडा नं ११)
सदस्य	श्री बाघसिं पाख्रिन (वडा अध्यक्ष वडा नं १२)
सदस्य	श्री मिलन सुनुवार (वडा अध्यक्ष वडा नं १३)
सदस्य	श्री लिलावहादुर थापामगर (वडा अध्यक्ष वडा नं १४)
सदस्य	श्री कमला विश्वकर्मा(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीगुमासरी राईनी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीगंगा अधिकारी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीफुलमाया विश्वकर्मा(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीहोमकुमारी ठकुरी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीभिमवहादुर कामी(कार्यपालिका सदस्य)
सदस्य	श्रीडिल्लिवहादुर भुजेल(कार्यपालिका सदस्य)
सचिव	श्री दिपेन्द्र पौडेल (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

४ नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र शाखाहरु

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय नगरपालिकाको केन्द्र दुधौलीबजारमा रहेको छ । कार्यालयको आफ्नो कार्यालय भवन नभएको कारणले गर्दा कार्यालय प्रयोजनको लागि घरभाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । मिति २०७१ साल मंसिर १६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयानुसार गठित यस नगरपालिकामा तत्कालीन समयमा कायम भएको दरबन्दी संरचना बमोजिम कार्यकारी अधिकृत,संयुक्त वडा कार्यालयहरु, प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, भवन निर्माण तथा शहरी योजना शाखा, योजना तथा शहरी विकास शाखा, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा, सामाजिक विकास शाखा, राजश्व शाखा, खरीद तथा जिन्सी व्यवस्थापन इकाई र सामाजिक सुरक्षा इकाई रहेकोमा स्थानीय तहको गठन पश्चात संयुक्त वडा कार्यालयहरु विघटन भई सम्बन्धित वडाहरुमा नै स्थापना भएका छन् भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत रहेकोमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत रहने र लेखा शाखामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल रहेकोमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको लेखा अधिकृत रहने व्यवस्था भएको छ । साथै विभिन्न विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा समायोजन भई आउने

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५

क्रममा कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न कर्मचारीहरु समेत नगरपालिकामा कार्यरत रहेका छन् ।

दुधौली नगरकार्यपालिकाको मिति २०७४।०३।११ गतेको बैठकबाट स्वीकृत दुधौली नगरकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम यस नगरपालिकामा देहाय बमोजिमका शाखाहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी उक्त शाखाहरुको को O & M भई दरबन्दी संरचना कायम हुन भने बाँकी नै रहेकोछ ।

१. सामान्य प्रशासन शाखा

- (क) स्थानीय सेवा तथा जनशक्ति विकास उपशाखा
- (ख) सार्वजनिक खरीद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा
- (ग) स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय उपशाखा
- (घ) बैठक व्यवस्थापन उपशाखा
- (ङ) बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखा
- (च) आन्तरिक लेखापरीक्षण उपशाखा
- (छ) विदा, उत्सव, उर्दी, जात्रा, पर्व, उपाधि तथा विभूषण इकाई

२. राजश्व तथा आर्थिक प्रशासनशाखा

- (क) राजश्व नीति तथा प्रशासनउपशाखा
- (ख) आर्थिक प्रशासनउपशाखा

३. शहरी पूर्वाधार विकास शाखा

- (क) सडक तथा यातायात व्यवस्थाउपशाखा
- (ख) जलविद्युत, उर्जा, सडक वृत्ति उपशाखा
- (ग) सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणउपशाखा
- (घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास तथा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशाखा
- (ङ) खानेपानी व्यवस्थापन उपशाखा
- (च) सार्वजनिक निजी साभेदारी इकाई

४. आर्थिक विकास शाखा

- (क) कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी कार्यालय/उपशाखा
- (ख) उद्योग तथा उद्यमशिलता विकास उपशाखा
- (ग) रोजगार प्रबर्द्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण उपशाखा

५. सामाजिक विकास शाखा

- (क) आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय/उपशाखा
- (ख) खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप इकाई
- (ग) आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यालय/उपशाखा
- (घ) लैंगिक समानता तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६

- लैंगिक समानता इकाई
- बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा इकाई
- अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक इकाई
- (ड) संस्कृति, सम्पदा, ललितकला तथा पर्यटन प्रवर्द्धन इकाई
- (च) गैरसरकारी संस्था परिचालन, समन्वय तथा नियमन इकाई
- (छ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता इकाई

६. वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा

- (क) वन, वन्यजन्तु तथा भू-संरक्षण कार्यालय/उपशाखा
- (ख) वातावरण, पर्यावरण एवं जलाधारक्षेत्र संरक्षण उपशाखा
- (ग) फोहोरमैला व्यवस्थापन उपशाखा
- (घ) विपद् व्यवस्थापन (बारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा यन्त्र उपकरण परिचालन समेत) उपशाखा

७. भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा

- (क) भू-उपयोग तथा वस्ती विकास उपशाखा
- (ख) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पुर्जा उपशाखा
- (ग) भवन तथा भवन संहिता एवं निर्माण इजाजत (डिजाइन समेत) उपशाखा

८. न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा

- (क) नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशाखा
- (ख) न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन उपशाखा
- (ग) विधायन उपशाखा

९. योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा

- (क) योजना तर्जुमा तथा उपभोक्ता समिति परिचालन इकाई
- (ख) अनुगमन तथा मूल्यांकन इकाई
- (ग) तथ्यांक व्यवस्थापन इकाई

५ नगरकार्यपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू

नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण तपशील बमोजिम रहेको छ ।

सि.नं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा /समूह	श्रेणी /तह	कैफियत
१	दिपेन्द्र पौडेल	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	प्रशासन	रा.प.द्वितीय	
२	पद्मतारा महर्जन	प्रशासकीय अधिकृत	प्रशासन	रा.प.तृतीय	
३	बासुदेव सापकोटा	लेखा अधिकृत	लेखा	रा.प.तृतीय	
४	तेज किशोर थापा	पशु चिकित्सक	कृषी /भेटरिनरी	रा.प.तृतीय (प्रा.)	
५	शन्जिव बस्नेत	ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	अधिकृत छैटौ	
६	निजन सिंह ठकुरी	सूचना प्र.अ.		अधिकृत छैटौ	
७	सुजन काफ्ले	ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	अधिकृत छैटौ	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७

सि.नं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा / समूह	श्रेणी / तह	कैफियत
८	दिपेन्द्र कुमार साह	ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	अधिकृत छैठौ	
९	रामचन्द्र सुवेदी	वातावरण विद	इन्जिनियरिङ्ग	अधिकृत छैठौ	
१०	हरी कुमार श्रेष्ठ	कानून अधिकृत	कानून	अधिकृत छैठौ	
११	मल्लवलाल अधिकारी	आ.ले.प. अधिकृत	लेखा	अधिकृत छैठौ	
१२	संजय खनाल	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. तृतीय	पुनःनि. प्राधिकरण
१३	रोशन यादव	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. तृतीय	पुनःनि. प्राधिकरण
१४	सन्तोष कापर	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. तृतीय	पुनःनि. प्राधिकरण
१५	कामेश्वर यादव	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. तृतीय	पुनःनि. प्राधिकरण
१६	तिलकेश्वर यादव	सि.अ.हे.ब.	स्वास्थ्य (हे.ई)	छैठौ	
१७	सुरेश महतो	हे.अ.	स्वास्थ्य (हे.ई)	छैठौ	
१८	पदम बहादुर मगर	लेखापाल	लेखा	रा.प. अनं. प्रथम	
१९	पदमशंकर गौतम	ना.सु.	प्रशासन	रा.प. अनं. प्रथम	
२०	इन्द्र बहादुर कार्की	ना.सु.	प्रशासन	रा.प. अनं. प्रथम	
२१	नहकुल ढकाल	ना.सु.	प्रशासन	रा.प. अनं. प्रथम	
२२	भिमनाथ अधिकारी	ना.सु.	प्रशासन	रा.प. अनं. प्रथम	
२३	राजाराम श्रेष्ठ	प्रा.स.	कृषी / बालिसंरक्षण	रा.प. अनं. प्र. (प्रा.)	
२४	कुमारी सुन्तला बुढाथोकी	प.से.प्रा.	कृषी / भेटरिनरी	रा.प. अनं. प्र. (प्रा.)	
२५	नारायण प्रसाद भट्टराई	कम्प्युटर अप्रेटर	विविध सेवा	सहायक पाँचौ	
२६	एम्बर बहादुर खत्री	कम्प्युटर अप्रेटर	विविध सेवा	सहायक पाँचौ	
२७	किरण जंग भुजेल	कम्प्युटर अप्रेटर	विविध सेवा	सहायक पाँचौ	
२८	प्रमोद अधिकारी	कम्प्युटर अप्रेटर	विविध सेवा	सहायक पाँचौ	
२९	गजेन्द्र कुमार यादव	सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. अनं. प्रथम	पुनःनि. प्राधिकरण
३०	राकेश कुमार फनेत	सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक पाँचौ	
३१	आशिस बाबु दाहाल	सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक पाँचौ	
३२	रन्जिता कार्की	सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक पाँचौ	
३३	चुडामणी आचार्य	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक चौथो	
३४	हेरम्बरज अधिकारी	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक चौथो	
३५	मोहन लामा	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक चौथो	
३६	चलित्र क्मर	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक चौथो	
३७	राजकिशोर अधिकारी	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सहायक चौथो	
३८	रोशन साह	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. अनं. द्वितीय	पुनःनि. प्राधिकरण
३९	हिमोद कुमार सिंह	अ.सव-ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	रा.प. अनं. द्वितीय	पुनःनि. प्राधिकरण
४०	मोहन बहादुर मगर	खरिदार	प्रशासन	रा.प. अनं. द्वितीय	
४१	लोक बहादुर कार्की	खरिदार	प्रशासन	रा.प. अनं. द्वितीय	
४२	हेमन्त खड्का	खरिदार	प्रशासन	रा.प. अनं. द्वितीय	
४३	बिना कुमारी सिंह	स.म.वि.नि.	प्रशासन	रा.प. अनं. द्वितीय	
४४	इन्दिरा खड्का	सहायक क.अ.	नेपाल विविध सेवा	रा.प. अनं. द्वितीय	
४५	निर्मला काफ्ले	अ.स.ई.	प्राविधिक	रा.प. अनं. द्वितीय	
४६	समर ब. सुस्लिड	खा.पा.स.टे	प्राविधिक	रा.प. अनं. तृतीय	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८

सि.नं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा /समूह	श्रेणी / तह	कैफियत
४७	बद्रीनारायण अधिकारी	कार्यालय सहायक	प्रशासन	सहायक चौथो	
४८	डिल्ली बहादुर मगर	कार्यालय सहायक	प्रशासन	सहायक चौथो	
४९	उत्तम वाग्ले	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	विविध सेवा	सहायक चौथो	
५०	बबिता अधिकारी	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	विविध सेवा	सहायक चौथो	
५१	ईन्द्र बहादुर वस्नेत	अमिन	विविध सेवा	सहायक चौथो	
५२	सुरेन्द्र कुमार कमर	अ.स.ई.	सुरक्षा		
५३	महेश अधिकारी	हवलदार	सुरक्षा		
५४	मेख बहादुर पौडेल	हवलदार	सुरक्षा		
५५	मोहन कुमार	हवलदार	सुरक्षा		
५६	जानम ठकुरी	अमिन	विविध सेवा	सहायक चौथो	
५७	केदारमणी आचार्य	अमिन	विविध सेवा	सहायक चौथो	
५८	कृष्ण गौरुङ्ग	अमिन	विविध सेवा	सहायक चौथो	
५९	कृष्ण बहादुर वस्नेत	अ.हे.व.	स्वास्थ्य (हे.अ.)	सहायक चौथो	
६०	खुशु यादव	हे.अ.	स्वास्थ्य (हे.अ.)	सहायक पाचौ	
६१	नम्रजय अधिकारी	नायब पशु स्वा.प्रा.	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वि. (प्रा.)	
६२	प्रतिमा श्रेष्ठ	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६३	राम बहादुर वस्नेत	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६४	सानुमाया लामा	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६५	नारायण लामा	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६६	माधव पोखेल	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६७	कुलेन्द्र बहादुर मगर	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६८	सरिता स्याङ्गद	ना .प्र स्वा . प्रा	कृषी / भेरेरिनरी	रा.प.अनं.द्वितीय	एक गाउँ एक प्राविधिक तर्फ
६९	प्रमिला कुमारी ठकुरी	का.साहायक	प्रशासन	सहायक चौथो	
७०	युवराज खड्का	का.साहायक	प्रशासन	सहायक चौथो	
७१	विनोद चौधरी	सवारी चालक	प्रा.	विहिन	
७२	प्रकाश बर्देवा	सवारी चालक	प्रा.	विहिन	
७३	मनेश कुमार	ट्याक्टर चालक	प्रा.	विहिन	
७४	टिकाराम खत्री	सवारी चालक	प्रा.	विहिन	
७५	तिर्थराज पौडेल	सवारी चालक	प्रा.	विहिन	
७६	राममाया आचार्य	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९

सि.नं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा /समूह	श्रेणी / तह	कैफियत
७७	विलपकुमारी पहाडी	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
७८	कमान सिंह आले	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
७९	खिला कुमारी मगर	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८०	आशा कुमारी सुनुवार	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८१	रन्जु कुमारी बुढाथोकी	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८२	रन्जना कुमारी धामी	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८३	विमला कुमारी काफले	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८४	मिना कुमारी तामाङ	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८५	निर्मला शर्मा	सा.प.	प्रा.	सहायक चौथो	
८६	खोम बहादुर बुढाथोकी	अ.हे.व.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	शहरीस्वा.क्लिनिक
८७	शान्ति नायक	अ.हे.व.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	शहरीस्वा.क्लिनिक
८८	दिना राउत बुढाथोकी	अ.न.मी.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	शहरीस्वा.क्लिनिक
८९	रन्जिता थापा	अ.न.मी.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	शहरीस्वा.क्लिनिक
९०	पूजा अधिकारी	ल्याव अ.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	स्वास्थ्य
९१	जित नारायण अधिकारी	ल्याव अ.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	स्वास्थ्य
९२	शान्ता पुँवार मगर	ल्याव अ.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	स्वास्थ्य
९३	रिना परियार	अ.न.मी.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	स्वास्थ्य
९४	लक्ष्मी श्रेष्ठ	अ.न.मी.	स्वास्थ्य	सहायक चौथो	
९५	कृष्ण कुमार थापा मगर	कार्यालय सहायक	प्रशासन	सहायक चौथो	
९६	इन्द्र कुमारी खत्री	सा.प.	विविध	सहायक चौथो	गरिवसंग विशेश्वर कार्यक्रम
९७	बृक्षलाल अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	
९८	मान ब.पाख्रिन	का.स.	प्र.	विहिन	
९९	तुल बहादुर मगर	का.स.	प्र.	विहिन	
१००	धने दमै	का.स.	प्र.	विहिन	
१०१	सुरज अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	
१०२	सनिता चौधरी	का.स.	प्र.	विहिन	
१०३	श्यामलाल कुमरदनुवार	का.स.	प्र.	विहिन	
१०४	कुल बहादुर बुढाथोकी	का.स.	प्र.	विहिन	
१०५	पवन ठकुरी	का.स.	प्र.	विहिन	
१०६	शिवलाल खत्री	का.स.	प्र.	विहिन	
१०७	इन्द्र कुमारी कार्की	का.स.	प्र.	विहिन	
१०८	तिलक कुमर	का.स.	प्र.	विहिन	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०

सि.नं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा /समूह	श्रेणी /तह	कैफियत
१०९	शान्ति प्रसाद अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	
११०	मन्जिता थामी	का.स.	प्र.	विहिन	
१११	गंगा बस्नेत ठकुरी	का.स.	प्र.	विहिन	
११२	प्रमिला अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	
११३	बलराज थारु	का.स.	प्र.	विहिन	
११४	श्यामलाल कुमर	का.स.	प्र.	विहिन	
११५	श्रीलाल अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	
११६	निर्मला थारु	का.स.	प्र.	विहिन	
११८	नारायण कुमर	का.स.	प्र.	विहिन	
११९	दिल बहादुर राई	का.स.	प्र.	विहिन	
१२०	ठगुमाया राया क्षेत्री	का.स.	प्र.	विहिन	
१२१	डम्बर कुमारी पौडेल	का.स.	प्र.	विहिन	
१२२	उमेश अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	शहरीस्वा.क्लिनिक
१२३	दिपा दहाल	का.स.	प्र.	विहिन	शहरीस्वा.क्लिनिक
१२४	मोहन बहादुर कार्की	का.स.	प्र.	विहिन	स्वास्थ्य
१२५	चन्द्र बहादुर सुनुवार	का.स.	प्र.	विहिन	स्वास्थ्य
१२६	संगिता विश्वकर्मा	का.स.	प्र.	विहिन	स्वास्थ्य
१२७	राकेश अधिकारी	का.स.	प्र.	विहिन	स्वास्थ्य
१२८	चन्द्रकला खड्का	का.स.	प्र.	विहिन	स्वास्थ्य
१२९	मनिया कुमर	का.स.	प्र.	विहिन	स्वास्थ्य
१३०	लालबती कुमर	स्विपर		विहिन	
१३१	वेचनी कुमर	स्विपर		विहिन	
१३२	गिता कुमर	स्विपर		विहिन	
१३३	मन्जु अधिकारी	स्विपर		विहिन	
१३४	आसमान वि.क.	स्विपर		विहिन	
१३५	रामकाजी वि.क.	स्विपर		विहिन	
१३६	मन्जु कुमर	स्विपर		विहिन	स्वास्थ्य
१३७	रंगिला चौधरी	स्विपर		विहिन	स्वास्थ्य
१३८	सनमाया तामाङ	नापी सहयोगी		विहिन	
१३९	साजन चौधरी	नापी सहयोगी		विहिन	
१४०	रविन कुमार बुढाथोकी	व्यवस्थापक (जग्गा नापी)		सहायक चौथो	
१४१	शारदा कटुवाल	व्यवस्थापक (जग्गा नापी)		सहायक चौथो	
१४२	निर्मल खड्का	व्यवस्थापक (जग्गा नापी)		सहायक चौथो	
१४३	युक्त कुमार दाहाल	नापी सहयोगी		विहिन	
१४४	लटुवा कुमर	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन	विहिन	पशुसेवा
१४५	ईश्वर प्रसाद तिमल्सिना	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन	विहिन	कृषी

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११

६. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संचालन भएका योजनाहरूको चौमासिक खर्चको विवरण (वडा अनुसार, कार्यक्रम अनुसार, विषयत कार्यक्रम अनुसार र योजना अनुसार):

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	दुधौलीनगरकार्यपालिका कार्यालय								
१	कर्मचारी तलब	२११११	१,४४,९०,९६०.००	४०,४८,२०३.७०	५१,८६,६२०.६०	५२,३८,५५१.६९	१,४४,७३,३७५.९९	९९.८८	१७,५८४.०१
२	पदाधिकारी पारिश्रमिक	२१११२	३१,६०,०००.००		५,६०,०००.००	२६,००,०००.००	३१,६०,०००.००	१००.	
३	पदाधिकारी पारिश्रमिक	२१११२	१९,६९,५००.००		१९,९८,०००.००	-५०,०००.००	१९,४८,०००.००	९८.९१	२१,५००.००
४	पोशाक	२११२१	५,३३,०००.००			४,२०,०००.००	४,२०,०००.००	७८.८	१,१३,०००.००
५	औषधी उपचार	२११२३	५०,०००.००					०	५०,०००.००
६	महगी भत्ता	२११३२	४,९२,०००.००	१,१०,०००.००	१,८१,०००.००	२,००,६३७.००	४,९१,६३७.००	९९.९३	३६३.
७	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता	२११३९	१५,००,०००.००		५,२५,८३२.००	९,४७,५९६.५०	१४,७३,४२८.५०	९८.२३	२६,५७१.५०
८	प्रोत्साहन भत्ता	२११३९						०	
९	सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता	२११३९	५०,०००.००	११,७००.००		५,८००.००	१७,५००.००	३५.	३२,५००.००
१०	वैठक भत्ता	२११४१	२९,४२,८४२.००		२०,७८,०००.००	८,६०,१००.००	२९,३८,१००.००	९९.८४	४,७४२.००
११	वैठक भत्ता तथा वैठक खर्च	२११४१	२,५७,१५८.००			२,५६,३१७.००	२,५६,३१७.००	९९.६७	८४१.
१२	आवाश भाडा तथा गाडीभाडा	२११४२	५,२०,०००.००		५,१९,९००.००	१००.	५,२०,०००.००	१००.	
१३	वैठक खर्च	२११४२	१०,००,०००.००		३,०५,४६०.००	२,७०,३२४.००	५,७५,७८४.००	५७.५८	४,२४,२१६.००
१४	कर्मचारी कल्याण कोष	२१२१४	२१,००,०००.००			२१,००,०००.००	२१,००,०००.००	१००.	
१५	पानी तथा विजुली महसुल	२२१११	४,००,०००.००	९५,३१५.००	२५,६३३.००	२,४४,८८०.००	३,६५,८२८.००	९१.४६	३४,१७२.००
१६	संचार महसुल	२२११२	४,००,०००.००	८२,०९८.००	१,७३,४०३.००	१,४४,४९९.००	४,००,०००.००	१००.	
१७	मर्मत सम्भार	२२२२१						०	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१८	मर्मत सम्भार खर्च	२२२९१	१३,००,०००.००	१,४३,५९७.००	६,१७,१४८.००	५,३८,७०३.००	१२,९९,४४८.००	९९.९६	५५२.
१९	कार्यालय संचालन सम्बन्धी खर्च	२२३११	५२,८४,०००.००	८,२५,४९९.००	३४,९१,२५८.००	९,६५,४१६.००	५२,८२,१७३.००	९९.९७	१,८२७.००
२०	इन्धन तथा अन्य इन्धन	२२३१४	१७,००,०००.००	२,२९,७५६.००	४,२६,०९२.००	१०,४४,०८६.००	१६,९९,९३४.००	१००.	६६.
२१	भाडा	२२३१९	११,००,०००.००	७८,२००.००	२,९५,४००.००	६,८०,४००.००	१०,५४,०००.००	९५.८२	४६,०००.००
२२	परामर्श	२२४११						०	
२३	परामर्श तथा अन्य सेवा शुल्क	२२४११	५०,००,०००.००	६९,०००.००	७,९३,७७०.००	४०,०१,२३६.४०	४८,६४,००६.४०	९७.२८	१,३५,९९३.६०
२४	कार्यक्रम खर्च	२२५२२	१,३०,००,०००.००	१३,९०,५५१.००	४८,९५,८०९.००	६७,११,८४५.००	१,२९,९८,२०५.००	९९.९९	१,७९५.००
२५	कार्यक्रम खर्च	२२५२२	५०,०००.००					०	५०,०००.००
२६	प्रशुतिगृह तथा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन	२२५२२	२१,००,०००.००		२०,२६,८२०.००		२०,२६,८२०.००	९६.५२	७३,१८०.००
२७	सर्पदंश उपचार दुधौली, हर्पाही र सियोली	२२५२२	९,००,०००.००	२,००,०००.००	६,००,०००.००	५२,९५५.००	८,५२,९५५.००	९४.७७	४७,०४५.००
२८	अनुगमन मुल्यांकन र भ्रमण खर्च	२२६१२	२५,००,०००.००	५,८५,६८५.००	१०,३१,५३०.००	८,८२,७८५.००	२५,००,०००.००	१००.	
२९	भ्रमण खर्च	२२६१२	५,००,०००.००		७५,०००.००	३,६०,२५४.००	४,३५,२५४.००	८७.०५	६४,७४६.००
३०	भ्रमण भत्ता भुक्तानी	२२६१२	८,००,०००.००		२,९६,८००.००	५,०३,१७०.००	७,९९,९७०.००	१००.	३०.
३१	पुरस्कार	२२७११						०	
३२	विविध खर्च	२२७११	६,५४,०००.००	१,३८,५८०.००	४०,२९६.००	४,७४,४२३.००	६,५३,२९९.००	९९.८९	७०१.
३३	आर्थिक सहायता	२७२१९	६,५०,०००.००	१,००,०००.००	१,०२,०००.००	४,४८,०००.००	६,५०,०००.००	१००.	
३४	भैपरी खर्च	२८९११	१८,४७,०००.००	१०,९४,३८२.००	१,५१,४७२.००	५,९८,७४६.००	१८,४४,६००.००	९९.८७	२,४००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३५	१३ नं वडा कार्यालय भवन मर्मत	३१११२	४,९८,०००.००			४,९७,५८७.००	४,९७,५८७.००	९९.९२	४१३.
३६	अधुरो जनजाति भवन	३१११२	२,४५,०००.००		१,५४,५४८.००	८९,७९५.००	२,४४,३४३.००	९९.७३	६५७.
३७	अधुरो महिला भवन	३१११२	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
३८	अधुरो महिला भवन	३१११२	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
३९	कमला बहुमुखि क्याम्पस सभाहल निर्माण	३१११२	११,२५,६४३.००			११,२५,६४३.००	११,२५,६४३.००	१००.	
४०	कमला बहुमुखी क्याम्पस सभाहल निर्माण	३१११२	९,२०,०००.००			९,११,०२७.००	९,११,०२७.००	९९.०२	८,९७३.००
४१	क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र सभाहल निर्माण	३१११२	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
४२	क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र सभाहल	३१११२	१०,००,०००.००		८,६२,८९१.००	१,३७,१०९.००	१०,००,०००.००	१००.	
४३	कोकटी स्कुलभन्दा माथिको पिकनिक स्पोर्टमा थप भवन	३१११२	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
४४	खसीवाखा विक्री केन्द्र	३१११२	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४५	खोरभन्ज्याङ दलित अधुरो भवन	३१११२						०	
४६	गागन हाटवजार टहरा निर्माण	३१११२	१०,००,०००.००					०	१०,००,०००.००
४७	गागनवजार हाटवजार टहरा निर्माण	३१११२	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४८	जनता आवास कार्यक्रममा नगरपालिकाको तर्फबाट साझेदारी	३१११२						०	
४९	जनता आवास कार्यक्रममा नगरपालिकाको सहभागिता	३१११२	६,६०,०००.००			६,००,०००.००	६,००,०००.००	९०.९१	६०,०००.००
५०	जनस्वास्थ्य कार्यालय हाताभिन्न व्याडमिन्टन कोट माटो फिलिड सोलिड ढलानकार्य	३१११२	४,९८,०००.००			४,९७,२३०.००	४,९७,२३०.००	९९.८५	७७०.
५१	डकाहा हाटवजार टहरा निर्माण	३१११२	१०,००,०००.००					०	१०,००,०००.००
५२	दुधौली हाटवजार टहरा निर्माण	३१११२	२०,००,०००.००			१८,९७,३५१.००	१८,९७,३५१.००	९४.८७	१,०२,६४९.००
५३	दुधौली हाटवजार टहरा निर्माण वडा नं ९	३१११२						०	
५४	दलित सेवा संघ सामादायिक भवन	३१११२	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
५५	धनसरी ढ्याङ्ग्रेखोला पिकनिक स्पोर्ट भवन	३१११२	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
५६	प्रतिशालय निर्माण सामुदायिक भवन मर्मत एवं फर्निचर खरिद वडा नं १४	३१११२	२,००,८२७.००			२,००,८२७.००	२,००,८२७.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५७	प्रहरीचौकी दुधौली प्रतिक्षालय निर्माण	३१११२	३,००,०००.००			२,४४,४००.००	२,४४,४००.००	८१.४७	५५,६००.००
५८	भवन निर्माण खरिद	३१११२	१०,६२,०००.००		८,२२,२५१.००	२,३८,८१६.००	१०,६१,०६७.००	९९.९१	९३३.
५९	भवन निर्माण/खरिद	३१११२						०	
६०	महिला समुह भवन निर्माण वडा नं २	३१११२	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
६१	महिला सहकारी भवन छत निर्माण वडा नं ३	३१११२	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
६२	मानव धर्म सेवा समिति भवन खोरभन्ज्याङ	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
६३	रेडक्रस भवन निर्माण	३१११२	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
६४	रेडक्रस भवन निर्माण	३१११२	६,३८,०००.००			६,३७,२३८.००	६,३७,२३८.००	९९.८८	७६२.
६५	लक्ष्मीनारायण मन्दिर तल्लो वंका मर्मत सम्भार	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
६६	वातावरण मैत्री कार्यक्रम	३१११२						०	
६७	शनीवारे हाटवजार टहरा निर्माण	३१११२						०	
६८	शर्पदश उपचारकेन्द्र भवन निर्माण	३१११२						०	
६९	सर्पदश उपचार केन्द्र भवन निर्माण	३१११२						०	
७०	स्वास्थ्य चौकी दुधौली प्रतिक्षालय	३१११२	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
७१	सिथौली हटवजार टहरा निर्माण	३१११२						०	
७२	सिथौली हाटवजार टहरा निर्माण वडा नं ५	३१११२	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
७३	हलिप्याड नजिक सामुदायिक भवन निर्माण	३१११२	४,००,०००.००		४,००,०००.००		४,००,०००.००	१००.	
७४	नि.मा.वि. लखिमा भवन मर्मत	३१११३	८०,०००.००					०	८०,०००.००
७५	फर्निचर	३१११५	९,०७,०००.००		६८,०००.००	८,३८,४६५.००	९,०६,४६५.००	९९.९४	५३५.
७६	फर्निचर खरिद	३१११५	२५,००,०००.००		२३,३६,४९०.००	८९,१९०.००	२४,२५,६८०.००	९७.०३	७४,३२०.००
७७	सवारी साधन	३११२१	१,११,६०,०००.००		१,०६,७३,४६५.००	४,८६,५३५.००	१,११,६०,०००.००	१००.	
७८	सवारी साधन खरिद	३११२१	६६,००,०००.००	२४,००,०००.००		४२,००,०००.००	६६,००,०००.००	१००.	
७९	मेसिनरी औजार	३११२२	१५,००,०००.००	१२,४५,०४६.००	२,३२,०१९.००	२२,९३५.००	१५,००,०००.००	१००.	
८०	मेसिनरी औजार	३११२२	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.	
८१	२०००००	३११३१	२,००,०००.००	२,००,०००.००			२,००,०००.००	१००.	
८२	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	३११३१	३८,०००.००			३७,७८७.००	३७,७८७.००	९९.४४	२१३.
८३	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	३११३१	२६,००,०००.००			२६,००,०००.००	२६,००,०००.००	१००.	
८४	पशु सम्बन्धी कार्यक्रम	३११३१						०	
८५	पशु सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	३११३१	१,५०,०००.००					०	१,५०,०००.००
८६	वारुण यन्त्र संचालन सम्बन्धी तयारी	३११४१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८७	अग्राखे गोरेटो बाटो मर्मत वडा नं १४	३११५१	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
८८	कट्टिलखनपुर खन्टोल सिंचाइ पाइप खरिद योजना वडा नं ९	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८९	कुनाहीवाट महादेवस्थान जानेवाटो वडा नं ५	३११५१	१,२५,०००.००			१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
९०	कमला नदिमा ह्युम पाइप मर्मत वडा नं ११	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
९१	कमला मा.वि.वाट वेलचौरी हुँदै अँधेरी जोड्ने सडक	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
९२	कर्था खानेपानी इनार निर्माण योजना वडा नं १०	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
९३	कर्था खिरियानी सडक	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
९४	कर्था खिरियानी सडक स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
९५	कर्थाखोला पुलमा रेलिड निर्माण योजना वडा नं १०	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
९६	कुर्थौली डेडखोरीया खानेपानी इनार निर्माण	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
९७	खत्रीचोक धौले वेलभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति	३११५१	२०,००,०००.००		११,६५,७८०.००	७,१७,९४२.००	१८,८३,७२२.००	९४.१९	१,१६,२७८.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
९८	खनिर्यौखर्क मनवा नरकटे हुँडभन्ज्याङ सडक	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
९९	खाडीवाट दुधौलीवजार चोक सम्मको सडक कालोपत्रे	३११५१	७५,००,०००.००		२७,४९,९६२.००	४७,४०,७५३.००	७४,९०,७१५.००	९९.८८	९,२८५.००
१००	खानेपानी इनार ५ वडामा थप १५०००० को दरले वडा नं ३	३११५१	७,५०,०००.००			७,५०,०००.००	७,५०,०००.००	१००.	
१०१	खानेपानी पाइप खरिद वडा नं १२	३११५१	८०,०००.००			७९,२४१.००	७९,२४१.००	९९.०५	७५९.
१०२	खानेपानी पाइप खरिद वडा नं ७	३११५१	९७,०००.००			९६,९५४.००	९६,९५४.००	९९.९५	४६.
१०३	खानेपानी पाइप तथा मोटर खरिद वडा नं १०	३११५१	९५,०००.००			९४,९२०.००	९४,९२०.००	९९.९२	८०.
१०४	गागन मधुगंगा बावाधाम तिनपाटन सडक निर्माण वडा नं २	३११५१	१४,००,०००.००			१४,००,०००.००	१४,००,०००.००	१००.	
१०५	गागन मधुगंगा सडक स्तरोन्नती	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१०६	गागन बावाधाम मधुगंगा सडक	३११५१	१७,००,०००.००			१७,००,०००.००	१७,००,०००.००	१००.	
१०७	गिचिहानी स्कुलको पश्चिमवाट कमला जाने वाटो	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१०८	घुरविसे थलिया चियावारी कुडुले सडक स्तरोन्नती	३११५१						०	
१०९	घाटगाउँ स्कुलको लागि इनार निर्माण	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
११०	जगाडी धनसरी सडक स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
१११	जोगीखोला चित्रे विचटोल जाने ग्रामीण सडक निर्माण वडा नं १४	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
११२	डेढखोरियाको मूलसडकदेखि बंकाखोला हुँदै कमलासम्म जोड्ने सडक	३११५१	८,००,०००.००			८,००,०००.००	८,००,०००.००	१००.	
११३	तमोर सखरे खानेपानी आयोजना	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
११४	तुलसी प्रा.वि.बाट धमलाटोल हुँदै माझोटोल सडक	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
११५	तिनकुने कट्ले सोलाभंज्याङ वसेरी सडक स्तरोन्नती	३११५१	९,५०,०००.००			९,४५,०९३.००	९,४५,०९३.००	९९.४८	४,९०७.००
११६	तिनकुने कट्ले सोलाभंज्याङ वसेरी सडक स्तरोन्नती	३११५१	६,७३,१२६.००			६,७३,१२६.००	६,७३,१२६.००	१००.	
११७	तीनघरे टोलदेखि मुस्कान टोल हुँदै चन्द्रवहादुर माझीको टोल सम्मको	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सडकस्तरोन्नती								
११८	दुधौली खोक्सा सडक स्तरोन्नति तथा तावा खोलामा हयुमपाइप	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
११९	दुधौली धाराभञ्ज्याङ्ग ग्रामीण सडक वडा नं १४	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१२०	दुधौली बजार कालोपत्रे सडक निर्माण	३११५१	३०,००,०००.००		२३,२७,७६८.००	४,७२,२३२.००	२८,००,०००.००	९३.३५	१,९९,५२३.००
१२१	दुधौली बजार खोरभञ्ज्याङ्ग सडक स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००		४,६७,४३९.००		४,६७,४३९.००	९३.४९	३२,५६१.००
१२२	दुधौली हाटबजारबाट रामजानकी अगाडि मूलसडक जोड्ने सडक	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१२३	दुधौलीबजार कालोपत्रे सडक निर्माण	३११५१	७६,९२,२४३.००					०	७६,९२,२४३.००
१२४	दलित टोलबाट कर्था पुल जाने बाटो निर्माण वडा नं १०	३११५१	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
१२५	धनसरी वेलसोत हयुमपाइप	३११५१	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
१२६	निमावि कल्लेचोकबाट रामजि कार्कीको घरहुदै खत्रीटोल जाने बाटो	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१२७	निरुताथापाको घर खत्रीटोल हुदै वडा नं १४ जाने बाटो स्तरोन्नती	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१२८	पत्रिङ्गा राउतटोल बाटो विस्तार वडा नं ११	३११५१	१,६०,०००.००			१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१००.	
१२९	पहाडीटोल धनेखोलावाट बंकाडाडा जानेवाटो	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१३०	फुलकुमारी जग्गा पुछार माननीय गौराटोल नयाँ इनार निर्माण	३११५१	१,६९,०००.००			१,६८,०७४.००	१,६८,०७४.००	९९.४५	९२६.
१३१	फोहोर विसर्जनस्थान जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण योजना	३११५१	१,९०,०००.००			१,८५,७५३.००	१,८५,७५३.००	९७.७६	४,२४७.००
१३२	बुदराजको राइको राइसमिलवाट नमूनाटोल जाने सडक ग्रावल	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१३३	भिमफेदि जिनाखु सडक (सिथौली जिनाखु सडक स्तरोन्नती)	३११५१	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
१३४	भिमफेदी जिनाखु सडक स्तरोन्नती	३११५१						०	
१३५	भोल्लेनी जलुकेनी बाटो स्तरोन्नती	३११५१	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१३६	मंगलपुर आँपडाडाटोल नयाँ इनार निर्माण वडा नं १०	३११५१	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
१३७	मंगलवारेडाडा इनार निर्माण वडा नं १०	३११५१	२,५०,०००.००			२,२६,८४४.००	२,२६,८४४.००	९०.७४	२३,१५६.००
१३८	मूल सडकबाट डम्बर कार्की टोलमा सडक विस्तार वडा नं ११	३११५१	५,९०,०००.००			५,९०,०००.००	५,९०,०००.००	१००.	
१३९	माथिल्लो पत्रिङ्गा भित्ताटोल श्रीपुर आँखिजोर सडक स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१४०	मानेडाडादेखि हर्क पौडेलको घर हुदै १ नं धारा सम्म जाने बाटो	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१४१	मिलनचोक चौतारा बाँसबोटे भौरी सडक निर्माण	३११५१						०	
१४२	राजु महतोको घरहुदै वडा नं ३ को सिमाना सम्म बाटो स्तरोन्नति वडा नं ९	३११५१	८५,५६९.००			८५,५६९.००	८५,५६९.००	१००.	
१४३	रातमाटे अरुणठाकुर सडक स्तरोन्नति	३११५१	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
१४४	रातमाटे स्कुल नजिकबाट पुरानोबाटो हुँदै पुनः मुख्य सडक जोड्ने बाटो	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१४५	रामकुमार श्रेष्ठको घरदेखि मुसहरी मदन बरालको घरहुदै लखिमा स्कुल सडकविस्तार	३११५१	५०,०००.००			४०,७४४.००	४०,७४४.००	८१.४९	९,२५६.००
१४६	रामजानकी स्कुलबाट क्याम्पस हुदै लदाभीर सम्मको सडक स्तरोन्नती	३११५१	२,००,०००.००					०	२,००,०००.००
१४७	लोकबहादुर खत्रीको घरपश्चिम खोल्सीमा कल्भर्ट निर्माण	३११५१	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
१४८	बटाहा झोपु नजिकै बाटो स्तरोन्नती वडा नं ८	३११५१	४,९७,०००.००			४,९६,१७६.००	४,९६,१७६.००	९९.८३	८२४.
१४९	बटाहा रामचेली टोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१५०	वडा नं १० को हेटौँडा चतारा रोडबाट सन्जाटोल हुदै कमला जाने बाटो	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१५१	वडा नं १३ टेकबहादुरको घरमाथि देखि ठाकुरगुफा सम्म जाने सडक	३११५१	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
१५२	बुद्धराज राइको राइसमिलबाट नमुनाटोल जाने सडक वडा नं ८	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१५३	वलराम चोक देखि बरपिपल सम्म बाटो ग्रावेल	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१५४	वासवोटे भरतपुर कुन्द्री हुदै मर्याँखु जोड्ने सडक	३११५१	१५,००,०००.००		६,४१,५००.००	८,५८,५००.००	१५,००,०००.००	१००.	
१५५	श्रीपुर लक्ष्मीनारायण शिवपार्वती मन्दिर टोलनयाँ इनार निर्माण वडा नं ११	३११५१	१,८९,९००.००			१,८९,९००.००	१,८९,९००.००	१००.	
१५६	साजनराइको घरपोखरेवाट रानाखाडी सम्म जाने सडक	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१५७	सिमराही ठुलेटोलमा इनार निर्माण वडा नं ७	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१५८	सिमलडाँडा देखि १० नं. वडा कार्यालय जानेबाटो	३११५१	४,००,०००.००			३,९०,०६२.००	३,९०,०६२.००	९७.५२	९,९३८.००
१५९	खाल्टे भुल्के भौरी विद्युतिकरण वडा नं १४	३११५३	२,००,०००.००			१,८२,४२६.००	१,८२,४२६.००	९१.२१	१७,५७४.००
१६०	गागन भोर्लेनी विद्युत विस्तार वडा नं २	३११५३	३,००,०००.००			२,९९,७०४.००	२,९९,७०४.००	९९.९	२९६.
१६१	ट्रान्सफर्मर मर्मत वडा नं २	३११५३	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१६२	वडा नं १४ मा थप विद्युत विस्तार	३११५३	१५,००,०००.००		७,४६,६००.००	७,५३,४००.००	१५,००,०००.००	१००.	
१६३	वडा नं. १ २ १२ १३ र १४ मा २५ लाखको दरले	३११५३	१,१८,४७,८५९.००			१,१८,४७,८५९.००	१,१८,४७,८५९.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१६४	सडक सोलार वत्ति कार्यक्रम	३११५३	१,८०,०००.००			१,८०,०००.००	१,८०,०००.००	१००.	
१६५	खागे भोलैं काभ्रे कालीखोला तटबन्ध	३११५४	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१६६	छतिवनगाँछी कमला नदि नियन्त्रण	३११५४	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१६७	पतियानी (नर्सरी) कमलानदि नियन्त्रण	३११५४	७,००,०००.००		७,००,०००.००		७,००,०००.००	१००.	
१६८	बटाहा झो.पु. मुनी तावाखोला नियन्त्रण	३११५४	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
१६९	बाबजी कुटी मुनि कुमरा खोला तटबन्धन	३११५४	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१७०	सिमराही डम्बरखाडी तावाखोला नियन्त्रण	३११५४	२०,००,०००.००			१९,५४,२४६.००	१९,५४,२४६.००	९७.७१	४५,७५४.००
१७१	हेलीप्याड पश्चिम कमला नदि कुलोको मुहान संरक्षण	३११५४	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१७२	अरुणडाँडा सिचाइ पाइप ३०० मीटर	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१७३	कर्था खत्रीटोलमा अधुरो विधुतिय सिचाइ	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१७४	गिद्धवर थुम्कोमा सिचाइ कुलो मर्मत	३११५५	१,५०,०००.००					०	१,५०,०००.००
१७५	गिद्धवर थुम्कोमा सिचाइ कुलो मर्मत	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१७६	झाँक्रिखोला ज्यामीटार सिमलटार तल्लोवगर गडमे सिंचाइ मर्मत वडा नं १४	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१७७	डाँडाटोल मोटर पाइप र तार	३११५५	२,००,०००.००			१,८२,०५२.००	१,८२,०५२.००	९१.०३	१७,९४८.००
१७८	बोक्से रानीटार माथिल्लो दमार पीपलडाँडा आँपडाँडा सिंचाइ कुलो	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१७९	मोटर र पाइप खरिद वडा नं ९	३११५५	७५,०००.००			७४,९५७.००	७४,९५७.००	९९.९४	४३.
१८०	लखनपुरे कुलो मर्मत सुधार वडा नं. ९	३११५५	४,००,०००.००		४,००,०००.००		४,००,०००.००	१००.	
१८१	बुधबारे सिंचाइ योजना	३११५५	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
१८२	हर्षाही (साविक ९ मा) सिंचाइ कुलो मर्मत	३११५५	४,००,०००.००	३,८५,५७७.००			३,८५,५७७.००	९६.३९	१४,४२३.००
१८३	टाँडीपुर्वावारी टल इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१८४	डम्बरखाडी खानेपानी	३११५६	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१८५	दनुवारी हर्षाहीटोल खानेपानी	३११५६	४,००,०००.००		४,००,०००.००		४,००,०००.००	१००.	
१८६	पर्सोही तल्लोटोलमा खानेपानी	३११५६	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
१८७	बटाहा खानेपानी (बटाहा	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	डाँडा)								
१८८	मा.वि. पत्रिङ्गा खानेपानी निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१८९	बच्चुकाकी टोलमा अधुरो इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१९०	सुगारे कार्कीटोलमा पाइप खरिद	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१९१	हर्पाही बाहुनटोलमा खानेपानी	३११५६	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
१९२	पल्लो कर्था नर्सरी संचालन	३११५७	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१९३	गागन बजार शार्वजनिक शौचालय निर्माण	३११५८	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
१९४	झुङ्गा बजार शार्वजनिक शौचालय निर्माण	३११५८	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
१९५	डकाहा बजार शार्वजनिक शौचालय निर्माण	३११५८	६,२४,४४८.००			६,२४,४४८.००	६,२४,४४८.००	१००.	
१९६	दुधौली बजार शार्वजनिक शौचालय निर्माण	३११५८	४,१७,०००.००			४,१६,२३४.००	४,१६,२३४.००	९९.८२	७६६.
१९७	वेसार प्रशोधन केन्द्रमा खानेपानी र शौचालय निर्माण	३११५८	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१९८	शनिवारेबजार कालोपत्रे योजना वडा नं ११	३११५८	१०,००,०००.००			९,९६,९५१.००	९,९६,९५१.००	९९.७	३,०४९.००
१९९	सिथौली बजार शार्वजनिक शौचालय निर्माण	३११५८				१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२००	ठाकुरगुफा व्यवस्थापन	३११५९	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२०१	पन्जिकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य	३११५९	५,००,०००.००		८६,०२५.००	४,०९,६२१.००	४,९५,६४६.००	९९.१३	४,३५४.००
२०२	भ्यु टावर संभाव्यता अध्ययन	३११५९	१,००,०००.००			९६,०७०.००	९६,०७०.००	९६.०७	३,९३०.००
२०३	भोलैं कालीखोला पिपलडाडा चौतारो निर्माण	३११५९	५५,०००.००			५५,०००.००	५५,०००.००	१००.	
२०४	मर्मत सम्भार कोष तथा मर्मत सम्भार कार्य	३११५९	१,६३,०००.००		५६,५००.००	१,०५,८६६.००	१,६२,३६६.००	९९.६१	६३४.
२०५	मर्मत सम्भार कोष	३११५९	२७,००,०००.००	३,७१,९६१.००	६,३०,५३९.००	१६,२७,९९४.००	२६,३०,४९४.००	९७.४३	६९,५०६.००
२०६	महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता रु. १००० का दरले र गत वर्षको बाँकी	३११५९	११,१२,४००.००			११,१२,४००.००	११,१२,४००.००	१००.	
२०७	युवा उधमशीलता तालिम	३११५९	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२०८	वातावरण मैत्री फोहोरमैला व्यवस्थापन	३११५९	३,००,४१५.००			३,००,०१५.००	३,००,०१५.००	९९.८७	४००.
२०९	वातावरणमैत्री फोहोरमैला व्यवस्थापन	३११५९	२६,९९,५८५.००	४,३१,४९९.००	७,०४,६०६.००	१५,६३,४८०.००	२६,९९,५८५.००	१००.	
२१०	विद्यालय फर्निचर तथा खानेपानी मर्मत उस वडा नं १४	३११५९	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
२११	विपद व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना	३११५९	५,०२,५००.००		१४,९७८.००		१४,९७८.००	२.९८	४,८७,५२२.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/२९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२१२	विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्युनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन कोष व्यवस्थापन	३११५९	२०,५१,६४०.००		१४,९६,६४०.००	४,९७,२००.००	१९,९३,८४०.००	९७.१८	५७,८००.००
२१३	शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम	३११५९	७०,०५०.००			७०,०५०.००	७०,०५०.००	१००.	
२१४	संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया	३११५९	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
२१५	स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन	३११५९	२,३७,०००.००		२०,०००.००	२,१६,४००.००	२,३६,४००.००	९९.७५	६००.
२१६	सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी काम	३११५९	४,००,०००.००			३,९९,०२८.००	३,९९,०२८.००	९९.७६	९७२.
२१७	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	३११५९	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२१८	सहकारी सम्बन्धि अन्तरक्रिया र सचेतना	३११५९	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२१९	सहकारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया र सचेतना तालिम	३११५९	३,००,०००.००			२,८५,९००.००	२,८५,९००.००	९५.३	१४,१००.००
२२०	सिलाइ कटाइ तालिम कर्था	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२२१	आँपडाँडा शिवमन्दिर स्तरोन्नति	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२२२	कुनाइ महादेवस्थान व्यवस्थापन	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२२३	टोल सुधार संस्था फर्निचर	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	वडा नं ७								
२२४	नागरिक वडापत्र	३११७१	३,००,०००.००		२,९९,८००.००		२,९९,८००.००	९९.९३	२००.
२२५	पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	३११७१	१७,२९,०००.००		२६,७९५.००	१६,७६,८३५.००	१७,०३,५५०.००	९८.५३	२५,४५०.००
२२६	मधुगंगा महादेव स्थानमा सिढी र रेलिङ्ग निर्माण	३११७१	३०,००,०००.००			३०,००,०००.००	३०,००,०००.००	१००.	
२२७	मेला पर्व पुजा महोत्सव सास्कृतिक कार्यक्रम तथा धार्मिक जात्रा पर्व आदिसंचालन	३११७१	१४,००,०००.००		८,२३,०५०.००	५,७६,९५०.००	१४,००,०००.००	१००.	
२२८	मौर्यपानी महादेवस्थान व्यवस्थापन	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२२९	रातमाटे स्कुल नजिक मन्दिर निर्माण	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२३०	लक्षित वर्ग (महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक आदिवासी जनजाति अपाङ्ग दलितसम्बन्धि कार्यक्रमहरु	३११७१	४५,९४,६२२.००		१,५०,०००.००	४४,४४,६२२.००	४५,९४,६२२.००	१००.	
२३१	शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम	३११७१	४०,५००.००			४०,५००.००	४०,५००.००	१००.	
२३२	सडक संजाल र नदी नियन्त्रण गुरुयोजना	३११७१	१५,२८,२१३.००			१४,८९,६९९.००	१४,८९,६९९.००	९७.४८	३८,५१४.००
२३३	नगरपालिका भित्रका पर्यटकिय स्थलहरुको	३११७२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सम्भाव्यता अध्ययन								
२३४	नगरपालिका भित्रका वित्तिय संस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया	३११७२	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
२३५	पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श	३११७२	४,००,०००.००			३,६९,६९०.००	३,६९,६९०.००	९२.४२	३०,३१०.००
२३६	पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श	३११७२	२०,००,०००.००		४,७९,१५०.००	१५,२०,८५०.००	२०,००,०००.००	१००.	
२३७	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिर्थौली जग्गा खरिद	३१४११	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
२३८	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिर्थौली जग्गाखरिद	३१४११	२२,००,०००.००			२२,००,०००.००	२२,००,०००.००	१००.	
२३९	भानु मावि जग्गा खरिद	३१४११	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
२४०	भानु मावि जग्गा खरिद	३१४११	७,५०,०००.००			७,५०,०००.००	७,५०,०००.००	१००.	
२४१	मावि पचरुखी जग्गा खरिद	३१४११	७,५०,०००.००			७,५०,०००.००	७,५०,०००.००	१००.	
२४२	मावि पचरुखी जग्गा खरिद	३१४११	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
२४३	सरस्वती मावि डकाहाको जग्गा खरिद	३१४११	१७,५०,०००.००			१७,५०,०००.००	१७,५०,०००.००	१००.	
२४४	स्वास्थ्यचौकी ककुरठाकुर वडा नं १४ जग्गा खरिद	३१४११	३,७०,०००.००		३,७०,०००.००		३,७०,०००.००	१००.	
२४५	कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन	३१५११	२,००,०००.००	२,००,०००.००			२,००,०००.००	१००.	
२४६	खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम (प्रति घर	३१५११	३३,००,०००.००		१०,९९,९३३.००	२२,००,०६७.००	३३,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	रु. ४०००)								
२४७	नगरस्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता	३१५११	१०,५५,०००.००	३,०१,३९६.००	२,४८,६०४.००	४,९५,६५८.००	१०,४५,६५८.००	९९.११	९,३४२.००
२४८	बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२४९	बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना	३१५११	२,००,०००.००					०	२,००,०००.००
२५०	सरस्वति बहुमुखि क्याम्पस पुस्तकालय	३१५११	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			२२,८९,३०,०००.००	१,४७,३८,०४५.७०	६,१५,०२,४९६.६०	१३,९२,०६,२९१.५९	२१,५४,४६,८३३.८९	९४.११	१,३४,८३,१६६.११
वडा नं १									
१	मधुगंगा निमावि घेरावेरा / फर्निचर निर्माण	३१११२	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२	सावि गिचिहानी भवन निर्माण / घेरावेरा	३१११२	२५,००,०००.००			२४,५८,४३७.००	२४,५८,४३७.००	९८.३४	४१,५६३.००
३	कौकरभित्ता धर्मशाला मर्मत	३१११३	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
४	प्रावि वंका संरक्षण	३१११३	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
५	प्रावि घाटगाँउ फर्निचर निर्माण	३१११५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
६	कुथौली किर्तिपुर सडक ग्रावल	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
७	गिचिहानी डाँडाटोल भेटेखोला बाटो मर्मत	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
८	गिचिहानी वंकाखोला काठेपुल निर्माण	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
९	डेडखोरिया बन्दिपुर बाटो मर्मत विस्तार	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१०	डाँडाटोल गैही सनिचौतारो बाटो निर्माण	३११५१	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.	
११	तल्लो वंका तोत्राहाटोल कमला बाटो मर्मत	३११५१	६,००,०००.००		६,००,०००.००		६,००,०००.००	१००.	
१२	तल्लो वंका मन्दिर देखि वंकाडाँडा सडक मर्मत	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
१३	मुरली खोल्सी कल्भर्ट निर्माण	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१४	लक्ष्मिनारायण मन्दिर काफ्लेटोल बाटो मर्मत	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१५	वंकाखोला कुथौलीगाँउ पक्कीपुल निर्माण	३११५१	२५,००,०००.००			२५,००,०००.००	२५,००,०००.००	१००.	
१६	वंकाडाँडा रागेटोल बाटो मर्मत विस्तार	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१७	सनिचौतारो खमारेगैही सडक मर्मत	३११५१	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
१८	राँगेमाझी गाँउ संरक्षण	३११५४	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१९	लोकेदह बालउधान पार्क निर्माण	३११५४	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२०	विचित्राखोला नियन्त्रण (भोटेखोला कविरामटोल)	३११५४	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२१	कुनाइ चन्द्र ब. टोल सिंचाइ कुलो	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२२	खारखोला सुपरप्यासेज राँगे	३११५५	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२३	घाटगाँउ विचित्राखोला सिंचाई कुलो मर्मत	३११५५	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२४	ढुङ्गेदह तल्लो बनार सिंचाईकुलो निर्माण	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२५	ढुङ्गेदह माथिल्लो बनार सिंचाईकुलो निर्माण	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२६	धमलाटोल गिचिहानी कुलो मर्मत	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२७	भचुवा कुलो निर्माण	३११५५	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
२८	विचित्रा कमला दोभान सिंचाईकुलो मर्मत	३११५५	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
२९	एक्ले आँपगाँछी इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३०	कुनाइ गाँउ इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३१	कुनाइ हर्क बहादुर टोल इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३२	काँकरभिट्टा इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३३	काँकरभिट्टा पौडेलटोल इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३४	घाटगाँउ इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३५	चैते खानेपानी योजना हत्पतेडाँडा	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
३६	चन्द्रप्रसाद टोल कुथौली इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३७	डेडखोरिया टोल इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३८	डाँडाटोल दलित बस्ती इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३९	वंकाडाँडा इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
४०	सरगरा दाहाल टोल इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		३१,००,०००.००	१,१८,५८,४३७.००	१,४९,५८,४३७.००	९९.७२	४१,५६३.००
वडा नं २									
१	योग साधना केन्द्र भवन निर्माण	३१११२	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
२	वर्धिङ्ग सेन्टर भवन निर्माण	३१११२	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३	जलुकेनी प्रा.वि. फर्निचर निर्माण	३१११५	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
४	भानु मा.वि. फर्निचर निर्माण तथा घेरावेरा	३१११५	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
५	मधुगंगा प्रा.वि. फर्निचर तथा भवन मर्मत	३१११५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
६	खारखोला पक्कीपुल निर्माण	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
७	गोपाले फेदीखोला सडक निर्माण	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
८	छतिउन कुलो पक्की पुल कल्भर्ट निर्माण	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
९	जलुकेनी चौतारा बाटो स्तरोन्नति	३११५१	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
१०	तल्लो भलुवाही बाटो ग्रावेल	३११५१	६,००,०००.००		६,००,०००.००		६,००,०००.००	१००.	
११	बर्गचौडी / कमला बाटो ग्रावेल	३११५१	६,००,०००.००		६,००,०००.००		६,००,०००.००	१००.	
१२	बेलाहा भास सगरगल्ली बाटो मर्मत	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१३	भलुवाही चिब्रेदमार बाटो निर्माण	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१४	भलुवाही देखि नयाँटोल बाटो स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१५	भोर्लेनी जलुकेनी बाटो स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
१६	लहरेनी आमभन्ज्याङ सडक निर्माण	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
१७	विपन्न तथा दलित जनजाति बस्तीका भित्ति मोटरबाटो	३११५१	२५,००,०००.००		२५,००,०००.००		२५,००,०००.००	१००.	
१८	कमला नदि नियन्त्रण हेरालु तथा घाट व्यवस्थापन	३११५४	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१९	गागन खोला नियन्त्रण तथा गागन बजार संरक्षण	३११५४	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२०	बर्गा चैरी संरक्षण वृक्षरोपण तथा तारजाली	३११५४	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
२१	गागन सिंचाइ कुलो निर्माण	३११५५	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२२	डगर कुलो निर्माण	३११५५	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
२३	थोपा सिंचाइ कार्यक्रम	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२४	लामीडाँडा गौरडाँडा सिंचाइ कुलो	३११५५	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२५	तल्लो भलुवाही इनार निर्माण तथा मोटरपाइप खरिद	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२६	तिनचम्के खानेपानी विस्तार	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२७	बेलाहा खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२८	लहरेनी खानेपानी पाइप खरिद तथा मुहान निर्माण	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२९	मधुगंगा तिर्थयात्री खानेपानी तथा मेला व्यवस्थापन	३११५८	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३०	बालबालिका महिला संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम	३११५९	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
३१	जनजाति लक्षित कम्प्युटर तालिम तथा लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन	३११६१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३२	तल्लो भलुवाही प्रा.वि. शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम	३११६१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३३	थानगाँछी संरक्षण तथा घेरावेरा	३११६१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३४	दलित लक्षित आरन आधुनिकिकरण व्यवसाय प्रोत्साहन सहयोग	३११६१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३५	प्रा.वि. भोर्लेनी खेलमैदान मर्मत	३११६१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
३६	भेटनरी औजार उपकरण खरिद	३११६१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३७	युवा खेल प्रोत्साहन खेलमैदान निर्माण	३११६१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/३९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३८	अपाङ्ग स्वास्थ्य जाँच शिविर संचालन	३१५११	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
३९	उन्नत विउ प्रवर्दन अभिमुखिकरण तथा सहयोग कार्यक्रम	३१५११	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४०	सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, युवा वाल सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालय निर्माण	३१५११	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
४१	सामाजिक क्लव सहयोग सामग्री / भैपरी	३१५११	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		८२,००,०००.००	६७,००,०००.००	१,४९,००,०००.००	९९.३३	१,००,०००.००
वडा नं ३									
१	महिला सहकारी भवन छत निर्माण	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२	वडा कार्यालय भवन निर्माण	३१११२	२४,००,०००.००		३,००,०००.००	२१,००,०००.००	२४,००,०००.००	१००.	
३	जनकल्याण निमावि घेरावेरा	३१११३	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
४	जनहित प्रा.वि. घेरावेरा	३१११३	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
५	निमावि झुडा मर्मत तथा रंगरोगन	३१११३	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
६	कृषि कार्यक्रमको लागि	३११३१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
७	झुडा मिलनचोक बाटो मर्मत विस्तार	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८	चौकुने सिसौफाँट संरक्षण	३११५४	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
९	झुडा फाँट संरक्षण	३११५४	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
१०	पानी खोला खहरे झुडा नियन्त्रण	३११५४	१९,००,०००.००			१९,००,०००.००	१९,००,०००.००	१००.	
११	शनि खहरे माथिल्लो खुट्टेपानी संरक्षण	३११५४	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१२	कटरबोटे सुपरप्यासेज निर्माण	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१३	झुडा कुलो	३११५५	९,००,०००.००			९,००,०००.००	९,००,०००.००	१००.	
१४	डडडडे कुलो मुहान संरक्षण	३११५५	१२,५०,०००.००			१२,५०,०००.००	१२,५०,०००.००	१००.	
१५	थिङ खहरे तल्लो पानीको कुलो	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१६	निपाने १-६ कुलो	३११५५	९,५०,०००.००			९,५०,०००.००	९,५०,०००.००	१००.	
१७	निपाने ४ कुलो	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१८	विच कुलोको दुइपाखे पर्खाल	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१९	अधिकारीटोल कालापानी विधालय खानेपानी इनार	३११५६	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
२०	झुडा रमौलीटोल र दलित टोल इनार मर्मत	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२१	दनुवारटोल कालापानी इनार निर्माण (२ वटा)	३११५६	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
२२	महिला सहकारी भवन इनार	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	निर्माण								
२३	मिलनचोक भवनाथदेवकोटो टोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२४	वडा कार्यालय खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
२५	आदिवासी जनजाति/दलित/महिला/सुकु म्वासीहरुको लागि आयआर्जन तथा सिपमूलकतालिम	३११५९	२,००,०००.००					०	२,००,०००.००
२६	आपाङ्ग / वालवालिका कार्यक्रम	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२७	राष्ट्रीय मा.वि. कालापानी भवन मर्मत तथा रङरोगन	३११५९	६,००,०००.००		६,००,०००.००		६,००,०००.००	१००.	
२८	स्वास्थ्य चौकी निपाने प्रशिक्षण तथा वृक्षरोपण	३११५९	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२९	युवा खेलकुद / भैपरी खर्च	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		९,००,०००.००	१,३९,००,०००.००	१,४८,००,०००.००	९८.६७	२,००,०००.००
वडा नं ४									
१	रेडक्रस भवन निर्माण (इ.प्र.का. छेउमा रहेको)	३१११२	८,००,०००.००			७,९८,३१५.००	७,९८,३१५.००	९९.७९	१,६८५.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	जग्गामा)								
२	बडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा विविध कार्य	३१११२	१,२५,०००.००			७८,३८३.००	७८,३८३.००	६२.७१	४६,६१७.००
३	सरस्वति क्याम्पसको लागि आयश्रोतमूलक सटरवाला भवन निर्माण	३१११२	१२,५०,०००.००			१२,५०,०००.००	१२,५०,०००.००	१००.	
४	स्ट्रेचर खरिद	३१११५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५	इ.प्र.का. जानेबाटो स्तरोन्नति तथा कल्भर्ट निर्माण	३११५१	४५,०००.००			४५,०००.००	४५,०००.००	१००.	
६	एकहटिया गाँउबाट पाखाभित्ता मोटरबाटो स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
७	एकहटीय सरकारी देखि रामु रमौलीको घर हुँदै गुणराजको घर सम्म बाटोस्तरोन्नति	३११५१	३,७५,०००.००			३,७५,०००.००	३,७५,०००.००	१००.	
८	कल्भर्ट निर्माण तथा डुँडा गाँउ संरक्षण	३११५१	८,००,०००.००			८,००,०००.००	८,००,०००.००	१००.	
९	खनियो देखि खोरिया हुँदै राताटार सम्म मोटरबाटो स्तरोन्नति	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१०	घाटगाँउ कुनाही घडेरीटार हुँदै पाखाभित्ता खनियो	३११५१	१६,७५,०००.००			१६,२५,२७८.००	१६,२५,२७८.००	९७.०३	४९,७२२.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	मोटरबाटो निर्माण								
११	जुटपानी टोलमा कल्भर्ट निर्माण	३११५१	१,७५,०००.००			१,७५,०००.००	१,७५,०००.००	१००.	
१२	डकाहा चर्चदेखि बैराहागाँउ प्रतिकालय सम्म कल्भर्ट निर्माण	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१३	तमोनी सिँचाइ कुलो विष्णु लुंगेलीको घरमुनि मर्मत	३११५१	६,२५,०००.००			६,२५,०००.००	६,२५,०००.००	१००.	
१४	पचरुखी गाँउ देखि पाखाभित्ता सम्म जाने मोटरबाटो स्तरोन्नति	३११५१	१,८०,०००.००			१,८०,०००.००	१,८०,०००.००	१००.	
१५	महादेव मन्दिर देखि किटेनीटार सम्मको बाटो स्तरोन्नति	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१६	रामु रमौलीको घरबाट पाखाभित्ता प्रेम बहादुर राउतको घर सम्मको बाटोस्तरोन्नति	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१७	सरस्वति मा.वि. बाट बैराहा हुँदै कमला नदि मोटरबाटो स्तरोन्नति	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१८	गरिव तथा सुकुम्बासीका लागि विधुतिय मिटर	३११५३	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	खरिदमा सहयोग								
१९	विधुतिय पोल व्यवस्थापन	३११५३	१,२५,०००.००			१,१३,३९८.००	१,१३,३९८.००	९०.७२	११,६०२.००
२०	कमोहा नर्सरी संरक्षण तथा डयाम निर्माण	३११५४	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
२१	एकहटिया सरकारी कुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२२	किटेनिटार चन्द्र बहादुर पुलामीटोल सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२३	घडेरीटारको ३ वटा सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	७५,०००.००			७५,०००.००	७५,०००.००	१००.	
२४	चित्रेटार सिंचाइकुलो वनगरा मुहान मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२५	जुटपानीटोल विधुतिय सिंचाइ पाइप खरिद तथा मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२६	टीक्री सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२७	पाखाभित्ता तमोनी सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२८	बैराहा डाँडावारीका लागि विधुतिय सिंचाइमोटर भवन निर्माण	३११५५	६०,०००.००					०	६०,०००.००
२९	बैराहा नयाँ बस्तीका लागि सुख्खा डाँडावारी पारी	३११५५	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	विधुतिय सिंचाइ निर्माण								
३०	बगालेथापा सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
३१	वनगरा नयाँ बजार सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३२	बिचित्रा डकाहा सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
३३	खनियाटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३४	चापाकल ढ थान खरिद	३११५६	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
३५	डकाहा शिव मन्दिर नजिक इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३६	ढोडाखोला खोरियाटोल पोलिपाइप खरिद	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३७	पचरुखी टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३८	वनगरा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३९	डकाहाको नर्सरी संरक्षणको लागि डग्राम निर्माण	३११५७	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
४०	वृक्षरोपण कार्यक्रम	३११५७	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
४१	अरुणोदय मा.वि. भवन मर्मत तथा फर्निचर	३११५९	३,५०,०००.००					०	३,५०,०००.००
४२	उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी तालिम तथा अनुगमन	३११५९	१,००,०००.००			९९,७२०.००	९९,७२०.००	९९.७२	२८०.

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४३	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४४	प्रा.वि. बेलडाँडा भवन मर्मत तथा फर्निचर	३११५९	१,२५,०००.००			१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
४५	मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापन	३११५९	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
४६	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	३११५९	१,२५,०००.००			१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
४७	मा.वि. पचरुखी भवन मर्मत तथा फर्निचर व्यवस्थापन	३११५९	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
४८	वरपिपल दुना टपरी उधोगको लागि मेशिन खरिद	३११५९	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४९	सरस्वति मा.वि. बडकाहा भवन मर्मत तथा फर्निचर निर्माण	३११५९	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
५०	सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन	३११५९	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
५१	सिद्धिविनायक प्रा.वि. भवन मर्मत तथा फर्निचर निर्माण	३११५९	१,२५,०००.००			१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
५२	अपाङ्गमैत्री समान खरिद	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५३	फुटबल प्रतियोगिता आयोजना	३११७१	५५,०००.००			५५,०००.००	५५,०००.००	१००.	
५४	बालबालिका अतिरिक्त	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	क्रियाकलाप खेलकुद समान खरिद								
कुल जम्मा			१,२८,००,०००.००			१,२२,८०,०९४.००	१,२२,८०,०९४.००	९५.९४	५,१९,९०६.००
वडा नं ५									
१	पाखाभित्ता समूह घर निर्माण	३१११२	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२	अरुणोदय मावि छेउको खोलामा काठेपुल निर्माण	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३	कुनाही देखि कामीटोल जानेबाटो निर्माण	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४	कुल्वा गुम्वा जाने बाटो निर्माण	३११५१	७५,०००.००		७५,०००.००		७५,०००.००	१००.	
५	घारीथुन्सी देखि लोसे बाटो निर्माण	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
६	घोरकट्टा अँधेरी बाटो निर्माण	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
७	टिक्रिचोक देखि सोमबारे सम्म बाटो विस्तार	३११५१	१,७५,०००.००			१,७५,०००.००	१,७५,०००.००	१००.	
८	तल्का खोला पुल देखि सन्सरीको घरसम्म बाटो विस्तार	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९	भिमफेदी देखि खस्रे जानेबाटो मर्मत	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१०	मझौरा बाटो मर्मत	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
११	वेदराजको घरदेखि जिम्बाको घर जानेबाटो विस्तार	३११५१	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
१२	वेदराजको घरदेखि हस्तेको घर हुँदै डोमा घर जानेबाटो विस्तार	३११५१	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
१३	शिव पार्वती मन्दिर देखि गणेश खड्काको घर सम्म बाटो निर्माण	३११५१	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
१४	सोमबारे आर. एन चोक कुनाही हुँदै रातमाटे बाढीगाँउ जानेबाटो विस्तार	३११५१	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.	
१५	विद्युतिय पोल खरिद	३११५३	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१६	ठाकुरखोला तटबन्धन	३११५४	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१७	नर्भेसा खोला नियन्त्रण	३११५४	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१८	फेदी खोला नियन्त्रण	३११५४	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१९	सोमवारिचोक दक्षिणतर्फ कमला नदि पुरानो बाँध मर्मत	३११५४	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
२०	कुनाही बाहुनटोल कुलो निर्माण	३११५५	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२१	कुल्वा सिंचाइ मोटर पाइप खरिद	३११५५	५०,०००.००			४५,२२४.००	४५,२२४.००	९०.४५	४,७७६.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/४९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२२	घारिथुन्सी सिंचाइ इनार तथा मोटर पाइप खरिद	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२३	ठाकुरकुनाही कामीटोल पाइप तथा कुलो निर्माण	३११५५	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२४	काकीटोल घारीथुन्सी इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२५	घारीथुन्सी कुमरटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२६	चौधरीटोल घारीथुन्सी इनार निर्माण	३११५६	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
२७	छपाहा खानेपानी मर्मत	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२८	जित बहादुर भट्टराइटोलमा चापाकल	३११५६	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
२९	जितबहादुर परियार छपाहा पाइप खरिद	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
३०	त्रिभुवन कुमरटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३१	तल्खाटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३२	दनुवारी टोल मझौरा खानेपानी चापाकल	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३३	नरबहादुर बुढाथोकीटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३४	पुरानो डिही खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३५	पुवारीटोल खानेपानी ट्याङ्की तथा मोटर	३११५६	१५,००,०००.००			६,८५,९११.००	६,८५,९११.००	४५.७३	८,१४,०८९.००
३६	बाढीगौँउ दनुवारीटोल खानेपानी चापाकल	३११५६	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
३७	रत्न बहादुर बुढाथोकीटोल चापाकल	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
३८	रमा भट्टराइ टोलमा खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३९	राजावास खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४०	राम बहादुर भट्टराइटोलमा चापाकल	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
४१	रामलाल तामाङटोल इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४२	लोसे खानेपानी पाइप खरिद	३११५६	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
४३	सर्भलाल कुमरटोलमा खानेपानी इनार	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४४	सिथौली विल्टाटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४५	हिरा श्रेष्ठको घरमुनी कुवा	३११५६	१०,०००.००			१०,०००.००	१०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	मर्मत								
४६	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सियौली	३११५९	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
४७	बडामा रहेका क्लवहरुको लागि खेलकुद विकास	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४८	बालबालिका वृत्ति विकास कार्यक्रम	३११५९	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
४९	सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र वडा नं ५	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५०	सिप विकास तालिम अपाङ्ग	३११५९	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
५१	सिप विकास तालिम महिला	३११५९	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
५२	अरुणोदय मावि राताटार	३११७१	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
५३	मा.वि. सियौली भवन मर्मत सम्हार	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
५४	राजावास वरपिपल चौतारा निर्माण	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५५	शिव पार्वती मन्दिर धर्मशाला निर्माण	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
५६	सरस्वती क्याम्पस डकाहा	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५७	सिपमूलक तालिम दलित	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५८	सिपमूलक तालिम सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५९	वडा कार्यालयको भवन तथा जग्गा खरिद	३१४११	४२,००,०००.००		४२,००,०००.००		४२,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		५६,२५,०००.००	८४,५६,१३५.००	१,४०,८१,१३५.००	९३.८७	९,१८,८६५.००
वडा नं ६									
१	मठमन्दिर सामुदायिक भवन	३१११२	२,००,०००.००			१,९४,५२१.००	१,९४,५२१.००	९७.२६	५,४७९.००
२	ढोडानी सडक	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
३	हर्षाही जगाडी सडक	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
४	हर्षाही डाडाटोल सडक	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
५	हर्षाही दमन सडक	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
६	हर्षाही पर्षाही सडक	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
७	हर्षाही भताही सडक	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
८	हर्षाही वसनिया सडक	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
९	हर्षाही वसनियाडाडौ सडक	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
१०	हर्षाही हर्षाही सडक	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
११	हर्षाहीको विभिन्न खहरेखोला नियन्त्रण	३११५४	३१,००,०००.००			३०,०५,५१८.००	३०,०५,५१८.००	९६.९५	९४,४८२.००
१२	तल्लो दमन कुलो	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१३	हर्षाही कुलो	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१४	हर्षाही कुलो नहर	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१५	आरनेटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१६	कुनि दमैटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१७	खानेपानी टंकी मर्मत सुधार	३११५६	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
१८	जगाडी दमेटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१९	जगाडी दाहालटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२०	ट्युबेल निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२१	डाडाटोल दुधरिया ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००					०	४,००,०००.००
२२	ढोडेनी ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२३	देव बहादुर टोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			३,८२,२३७.००	३,८२,२३७.००	९५.५६	१७,७६३.००
२४	फुलमाया टोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२५	मधनियाँ दनुवारीटोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२६	मुसहरटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			३,९७,३९२.००	३,९७,३९२.००	९९.३५	२,६०८.००
२७	बरालटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२८	सिर्चनटोल ईनार निर्माण	३११५६	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२९	वृक्षारोपण	३११५७	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३०	अपाङ्ग स्वास्थ्य जाँच	३११५९	५०,०००.००					०	५०,०००.००
३१	उन्नत विउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३११५९	१,००,०००.००			९९,०००.००	९९,०००.००	९९.	१,०००.००
३२	बालबालिका महिला संख्यागत क्षमता विकास कार्यक्रम	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३३	विपद व्यवस्थापन सहयोग	३११५९	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
३४	स्वास्थ्य चौकी औषधी खरिद	३११५९	१,००,०००.००			९९,९४९.००	९९,९४९.००	९९.९५	५१.
३५	सामुदायिक अध्ययन केन्द्र युवावाल सुचना केन्द्र थप पुस्तकालय निर्माण	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३६	सामाजिक क्लव सामाग्री सहयोग	३११५९	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३७	जनजाती दलित सीप व्यवसाय रोजगार मुलक बनाउने तालिम	३११७१	१,५०,०००.००					०	१,५०,०००.००
३८	जनजाती लक्षित कम्प्युटर तालिम तथा लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन	३११७१	१,५०,०००.००					०	१,५०,०००.००
३९	प्रतिक्षालय सार्वजनिक शौचालय	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४०	प्रावि ढोडानी घेरावेरा तथा फर्निचर	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४१	प्रावि म्हाने मन्दिर विद्यालय घेरेवेरा र फर्निचर	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४२	युवाखेल प्रोत्साहन खेलमैदान निर्माण	३११७१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
४३	श्री कमला निमावि भताही घेरेवेरा र फर्निचर	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४४	श्री जनजागरण मावि हर्षाही फर्निचर	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४५	सर्पदंस उपचार हर्षाही	३११७१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
४६	भेटनरी औषधी खरिद	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		२८,००,०००.००	१,१३,२८,६१७.००	१,४१,२८,६१७.००	९४.१९	८,७१,३८३.००
वडा नं ७									
१	रानाखाडी सामुदायिक भवन	३१११२	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२	लाराङ रामेश्वरधाम सामुदायिक भवन निर्माण	३१११२	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
३	निमावि कल्ले संरक्षण तथा घेरावेरा	३१११३	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४	निमावि सिमराही फर्निचर तथा मर्मत सम्हार	३१११३	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
५	प्रा.वि. पोखरे संरक्षण तथा घेरावेरा	३१११३	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
६	मा.वि. सुगारे घेरावेरा	३१११३	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
७	टोल सुधार समिति फर्निचर वडा नं ७	३१११५	१,३५,०००.००			१,३५,०००.००	१,३५,०००.००	१००.	
८	नक्ष सुधार कार्यक्रम सिमराही तथा उपकरण खरिद	३११३१	१,००,०००.००			९४,७१०.००	९४,७१०.००	९४.७१	५,२९०.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
९	आसाराईको घरदेखि वि.क.टोल जानेवाटोमा कल्भर्ट	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१०	गणेशशाही चोकबाट रामजित राईटोल जाने सडक निर्माण	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
११	गन्ज बहादुर टोल बाट नेवारटोल जाने बाटो	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१२	जल्पादेवी मन्दिर जानेबाटो	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१३	तिनकुने देखि निमावि कल्ले हुँदै ककुरठाकुर सडक	३११५१	१४,००,०००.००					०	१४,००,०००.००
१४	थामीटोल सिरानबाट डम्बरखाडी हुँदै माझीगाँउ मूलसडक	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१५	दैताटोल देखि बूढाथोकीटोल हुँदै पोखरे मुलसडक बाटो	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१६	निमावि कल्ले देखि खङ्ग बहादुर मगर टोल जाने बाटो	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१७	बटाहा झो.पु.बाट लारङ हुँदै दुँडा खानी सडक	३११५१	१४,००,०००.००			१४,००,०००.००	१४,००,०००.००	१००.	
१८	बरगाँछीटोल सिमराही सडक निर्माण	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१९	वरवासे रानाखाडी बाटो विस्तार	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२०	मानेडाँडा देखि हर्कबहादुर टोल बाटो निर्माण	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२१	सगरेखोल्सी च्यानडाँडा मुनी कल्भर्ट निर्माण तथा बाटो विस्तार	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२२	सम्भु भट्टराई चोक देखि प्रकास गौतमको घरहुँदै लाराङ सिरान बाटो निर्माण	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
२३	सार्जनराई चोकदेखि मोरङटोल रानाखाडी हुँदै वरवासे बाटो निर्माण	३११५१	६,००,०००.००		६,००,०००.००		६,००,०००.००	१००.	
२४	सालुकेटोल अमर परियारको घरहुँदै स्कुलचौडी बाटो विस्तार	३११५१	३,००,०००.००					०	३,००,०००.००
२५	विधुतिय पोल खरिद	३११५३	६,००,०००.००			५,६६,९८८.००	५,६६,९८८.००	९४.५	३३,०१२.००
२६	कछुवाखाडी दुधौली खोला नियन्त्रण	३११५४	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२७	तावा ककरु नदि नियन्त्रण	३११५४	२०,००,०००.००			१९,५४,२९९.००	१९,५४,२९९.००	९७.७१	४५,७०१.००
२८	दैताटोल बारीपारी दुधौली खोला नियन्त्रण	३११५४	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२९	कत्ले कुमराह धैयावारी सिंचाइ कुलो मर्मत	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३०	कत्ले कार्कीटोल विधुतिय सिंचाई	३११५५	३५,०००.००			३५,०००.००	३५,०००.००	१००.	
३१	केदार कार्कीटोल विधुतिय सिंचाई	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३२	दुर्गाहमाल टोल विधुतिय सिंचाई	३११५५	६०,०००.००					०	६०,०००.००
३३	पिडिवास डम्बरखाडी सिंचाई कुलो मर्मत	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३४	पोखरे विधुतिय सिंचाई	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३५	सुगारे स्कुलटोल विधुतिय सिंचाई	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३६	सुगारे सिंचाई कुलो	३११५५	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३७	कटहरे दाहाल पोखरेलटोलमा खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३८	कत्ले खत्रीटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३९	कत्ले गौन्धीराज टोलमा खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४०	डम्बरखाडी मिश्रमाइलाको घरमुनी खानेपानी इनार	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/५९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४१	त्रिशुले वि.क.टोलमा खानेपानी इनार	३११५६	३५,०००.००			३५,०००.००	३५,०००.००	१००.	
४२	प्रा.वि. पोखरे खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४३	पोखरे खानेपानी इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४४	पोखरे सुसहरीटोल र अधिकारीटोलको विचमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४५	मोरङ्गेटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४६	रानाखाडी खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
४७	लारङ सुगारे खानेपानी पाइप खरिद	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
४८	विपन्न तथा लक्षित वर्गका ३३ घरधुरीलाई शौचालय	३११५६	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
४९	सुगारे दनुवारटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५०	सुगारे धामीटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५१	सालुकेटोल दलित बस्तीमा खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५२	सिमराही कामीटोल खानेपानी ट्याङ्की तथा मोटर पाइप खरिद	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
५३	सिमले कल्पना पोखरेलटोलमा खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५४	सिमले मगरटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५५	हात्तिसार टोलसुधार खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५६	पोखरे चौडीमा वृक्षरोपण	३११५७	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
५७	अनाथ बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति / शैक्षिक सामग्री वितरण तथा क्षमता विकासतालिम संचालन	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५८	अपाङ्गता भएका विपन्न वर्गको २ जनालाई मोवाईल मर्मत तालिम	३११५९	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५९	रानाखाडी खेलकुद मैदान निर्माण	३११५९	९०,०००.००			९०,०००.००	९०,०००.००	१००.	
६०	जनजागृति सामुहिक माछापोखरी मर्मत तथा पाइप खरिद	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
६१	मा.वि. सुगारे चौतार निर्माण	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६२	डम्बरखाडी शिव मन्दिर संरक्षण	३१५११	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६३	रामेश्वरधाम शिवमन्दिर लाराङमा वाध्यवाधन सामग्री खरिद	३१५११	२५,०००.००			२५,०००.००	२५,०००.००	१००.	
६४	विपन्न परिवारलाई सलाई कटाई तालिम	३१५११	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६५	सिपमुलक तालिम (दुना टपरी र मुडा बुनाई)	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		७,००,०००.००	१,२३,५५,९९७.००	१,३०,५५,९९७.००	८७.०४	१९,४४,००३.००
वडा नं ८									
१	नक्ष सुधार कार्यक्रम, उपकरण खरिद तथा प्रोत्साहन पुरस्कार	३११३१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२	कछुवाखाडी देखि ट्रष्टब्रिज हुँदै दुधौलीखोला झो.पु. बाटो विस्तार	३११५१	११,००,०००.००			१०,३४,२७६.००	१०,३४,२७६.००	९४.०३	६५,७२४.००
३	खोरभन्ज्याङ देखि खड्काटोल बाटो विस्तार	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४	गोपाल भट्टराइको घरबाट काभ्रेडाँडासम्म बाटो विस्तार	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५	च्यानडाँडाबाट सानोखोला सम्म नाली विस्तार तथा स्ल्याप निर्माण	३११५१	६,००,०००.००		६,००,०००.००		६,००,०००.००	१००.	
६	डाँडाटोलदेखि तुल बहादुर हमालको घरसम्म ग्रावल तथा नालि विस्तार	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
७	फेदी झो.पु. तल माथी संरक्षण तथा बाटो विस्तार	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
८	माथिल्लो सालघारी देखि दाहालटोल हुँदै मटियारी सम्म बाटो विस्तार	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
९	माथिल्लो सालघारीबाट देवदह मूलसडक बाटो विस्तार	३११५१	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
१०	सापकोटाटोल देखि डाकबहादुर घर हुँदै मूलसडक जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
११	सालघारीदेखि सापकोटा टोल हुँदै बटाहा झो.पु. बाटो स्तरोन्नति	३११५१	१०,००,०००.००			१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००.	
१२	धामीखाडी देखि खानोखोला स्कुलछेउ टटवन्धन	३११५४	२४,८३,०००.००			२४,८२,१५४.००	२४,८२,१५४.००	९९.९७	८४६.

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१३	जित बहादुर कार्कीटोल मूलकुलो मर्मत	३११५५	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
१४	धामीखाडी कुलो मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१५	लिल बहादुर कार्कीटोल सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
१६	विद्युतिय सिंचाइहरुको लागि मोटर तथा पाइप खरिद	३११५५	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
१७	अड्डाकुना चिउरीवोटोल इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१८	कछुवाखाडी मुसहरटोल र तामाडटोल विचमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१९	चितुवाखाडी कास बहादुर मल्ल घर छेउमा इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००					०	५०,०००.००
२०	चितुवाखाडी जनार्दन प्याकुरेलटोलमा इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२१	डाँडाटोल राधा प्यकुरेल घरछेउमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२२	फेदी जितबहादुर कार्की र दिपक बुढाथोकीटोल इनार मर्मत	३११५६	१,१५,०००.००			१,१५,०००.००	१,१५,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२३	फेदी सानोखोला छेउ र रायटोल मुनी दुइवटा इनार निर्माण	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२४	फेदी हेमबहादुर घर छेउमा इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२५	बटाहा देवी ढुंगाना घरछेउ इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२६	वडामा संचालित क्लबहरुको लागि वडा स्तरिय प्रतियोगिता र खेलकुद सामग्री	३११५९	८५,०००.००			८५,०००.००	८५,०००.००	१००.	
२७	स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम	३११५९	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२८	खोरभन्ज्याङ खानेपानी डिपवोरिङ्ग निर्माण	३११७१	१७,८१,०००.००			१७,८१,०००.००	१७,८१,०००.००	१००.	
२९	जनसेवा प्रा.वि. संरक्षण तथा फर्निचर निर्माण	३११७१	७५,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	६६.६७	२५,०००.००
३०	दलित तथा महिला सशक्तिकरण तालिम	३११७१	२,००,०००.००					०	२,००,०००.००
३१	प्रा.वि. खोरभन्ज्याङ संरक्षण तथा घेरावेरा	३११७१	७५,०००.००					०	७५,०००.००
३२	प्रा.वि. च्यानडाँडा घेरावेरा तथा संरक्षण	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३३	प्रा.वि. बटाहा संरक्षण तथा घेरावेरा	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३४	सरस्वती मा.वि. संखटार संरक्षण तथा घेरावेरा	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३५	कृषि प्राविधिक उत्पादन / कृषि व्यवस्थापन	३१५११	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३६	बालमैत्री नमूना कक्षा सहयोग सामग्री र अपाङ्ग सहयोगि सामग्री वितरणकार्यक्रम	३१५११	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,१४,६४,०००.००		१२,००,०००.००	९८,४७,४३०.००	१,१०,४७,४३०.००	९६.३७	४,१६,५७०.००
वडा नं ९									
१	अधुरो महिला भवन खिरियानी निर्माण	३१११२	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
२	खालखेत खेल बहादुर बस्नेतको मोटर भवन मर्मत	३१११२	२०,०००.००					०	२०,०००.००
३	घोडागाँछी कुरेसर्दार मन्दिर ढलान तथा घेरावेरा	३१११२	१,५०,०००.००			९४,६५३.००	९४,६५३.००	६३.१	५५,३४७.००
४	छतिवनगाँछी अधुरो मन्दिर निर्माण	३१११२	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५	दुर्गा मन्दिर खिरियानी पक्की भवन निर्माण तथा मुर्ति खरिद	३१११२	१०,००,०००.००			५,४४,५२६.००	५,४४,५२६.००	५४.४५	४,५५,४७४.००
६	हनुमान मन्दिर दुधौली मर्मत	३१११२	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
७	आँपगाँछी चोक देखि आडपाडे मूल सडक बाटो निर्माण	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
८	आँपडाँडा अम्बिका कार्कीको घरहुँदै दुर्गा मन्दिर सडक बिच पुल सम्म जोडनेट्रयाक	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९	उ.मा.वि. हुँदै दिवारनी थान हुँदै मंगला कुमरको घर नजिक मूल सडक नयाँट्रयाक	३११५१	८,००,०००.००		८,००,०००.००		८,००,०००.००	१००.	
१०	कट्टीलखनपुर चोक दोकानडाँडा हुँदै बैकल्पिक राजमार्ग सडक स्तरोन्नति	३११५१	९,००,०००.००			८,२९,६००.००	८,२९,६००.००	९२.१८	७०,४००.००
११	कृष्ण चोक देखि सुवेदी कान्छोको घर सम्म सडक विस्तार	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१२	खेम बहादुर खत्रीको घर हुँदै सुर्य राइको घर सम्म ट्रयाक विस्तार	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१३	खाडीपारी देखि घयलफोरा चौडी हुँदै क्याम्पस सम्म बाटो निर्माण	३११५१	५,००,०००.००					०	५,००,०००.००
१४	गौरी शंकर प्रा.वि. दुर्गा मन्दिर सडक	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१५	घयलफोरा दोकानडाँडा बैकल्पीक राजमार्ग सडक विस्तार	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१६	घोडागाँछी लिटिल बोर्डिङ्ग हुँदै टीकुलीगाँछी मुल सडक	३११५१	५,००,०००.००			३,७०,८८५.००	३,७०,८८५.००	७४.१८	१,२९,११५.००
१७	ठुलो लखनपुर दनुवारी गाँउ भित्रको विभिन्न सडक ग्रावल	३११५१	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
१८	ढोइया साइलीको घर हुँदै लिला भुजेलको घर नजिक हुँदै राजकुमार साहको घरनजिक जोड्ने सडक	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१९	तिताकुनी देखि वरपिपल सडक ग्रावल	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
२०	तोलङ्गे घरबाट शान्त बहादुर कार्कीको घर सम्म बाटो विस्तार	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
२१	थापा पोखरी आँपडाँडा नयाँ ट्रायाक विस्तार	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२२	देवकी खड्काको घरदेखि अम्बिका कार्कीको घर हुँदै मूल सडक स्तरोन्नति	३११५१	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
२३	मटीयारी दुर्गामन्दिर सडक विस्तार	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
२४	राजु महतोको घर हुँदै बडा नं ८ को सिमाना सम्म बाटो स्तरोन्नति	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२५	रामकुमार श्रेष्ठको घरदेखि मुसहरी मदन बरालको घर हुँदै लखिमा स्कुल सडकविस्तार	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२६	रामजी गिरी घरहुँदै रामबहादुर परियारको घर सम्म ग्रावल	३११५१	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
२७	रामविलास कुमारको घरबाट खिरियानी हुँदै कमला पुल सम्म बाटो स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
२८	लखनपुर देवप्रसादको फुलवारी हुँदै भक्ती विलासको घर सम्म सडक स्तरोन्नति	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२९	लदाभिर क्याम्पस रामजानकी	३११५१	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/६९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	हुँदै मूलसडक स्तरोन्नती								
३०	वरगाँछी देखि लखिमा नहर हुँदै खोक्सा जोड्ने सडक	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
३१	शंकर ग्यारेज देखि थिरबहादुर खड्काको घर हुँदै लखिमा खोला सडक विस्तार	३११५१	१,५०,०००.००					०	१,५०,०००.००
३२	जामुनलाल दनुवारको घर पश्चिम लखिमा खोला नियन्त्रण	३११५४	३,००,०००.००			२,८२,९१५.००	२,८२,९१५.००	९४.३१	१७,०८५.००
३३	थापाको पोखरी पश्चिम लखिमा खोला नियन्त्रण	३११५४	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
३४	आँपडाँडा गुनगुने गाँछी विधुतिय सिंचाइ	३११५५	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
३५	कट्टीलखनपुर दनुवारी गैरी सिंचाइ	३११५५	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
३६	कट्टीलखनपुर पहाडीटोल सिंचाइ मोटर तथा पाइप खरिद	३११५५	१,६०,०००.००			१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१००.	
३७	कट्टीलखनपुर खत्रीटोल सिंचाइ पाइप खरिद	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३८	दोकानडाँडा अधुरो सिंचाइ पाइप तथा मीटर खरिद	३११५५	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३९	रामजीगिरीको घरदेखि खेम बहादुर खत्रिको घरसम्म सिंचाइ	३११५५	२,६०,०००.००			२,६०,०००.००	२,६०,०००.००	१००.	
४०	लदाभिर विधुतिय सिंचाइ	३११५५	६०,०००.००					०	६०,०००.००
४१	लप्टोलीटोल विधुतिय सिंचाइ	३११५५	६०,०००.००					०	६०,०००.००
४२	आनन्दी बाबुटोलमा इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
४३	कट्टीलखनपुर चापाकल (गोविन अधिकारी भुटी कुमर सोमनी कुमर प्रितम अधिकारीदोलिया अधिकारी अनिता कुमर टोल)	३११५६	१,५०,०००.००					०	१,५०,०००.००
४४	कटुवाल र खड्काटोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
४५	कमला राइ र गुनमायाटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००		१,२०,०००.००		१,२०,०००.००	१००.	
४६	कौडेडाँडा दलित बस्ती इनार मर्मत	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
४७	खा.पा.इनार थप निर्माण कपिल दाहालटोल	३११५६	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
४८	गोफलाटोल कट्टीलखनपुर इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,११,४५०.००	१,११,४५०.००	९२.८८	८,५५०.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४९	चापाकल निर्माण (राम प्रसाद टोल, नरबहादुर राउत टोल, सम्मर बहादुर टोल, पुस्ना कुमर टोल, डम्मेरेटोल, अनिकलाल टोल, चनरटोल, विजयलालटोल, चिचिविबति टोल, हरी कुमरटोल, उम्मा टोल, शिवनारायण टोल, बाढीगाँउ पुच्छुर टोल, अनौपचारिक शिक्षालखनपुर टोल समेत गरी चौध टोलमा २५००० का दरले)	३११५६	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
५०	छत्र बहादुर पौडेलटोल खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,४०,०००.००			१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००.	
५१	जयबहादुर राउत र सुर्यराइ विचटोलमा नया इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
५२	जितनारायण इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५३	जितपुर चापाकल (बेनियाँ टोल र मिलबाबु टोल)	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
५४	जितपुर लप्टोली नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,४०,०००.००			१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५५	जीतबहादुर टोल इनार निर्माण	३११५६	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
५६	तिताकुनी लुइटेल टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
५७	तिलक कुमर टोल नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,४०,०००.००			१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००.	
५८	तिलक बहादुर कृष्णकुमारी टोलमा चापाकल	३११५६	३०,०००.००					०	३०,०००.००
५९	प्रमोद अधिकारीटोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,४०,०००.००			१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००.	
६०	पल्टु कुमर टोल नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
६१	पहाडीटोल नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००		१,२०,०००.००		१,२०,०००.००	१००.	
६२	बुधबारेटोल अन्तरगत इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००		६०,०००.००		६०,०००.००	१००.	
६३	बस्नेतटोल पुरानो इनार मर्मत	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
६४	बाढीगाँउ विचगाँउ इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००		६०,०००.००		६०,०००.००	१००.	
६५	भोलाको घर अगाडी इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
६६	माथिल्लो मुसहरीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,४०,०००.००			१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००.	
६७	रामचन्द्रको घर अगाडी इनार मर्मत	३११५६	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
६८	रिना सदाको घर अगाडी इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६९	लखनपुर विजुवाराइटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७०	लदाभिर दनुवारीटोलमा चापाकल निर्माण (रामकुमार टोल राम प्रसाद कुमर टोलरमविध्या महारा टोल लामा टोल कर्मा टोल माझीटोल कान्छा नेवार टोल साकी टोलतल्लो टोल मुसहरी समेत गरी जम्मा १० स्थानमा)	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
७१	लदाभिर हेमुटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७२	वनझरु फुलमति टोलमा इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००					०	६०,०००.००
७३	विलासी इनार मर्मत	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
७४	विष्णु कार्कीको घरदेखि	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	दोकानडाँडा हुँदै मुसहरीडाँडा सम्म खानेपानी मोटरपाइप खरिद								
७५	शुक्राको घर अगाडी इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
७६	संजिव अधिकारीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७७	सुवेदीटोल इनार मर्मत	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
७८	हरी पियनटोल नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,४०,०००.००			१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००.	
७९	अनौपचारिक शिक्षा भवन लखनपुर मर्मत	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
८०	उ.मा.वि.लदाभिर	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८१	कमला बहुमुखी क्याम्पस अगाडी खेल मैदान	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८२	खिरियानीमा सामुहिक पोखरी निर्माण	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८३	गौरी शंकर प्रा. वि. बाल निर्माण	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८४	दोकानडाँडा शिवमन्दिर घेरावेरा तथा मुर्ति खरिद	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८५	बाढीगाँउ खेलमैदान	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८६	मोवाइल मर्मत ५ जना सिलाइकटाइ १० जना व्युटी पार्लर ५ जनामोटर/फ्रीज/पङ्खा/कम्प्युटर/हेयर कटिङ्ग तालिम १५ जना)	३११७१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
८७	रामजानकी प्रा.वि. कक्षा कोठा मर्मत	३११७१	८०,०००.००					०	८०,०००.००
८८	व्याटमिन्टन खेल मैदान निर्माण दुधौली	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
८९	कमला बहुमुखी क्याम्पस कम्प्युटर ल्याव सुधार	३१५११	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
९०	बालमैत्री अपाङ्ग मैत्री पत्रिका प्रकाशन तथा अपाङ्ग मैत्री समान वितरण	३१५११	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		२६,१०,०००.००	९९,४४,०२९.००	१,२५,५४,०२९.००	८३.६९	२४,४५,९७१.००
वडा नं १०									
१	घयलफोरा अधुरो समूह भवन	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२	नासके भवन निर्माण	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३	लखिमा अधुरो समूह भवन	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४	शहीद पार्क निर्माण वडा	३१११२	९,००,०००.००					०	९,००,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	कार्यालय उत्तरपट्टी शीखरडाँडा								
५	विर्दाआश्रम फर्निचर	३१११५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६	पशुपालन तालिम १५ जना	३११३१	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
७	युवा कामधेनु गाइ फार्म नया भैसी फर्म मर्मत	३११३१	८०,०००.००		८०,०००.००		८०,०००.००	१००.	
८	घयलफोरा गाँउ पश्चिम कमल राउतको घर हुँदै वडा कार्यालय सडक ग्रावल	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
९	घयलफोरा बरगाँछी देखि वडा नं. ९ को लखिमा खोला सम्म सडक ग्रावल	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१०	चदराटोल नया सडक ट्रयाक खोल्ने	३११५१	३०,०००.००		३०,०००.००		३०,०००.००	१००.	
११	टेक बहादुर मगरटोल हुँदै थिर बहादुर टोल सडक नयाँ ट्रयाक	३११५१	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
१२	थलि मुसहरीटोल हुँदै माझीटोल सम्म नयाँ ट्रयाक खोल्ने	३११५१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
१३	थली दनुवारीटोल हुँदै माझीटोल सम्म नयाँ ट्रयाक	३११५१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१४	देउराली सामुदायिक भवन देखि विर बहादुर विकको घर जाने सडक	३११५१	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
१५	दति कार्कीको घर हुँदै लखिमा खोला सम्म सडक विस्तार	३११५१	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
१६	निमावि लखिमा वंशे हुँदै रातमाटे मूल सडक सम्म स्तरोन्नति	३११५१	६,००,०००.००			६,००,०००.००	६,००,०००.००	१००.	
१७	वैकल्पिक राजमार्ग देखि निर्शाटोल सडक ग्रावेल	३११५१	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
१८	वैकल्पीक राजमार्ग देखि नासके हुँदै कमला नदि सम्म जोड्ने सडक ग्रावेल	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१९	वैकल्पीक राजमार्ग देखि बुढाथोकी टोल हुँदै खड्का भट्टराइ सडक विस्तार	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
२०	वैकल्पीक राजमार्गबाट भवनाथ टोल हुँदै बाडीगाँउ सम्म सडक विस्तार	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२१	मंगलपुर दनुवारी गाँउ देखि निमावि मंगलपुर हुँदै माथिल्लो दमार जोड्ने	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सडकग्रावेल								
२२	मंगलपुर दिवारथान देखि मंगलपुर दमार हुँदै अर्नाखर्क जोड्ने सडक होमपाइप रग्रावेल	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२३	मंगलपुर मंगलवारे देखि गर्दनेटोल जाने सडक विस्तार र होमपाइप	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२४	मंगलपुर राजुटोल देखि दान बहादुर टोल जाने सडक ग्रावेल	३११५१	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
२५	मूलसडक देखि मेघ बहादुर मगर तिलक बहादुर कटुवालको घरहुँदै वडा कार्यालयजानेबाटो	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२६	मा.वि. कोगटी रातमाटे सडक ग्रावेल	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
२७	माइला वि.क. टोलदेखि परियारटोल जाने सडक ग्रावेल	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
२८	रातमाटे स्कुलदेखि बट्टी कटुवालको घरहुँदै चेत बहादुर काकी टोल सम्म	३११५१	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/७९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सडकविस्तार								
२९	लखिमा मूलगाँउ जाने बाटो ढलान र रामकुमार बुढाथोकी र राजनकार्कीको घर जानेसडक ग्रावल	३११५१	२,५०,०००.००			१,८९,७०४.००	१,८९,७०४.००	७५.८८	६०,२९६.००
३०	बालज्योति प्रा.वि. देखि मंगलपुर मंगलवारे हुँदै उजेलटोल सडक ग्रावेल रहोमपाइप	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
३१	सुकुम्बासीटोल रामशरण थापाको घर हुँदै खयरडाँडा सरगरा सडक ग्रावल	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३२	सिमलडाँडा खाल हुँदै कमला नदि सम्म सडक विस्तार	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३३	कमला नदि नियन्त्रण	३११५४	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
३४	कर्था खोला लालभिक्ती नियन्त्रण	३११५४	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
३५	कर्था तिन्त्रिफेद कुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३६	कर्थाखोला थली कुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३७	करमटार दल बहादुर देवकोटा मोटर सिंचाइ	३११५५	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
३८	कोगटी हरी कार्कीको खेतमा	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सिंचाइ इनार मोटर र पाइप खरिद								
३९	खाल विधुतिय सिंचाइ तार पोल	३११५५	५०,०००.००					०	५०,०००.००
४०	खोरिया मोटर सिंचाइ	३११५५	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
४१	थली रबियाटोल विधुतिय सिंचाइ मोटर पाइप खरिद	३११५५	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
४२	थोत्री मंगलपुर सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४३	थोत्री सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
४४	थोत्री सिंचाइको लागि तारपोल र इनार मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			९२,७३७.००	९२,७३७.००	९२.७४	७,२६३.००
४५	पतियानी रामसरण थापाटोल सिंचाइ इनार	३११५५	६०,०००.००					०	६०,०००.००
४६	मंगलपुर चन्द्र बहादुर परियारटोल सिंचाइ कुलो मर्मत	३११५५	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
४७	मंगलपुर मगरटोल कुलो मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४८	मुसहरीडाँडा सिंचाइकुलो मर्मत	३११५५	३०,०००.००					०	३०,०००.००
४९	रातमाटा कुलो मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५०	लखिमा कुलो मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५१	लखिमा खोला रामकुमार बुढाथोकी सिंचाइ मोटर	३११५५	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
५२	ओम स्मृति भवन कर्था इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५३	कर्था नेत्र बहादुर बुढाथोकीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५४	कर्था रामनाथटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
५५	कर्थाखोला पुरानो खानेपानी धारा मर्मत	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
५६	कोगटी किसुनलाल टोलमा इनार तथा मोटर	३११५६	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
५७	कोगटी दनुवारीटोल पश्चिम इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
५८	खारखोला खानेपानी पाइप लाइन बिस्तार	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५९	खोरिया नयाँ इनार	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
६०	घयलफोरा दिवारनीथान नजिक चापाकल निर्माण	३११५६	२५,०००.००					०	२५,०००.००
६१	घयलफोरा सोमना अधिकारी फुलवारी नजिक इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००					०	१,२०,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
६२	झलनाथ गिरी कर्थाटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
६३	दाउरीकुना सुनुवारटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
६४	दार्चिकुना सुगविर मगरटोल खानेपानी ईनार मर्मत	३११५६	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
६५	पतियानी बुदिलालटोलमा खानेपानी चापाकल निर्माण	३११५६	१५,०००.००					०	१५,०००.००
६६	पतियानी रामप्रसाद अधिकारीटोल चापाकल निर्माण	३११५६	१५,०००.००					०	१५,०००.००
६७	पतियानी सगम अधिकारीटोलमा खानेपानी चापाकल निर्माण	३११५६	१५,०००.००					०	१५,०००.००
६८	पिपराही गणेशबहादुर सुनुवारटोल इनार निर्माण	३११५६	१,१०,०००.००			१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	१००.	
६९	भुपालटोल कर्था ईनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
७०	मगरडाँडा कुवा संरक्षण	३११५६	४०,०००.००					०	४०,०००.००
७१	मंगलपुर गंगाधामीटोल नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७२	मंगलपुर चोक देखि कमला नदि सम्म सडक ग्रावेल	३११५६	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
७३	मंगलपुर दनुवारी पश्चिमटोलमा नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७४	मंगलपुर पुन्टेटोल इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
७५	मंगलपुर बलबहादुर साकीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
७६	मंगलबारे नेत्र बहादुर सुनुवारटोल इनार मर्मत	३११५६	४०,०००.००					०	४०,०००.००
७७	मंगलबारे भैर बहादुर टोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७८	मंगलबारे मुक्तानटोल इनार मर्मत	३११५६	४०,०००.००		४०,०००.००		४०,०००.००	१००.	
७९	मानव धर्म सेवा आश्रम मर्मत	३११५६	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
८०	रघु खड्का टोलमा नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
८१	रातमाटे खानेपानी धारा मर्मत	३११५६	१,००,०००.००			८८,४४१.००	८८,४४१.००	८८.४४	११,५५९.००
८२	रामचन्द्र कार्कीटोल इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
८३	रोहित धामीटोलमा इनार मर्मत	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८४	लखिमा पुरानो इनार मर्मत	३११५६	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
८५	लखिमा पुरानो खानेपानी धारा मर्मत	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
८६	लखिमा विचगाँउमा इनार निर्माण	३११५६	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
८७	वयरवनी लुप्त बहादुर टोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८८	वाहुनिखोले कार्कीटोल इनार मर्मत	३११५६	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
८९	विरबहादुर टोलमा नयाँ इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९०	सुकुम्बासीटोलमा खानेपानी मोटर पाइप खरिद	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
९१	सगरलाल टोम मंगलपुर खानेपानी इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
९२	सरगरा पौडेलटोल इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
९३	सरगरा वाहुनटोल इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००					०	६०,०००.००
९४	सुसिलिङ मंगलपुर मगरटोल इनार निर्माण	३११५६	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
९५	विभिन्न जातका फलफुल विरुवा उत्पादन वितरण	३११५७	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
९६	अनाथ बालबालिका आश्रम शौचालन निर्माण	३११७१	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
९७	कम्प्युटर तालिम २० जना	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९८	कोगटी दनुवारटोल दिवारनीथान निर्माण	३११७१	२,००,०००.००			१,७७,१६६.००	१,७७,१६६.००	८८.५८	२२,८३४.००
९९	खेल मैदान निर्माण रातोडाँडा	३११७१	१,७०,०००.००			१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	१००.	
१००	घयलफोरा दिवारनीथान निर्माण	३११७१	२,००,०००.००					०	२,००,०००.००
१०१	थोत्री फिल्ड मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१०२	नयाँ पोखरी निर्माण तथा पिकनिक पार्क लखिमा खोरिया	३११७१	८,००,०००.००			९०,८३०.००	९०,८३०.००	११.३५	७,०९,१७०.००
१०३	निमावि लखिमा घेरावेरा तथा फिल्ड निर्माण	३११७१	४,००,०००.००			३,७९,०४३.००	३,७९,०४३.००	९४.७६	२०,९५७.००
१०४	पतियानी नर्सरीछेउमा घाट व्यवस्थापन र स्वर्गद्वारी निर्माण	३११७१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१०५	मावि कोगटी सरस्वती मन्दिर निर्माण	३११७१	२,००,०००.००			१,८३,३५२.००	१,८३,३५२.००	९१.६८	१६,६४८.००
१०६	युवायुवति स्वरोजगार डकर्मि तालिम ३० जना	३११७१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
१०७	रातमाटा फिल्ड मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१०८	लक्ष्मीनारायण मन्दिर नजिक गणेश मन्दिर मर्मत	३११७१	५०,०००.००					०	५०,०००.००
१०९	लखिमा फिल्ड मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
११०	वडा कार्यालय नजिक मन्दिर निर्माण	३११७१	५,००,०००.००					०	५,००,०००.००
१११	सिलाइकटाई तालिम १० जनालाई	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
११२	कमला बहुमुखी क्याम्पस	३१५११	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		१९,००,०००.००	९६,३१,२७३.००	१,१५,३१,२७३.००	७६.८८	३४,६८,७२७.००
वडा नं ११									
१	अँधेरी चिसापानी सडक	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२	आँखिजोर देखि हेम बहादुर टोल हुँदै झो.पु. सम्म सडक निर्माण	३११५१	७५,०००.००			७५,०००.००	७५,०००.००	१००.	
३	कमलाखोलाको लागि होमपाइप खरिद	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
४	कृष्ण मन्दिर देखि गवी दोबान जाने बाटो	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५	गगटे खोला बुद्ध लामा टोलमा खहरे संरक्षण तटबन्धन	३११५१	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
६	चिउरीखोला गुमानसिंहको घरदेखि दत्तको घरसम्म मूल सडक नाला सहित विस्तार	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
७	चिउरीखोला देखि मा.वि.मैनी सम्म सडक विस्तार	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८	टाँडी दनुवारीगाँउ देखि महेन्द्र राइ गोपि राउतको घर सम्म	३११५१	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
९	टाँडी मुलसडक राजकुमार वि.क.को घर हुँदै कुनाटोल मौर्यपानी बाटो निर्माण	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
१०	टोप बहादुर पौडेलको घरदेखि धिरेन्द्र धमलाको घर सम्म	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
११	तल्लो धनसरी माछापौखरी पिकनिक सेन्टर	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१२	तल्लो पत्रिङ्गा मुसहरीटोल हुँदै मूलसडक जोड्ने बाटो	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१३	तुलसी प्रा.वि. छेउमा ढ्याङ्ग्रे खोलामा पुल निर्माण	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
१४	धनसरी मुसहरीटोलमा प्रत्येक घरधुरीलाई शौचालय निर्माण	३११५१	३०,०००.००					०	३०,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१५	निमने देखि टाडी छातिउन गाछी कमला पक्कि पुल सम्म नया ट्रयाक	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१६	निर बहादुर पसल श्रीपुर लाल बहादुर राइ डम्बरबादी टोल हुँदै नारायणसुनुवार वेलडाँडा कटुवालटोल सम्म बाटो	३११५१	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
१७	पूर्ण सुवेदीको घरदेखि लक्ष्मणको खेत हुँदै पक्की पुलबाट स्कुल बाटोनिर्माण	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१८	पुर्व चौडी सिमल उकाली ढुङ्गा सोलिड गर्न	३११५१	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
१९	पुलामीटोलबाट भित्ताको बाटो सम्म जोड्ने	३११५१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
२०	मधुवनी करिया टोल बाट सोफिया दनुवारको टोल जाने सडक	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२१	मधुवनी दनुवारी गाँउ मूल सडक बट्टी वि.क. र सुर्य धामीको घरको विचबाटतामाडटोल हुँदै करे वि.क.को घर हुँदै भित्ताको	३११५१	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/८९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सडक								
२२	मर्घट्टी देखि मझुवा हुँदै पुल जाने सडक	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
२३	मरघट्टी भुपेन्द्र सुनुवारटोल देखि माथिल्लो सडक जोड्ने बाटो निर्माण	३११५१	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
२४	मरघट्टी माथिल्लो बाटो हुँदै धनसरी भोक्रा कमला पुल सम्म सडक विस्तार	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२५	मूलसडक देखि मरघट्टी राइडाँडा सोलिङ्ग तथा पी.सि.सि.	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२६	मूलसडक माथिल्लो पत्रिङ्गा मुसहरटोल हुँदै रानीकोटोल सम्म	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२७	मूलसडक हर्कटाबाट डिग बहादुर वि.क. ठुलानानीको घर हुँदै इन्द्र परियारकोघर हुँदै भित्तो सडक सम्म	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२८	मूलसडकबाट केप्चाको घरहुँदै अनिलवि.क. टोल हुँदै मुसहरीटोल	३११५१	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२९	मूलसडकबाट कार्कीटोल सम्म ग्रावल	३११५१	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
३०	मुसहर्नी खोलादेखि भित्ताटोल हुँदै मा.वि. धनसरी	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३१	माझीटोल देखि राम बहादुर कार्कीको घर सम्म बाटो ग्रावल	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३२	माटो खोल्सी कल्भर्ट निर्माण	३११५१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	
३३	माथिल्लो पत्रिङ्गा राउतटोल हुँदै मूलसडक जोड्ने बाटो	३११५१	४०,०००.००					०	४०,०००.००
३४	मान कुमारी कटुवालको घरदेखि धिरेन्द्र धमलाको घर सम्म	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
३५	मोतिरामको घरहुँदै लभाचोक हुँदै मुसहरीटोल बाटो निर्माण	३११५१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
३६	मौर्यपानी राजावास मधुवनी भित्ता पाँचगाँछी भित्ता निरौलाटोल श्रीपुर मूलसडक	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३७	रानाटोल देखि बसेलटोल मुसहरीटोल माथिल्लो पत्रिङ्गा चौडी हुँदै भगनामुसहरटोल हुँदै जुडीगैरी हुँदै लभा मूल सडक सम्म	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३८	राम कुमार खड्का घर अगाडी बाट नेत्रको घर हुदै आखिजोर जाने सडक	३११५१	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
३९	राममणि निरौला टोल हुदै भिस्म सुनुवार टोल देखि निर बहादुर टोल जाने सडक	३११५१	५०,०००.००					०	५०,०००.००
४०	शनिवारे उत्राइनी बन्दिपुरसडक अन्तरगत चुरेमा बाटो निर्माण	३११५१	१,५०,०००.००		१,५०,०००.००		१,५०,०००.००	१००.	
४१	श्रीपुर जित बहादुर सुनुवारको पसल देखि प्रा.वि. श्रीपुर जाने सडक	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४२	श्रीपुरबाट खड्काटोल हुदै आँखिजोर स्कुलचौडी सम्म ग्रावल	३११५१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४३	शिव बस्नेतको घर हुदै डाँडाटोल दलित बस्ति	३११५१	५०,०००.००					०	५०,०००.००
४४	शिवकटुवालको घरदेखि रितबहादुर कार्कीको घरहुदै वि.क.टोल खत्रीटोल खुररियाहुदै मूलसडक	३११५१	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
४५	स्वास्थ्यचौकी नजिकबाट मूलसडक जोड्ने बाटो	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४६	हरी बुर्जाको घर मुनीको ढ्याङ्ग्रे खोलामा पुल निर्माण	३११५१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
४७	टाँडी दनुवारीटोल निमने खोला संरक्षण	३११५४	२,२०,०००.००			२,२०,०००.००	२,२०,०००.००	१००.	
४८	माथिल्लो धनसरी बस पार्कको जग्गा घेरावेरा तथा संरक्षण	३११५४	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४९	लिल बहादुर खत्री नयाँटोल खहरे संरक्षण	३११५४	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५०	शेर बहादुर टोल संरक्षण	३११५४	५०,०००.००					०	५०,०००.००
५१	शिव बस्नेत टोल संरक्षण	३११५४	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
५२	अग्नाटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००					०	१,००,०००.००
५३	अमर वि.क. र घिसिङटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५४	असम माझीटोल इनार निर्माण	३११५६	७५,०००.००			७५,०००.००	७५,०००.००	१००.	
५५	आँखिजोर हेमडाँडा इनार निर्माण	३११५६	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
५६	आले टोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
५७	इन्द्र प्रसाद धमला टोल विधुतिय सिंचाइ	३११५६	४०,०००.००		४०,०००.००		४०,०००.००	१००.	
५८	कुना लाले कुमरटोल इनार मर्मत	३११५६	२०,०००.००					०	२०,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
५९	कर्ण जल्किनीटोल इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
६०	कर्मीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
६१	कुलविर माझीटोल इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००					०	५०,०००.००
६२	काइली वि.क.टोलमा इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००					०	५०,०००.००
६३	काजीवावु राउतटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
६४	काँशिलाल चौधरीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
६५	खड्गराज तिमल्सिनाटोल मोटर पाइप खरिद	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
६६	खम्बा सिंह टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
६७	खुरहरिया नारायणकाकी टोल पुरानो बस्ती इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
६८	गोमा काकी नयाँ टोलमा इनार निर्माण	३११५६	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
६९	गोलेडाँडा विचटोल इनार निर्माण	३११५६	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
७०	जेठो जुडी दाहिने खोल्सी खानेपानी पाइप	३११५६	१,२०,०००.००					०	१,२०,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
७१	टेक बहादुर वि.क. विल्टा दनुवारटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७२	टेकमान सुनुवार र प्रा.वि. श्रीपुर इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७३	टाँडी बढीटोल कृषि इनार निर्माण	३११५६	२,२०,०००.००			२,२०,०००.००	२,२०,०००.००	१००.	
७४	डम्बरवादीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
७५	तल्लो धनसरी टोप बहादुर पौडेलको खेतमा खानेपानी संस्था इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
७६	तल्लो पत्रिङ्गा मुसहरीटोल मोटर पाइप खरिद	३११५६	४०,०००.००					०	४०,०००.००
७७	तिनघरे प्रदिप कार्कीटोल इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
७८	निर्माला मिस्त्री काइलो इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
७९	निरौलाटोल इनार मर्मत	३११५६	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
८०	पदम बहादुर वि.क.टोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८१	पुन्टे वि.क. टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
८२	बल टोल इनार निर्माण	३११५६	२०,०००.००					०	२०,०००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८३	बिक्रम खड्का टोल इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
८४	मधुवनी दिल बहादुर वि.क. टोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
८५	मैनी महेन्द्र साहटोल इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
८६	मर्घट्टी आर्यघाट आँखिजोर इनार निर्माण	३११५६	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
८७	मर्घट्टी खड्का टोल इनार निर्माण	३११५६	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
८८	मरघट्टी चारटोल इनार निर्माण	३११५६	९०,०००.००			९०,०००.००	९०,०००.००	१००.	
८९	मर्घट्टी प्रा.वि. इनार मर्मत	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
९०	मरघट्टी शेरबहादुर टोल खानेपानी धारा ट्याङ्की निर्माण	३११५६	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
९१	माथिल्लो धनसरी खानेपानी तथा सिंचाइ मोटर पाइप	३११५६	९,००,०००.००			९,००,०००.००	९,००,०००.००	१००.	
९२	माथिल्लो धनसरी शंकरपौडेल टोलमा विद्युतिय सिंचाइ मोटर तथा पाइप खरिद	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
९३	माथिल्लो धनसरी स्कुलटोल सिचाइ	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९४	माथिल्लो पत्रिङ्गा काँशीलालकोछोरी र मुसहरीटोल मोटर पाइप खरिद	३११५६	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
९५	माथिल्लो पत्रिङ्गा वि.क.टोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९६	मान बहादुर आले र दिवराज मोदीटोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
९७	मानकुमारी बस्नेत टोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
९८	मित्र वि.क. र टीखे वि.क. टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
९९	रुद्र प्रसाद धमलाटोल इनार निर्माण	३११५६	७५,०००.००			७५,०००.००	७५,०००.००	१००.	
१००	रेवती राउत टोलमा इनार निर्माण	३११५६	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	
१०१	रविघाटोल इनार निर्माण	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
१०२	राजकुमार टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१०३	राजमान धामी पत्रिङ्गा इनार निर्माण	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१०४	रामसुन्दर अधिकारीटोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१०५	लक्ष्मण कार्की सिंचाइ इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
१०६	लक्ष्मीमेल पत्रिङ्गा इनार निर्माण	३११५६	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
१०७	लभा मोतिरामटोल इनार निर्माण	३११५६	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
१०८	बडा कार्यालयको पश्चिम श्रीलाल टोलमा इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
१०९	श्रीपुर फाँट दान बहादुर सुनुवार निर बहादुर सुनुवार सिंचाइ इनार निर्माण	३११५६	१,७०,०००.००			१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	१००.	
११०	शिव मन्दिर इनार मर्मत	३११५६	१५,०००.००			१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	
१११	शिवगुफा मौर्यपानी इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
११२	सुकदेवटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
११३	सजनी धामीटोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
११४	सम्मर वि.क.टोल र जर्घाटोल हर्कटा इनार निर्माण	३११५६	७०,०००.००			७०,०००.००	७०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
११५	सितल कुमार टोल इनार निर्माण	३११५६	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
११६	सिमलबोटे कार्कीटोल इनार निर्माण	३११५६	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
११७	सोम बहादुर घले मगरटोल इनार निर्माण	३११५६	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
११८	सोमना अधिकारीटोल तल्लो पत्रिङ्गा इनार मर्मत	३११५६	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
११९	टाँडी खेलमैदान तथा पोल निर्माण	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१२०	तल्लो धनसरी बसपार्क निर्माण	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१२१	धनसरी खेल मैदान	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१२२	पत्रिङ्गा खेल मैदान	३११७१	२,५०,०००.००		२,५०,०००.००		२,५०,०००.००	१००.	
१२३	पाँचगाँछी खेलमैदान	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१२४	मधुवनी वा उपयुक्त स्थान खोजी सहित पार्क निर्माण गर्ने	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१२५	मैनी खेल मैदान घेरावेरा	३११७१	३,००,०००.००		३,००,०००.००		३,००,०००.००	१००.	
१२६	राजावास श्रीपुर विचमा पर्ने दुध चिस्यान केन्द्र निर्माण	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१२७	शानिवारे खेलमैदान	३११७१	२,००,०००.००		२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/९९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१२८	शनिवारे वसपार्क निर्माण तथा घेरावेरा निर्माण	३११७१	७,००,०००.००		७,००,०००.००		७,००,०००.००	१००.	
१२९	श्रीपुर खेलमैदान	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१३०	साना सवारी चालक १० जना मोवाइल मर्मत ५ जना विद्युत वाइरिङ्ग २ जना टिभीपङ्खा मोटर फ्रिज मर्मत कपाल काट्ने ३ जना	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१३१	सामना माछापौखरी संरक्षण	३११७१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		२८,९०,०००.००	१,१४,९०,०००.००	१,४३,८०,०००.००	९५.८७	६,२०,०००.००
वडा नं १२									
१	आम्बोटे जिनाखु अरुणठाकुर सडक स्तरोन्नति	३११५१	३३,९२,०००.००			३३,९१,६१५.००	३३,९१,६१५.००	९९.९९	३८५.
२	आम्बोटे देविथानडाँडा जिनाखु सडक स्तरोन्नति	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
३	करकले कोलबोट बुडबुडे सडक निर्माण	३११५१	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
४	कोप्ची केचेर खेतिघर सडक मर्मत	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
५	खानीडाँडा करमडाँडा ढोके सडक निर्माण	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
६	गिजिनटार फरियाटार	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१००

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	आँपटार सडक निर्माण								
७	जिनाखु सनिटार सिथौली सडक स्तरोन्नति	३११५१	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
८	तिल्पुडटार सुँगुरेप्रा.वि. सडक निर्माण	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
९	थाप्ले गैरी ओडारे चियावारी सडक निर्माण	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१०	दाउन्ने आँपखोला हुँदै देविथान सडक निर्माण	३११५१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
११	धुरवेसी थलिया चियावारी कुडुले चियावारी सडक निर्माण	३११५१	५,४०,०००.००			५,४०,०००.००	५,४०,०००.००	१००.	
१२	पुर्विया जग्गार चिलाउनेटार कुडुले सडक मर्मत	३११५१	२,०४,०००.००			२,०४,०००.००	२,०४,०००.००	१००.	
१३	मिलनचोक चौतारा बाँसवोटे भौरी सडक निर्माण	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	
१४	हिलेडाँडा वाङ्गेखोप कुँडुले चियावारी सडक निर्माण	३११५१	८,००,०००.००			८,००,०००.००	८,००,०००.००	१००.	
१५	लघु जलविधुत मर्मत जिनाखु	३११५३	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१६	विधुत विस्तार	३११५३	१५,००,०००.००			१५,००,०००.००	१५,००,०००.००	१००.	
१७	खानेपानी मर्मत सम्हार	३११५६	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
१८	दैविक प्रकोप	३११५९						०	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
१९	मेलमिलाप कार्यालय व्यवस्थापन	३११५९	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२०	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	३११५९	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
२१	अमृसे प्रा.वि. भवन मर्मत तथा फर्निचर	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२२	गौरी थाप्ले प्रा.वि. भवन मर्मत तथा फर्निचर	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२३	जनता प्रा.वि. देवीथानडाँडा भवन मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२४	दलित सेवा संघ भवन निर्माण	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२५	नि.मा.वि. बुडबुडे भवन मर्मत	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
२६	प्रा.वि. ओडारे आहालेडाँडा भवन मर्मत	३११७१	५०,०००.००					०	५०,०००.००
२७	प्रा.वि. स्कुल चारवटा भवन मर्मत	३११७१	२,४०,०००.००			२,४०,०००.००	२,४०,०००.००	१००.	
२८	पाङ्ग्रेडाँडा प्रा.वि. भवन मर्मत	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
२९	महायान बौद्ध गुम्बा निर्माण	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३०	महिला विकास भवन निर्माण	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
३१	मा.वि. जिनाखु भवन मर्मत	३११७१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३२	वडा कार्यालय घडेरी व्यवस्थापन	३११७१	२,१६,०००.००			२,१६,०००.००	२,१६,०००.००	१००.	
३३	संतोष प्रा.वि. भालुटार भवन मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३४	स्वास्थ्य चौकी जिनाखु व्यवस्थापन	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३५	कृषि / पशुसेवा व्यवस्थापन	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,४३,९२,०००.००			१,४३,४१,६१५.००	१,४३,४१,६१५.००	९९.६५	५०,३८५.००
वडा नं १३									
१	उत्साही महिला संन्जाल	३१११२	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
२	सामुदायिक भवन मगरडाँडा मर्मत	३१११२	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
३	आँपडाँडा ठाकुरदमार सडक स्तरोन्नति	३११५१	५०,००,०००.००		२५,४९,४००.००	२५,५०,५२०.००	४९,९९,९२०.००	१००.	८०.
४	ठाकुरखोला मगरडाँडा हिलेखोला सडक	३११५१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
५	डुँड भन्ज्याङ ठाकुरगुफा सडक मर्मत	३११५१	१,२५,०००.००			१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
६	डुँडभन्ज्याङ कातिके नर्सिङटार सडक	३११५१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
७	तिल्केटार पित्लेभन्ज्याङ सडक विस्तार	३११५१	५,००,०००.००			५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८	थापाटार लामाटोल सडक	३११५१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
९	दमार अरुणडाँडा जुरे पोखरढीक सडक मर्मत	३११५१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१०	दमारबाट केचरेक याता सडक मर्मत	३११५१	१,६०,०००.००			१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१००.	
११	धौले गुजरात रानीटार सडक	३११५१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१२	धौले मनवा रानीटार सडक मर्मत	३११५१	१,२५,०००.००			१,२५,०००.००	१,२५,०००.००	१००.	
१३	अरुणठाकुर विधुत विस्तार	३११५३	५१,५०,०००.००			५१,५०,०००.००	५१,५०,०००.००	१००.	
१४	केचरेक सिंचाई कुलो पाईप खरिद	३११५५	८०,०००.००			८०,०००.००	८०,०००.००	१००.	
१५	कुँडुले सिंचाई कुलो मर्मत	३११५५	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
१६	कन्याखोला जुरेभन्ज्याङ सिंचाई कुलो पाईप खरिद	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१७	जल्किनी सिंचाई मर्मत	३११५५	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
१८	जिनाखु तल्लो वोक्से सिंचाई मर्मत	३११५५	६०,०००.००			६०,०००.००	६०,०००.००	१००.	
१९	रावलीपाखा सिंचाई मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२०	सान्धाने सिंचाई कुलो मर्मत	३११५५	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२१	खानेपानी तथा सरसफाई	३११५६	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२२	गोलेचोक भ्यागुरे ठाकुरखोला सडक	३११५६	२५,०००.००			२५,०००.००	२५,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२३	शिव मन्दिर मर्मत	३११५६	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
२४	गाँउघर स्वास्थ्य क्लिनिक गुम्वाडाँडा	३११५९	१५,०००.००			१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	
२५	गाँउघर स्वास्थ्य क्लिनिक ठाकुरदमार व्यवस्थापन	३११५९	२५,०००.००			२५,०००.००	२५,०००.००	१००.	
२६	गाँउघर स्वास्थ्य क्लिनिक मनवा व्यवस्थापन	३११५९	१५,०००.००			१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	
२७	सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र	३११५९	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
२८	आधारभूत नर्कटे पित्लेभन्ज्याड भवन मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२९	आधारभूत मनवा चौतारा भवन मर्मत	३११७१	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३०	आधारभूत हरिवोट सान्धाने फर्निचर निर्माण	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३१	आरधाना चर्च	३११७१	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
३२	ईन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालय फर्निचर	३११७१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
३३	खेलकुद कला तथा साहित्य	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३४	चण्डीथान घेरावेरा	३११७१	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	
३५	जनजागृति आधारभूत विद्यालय फर्निचर	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
३६	जनप्रेमी मा.वि. अरुणडाँडा घडेरी मर्मत	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
३७	जनप्रिय आधारभूत विद्यालय रानीटार भवन मर्मत	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
३८	जीवनज्योति आधारभूत विद्यालय मगरडाँडा भवन मर्मत	३११७१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
३९	ठाकुर गुफा पोखरी संरक्षण	३११७१	१,००,०००.००		१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.	
४०	नवरत्न आधारभूत विद्यालय फर्निचर	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४१	महादेव स्थान ढीकीथुम्का घेरावेरा	३११७१	१०,०००.००			१०,०००.००	१०,०००.००	१००.	
४२	मा.वि. पात्लेभन्ज्याङ भवन मर्मत	३११७१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
४३	वडा कार्यालयको घडेरी व्यवस्थापन	३११७१	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
४४	सरस्वती आधारभूत विद्यालय भवन मर्मत	३११७१	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.	
४५	स्वर्गिक मार्ग संघ जल्किनी मर्मत	३११७१	३०,०००.००			३०,०००.००	३०,०००.००	१००.	
४६	स्वास्थ्य चौकी अरुणडाँडा फर्निचर	३११७१	५०,०००.००			५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	
४७	हाम्रो प्रयास नेपाल समन्यात्मक कार्यक्रम	३११७१	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
४८	पशुसेवा / भेट्नरी व्यवस्थापन	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
४९	सामुदायिक अध्ययन केन्द्र	३१५११	४०,०००.००			४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,५०,००,०००.००		२६,४९,४००.००	१,२३,५०,५२०.००	१,४९,९९,९२०.००	१००.	८०.
वडा नं १४									
१	काभ्रावोट, ज्यामीटार, वासवोटे, खागे र देउराली सामुदायिक भवन निर्माण	३१११२	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२	हिमालचुली महिला तथा बचत सहकारी भवन तला थप	३१११२	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
३	डुम्रेदेउराली भन्ज्याङ मुक्तानडाँडा सडक	३११५१	५,००,०००.००		५,००,०००.००		५,००,०००.००	१००.	
४	पीडीवास झाँक्रीटार डुम्रे सडक स्तरोन्नति	३११५१	४८,३७,०००.००		१५,५३,८५०.००	३२,८२,४०८.००	४८,३६,२५८.००	९९.९८	७४२.
५	फेदी पिल्ले धाराभन्ज्याङ फुलवारी सिरुटार सडक	३११५१	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
६	माझखर्क, सेतिटार, टिमुरे ग्रामिण सडक	३११५१	२,५०,०००.००		२,५०,०००.००		२,५०,०००.००	१००.	
७	शिकारी ढुङ्गावाट चित्रे बाँस्वोटे कुन्द्री सडक	३११५१	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०७

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
८	खाल्टे भुल्के भौरी विद्युतिकरण	३११५३	७,००,०००.००			७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००.	
९	झाँक्रीटार ज्यामीटार सेतीटार माझखर्क विद्युतिकरण	३११५३	१५,००,०००.००		१५,००,०००.००		१५,००,०००.००	१००.	
१०	खागे, भोर्ले, काभ्रे कालीखोला तटबन्ध	३११५४	३,५०,०००.००			३,५०,०००.००	३,५०,०००.००	१००.	
११	सिकारीदुङ्गा छतिवन सिन्कौले आहाले बगरेखेत तटबन्ध	३११५४	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१२	कालिखोला, आँपटार, लालखु विद्युतिय सिंचाई	३११५५	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
१३	चिउरीखोला भुल्के अभ्रिसेगैरी साना सिंचाई	३११५५	१,३०,०००.००			१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१००.	
१४	भौरी, कोप्चे, सिरुटार, कन्याखोला भालुखोला सिंचाई	३११५५	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
१५	खाल्टे, आहाले, भोर्ले, अग्राखे खागे मझुवा खानेपानी	३११५६	६,००,०००.००			६,००,०००.००	६,००,०००.००	१००.	
१६	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन पूर्ण खोप वडा घोषणा खोप कार्यकर्ता	३११५९	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	
१७	आदिवासी जनजाति सशक्तिकरण तथा	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०८

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	आयआर्जन कार्यक्रम								
१८	ओखले / डुहुवाडाँडा पिकनिक स्पोर्ट निर्माण	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
१९	किशोर किशोरी बालबालिका सूचना केन्द्र पुस्तकालय स्थापना	३११७१	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
२०	द्वन्दपिडित परिवारलाई आयआर्जन कार्यक्रम	३११७१	२,५०,०००.००			२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.	
२१	पिल्लेभन्ज्याङ ज्यामीटार न्याउले भोलै चिउरीभन्ज्याङ खेल मैदान	३११७१	४,००,०००.००			४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.	
२२	फुलवारी, न्याउले गुम्बा निर्माण, शिकारीढुङ्गा, झाँक्रीटार शिव मन्दिरनिर्माण	३११७१	३,००,०००.००			३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.	
२३	मा.वि. बाँसबोटे, निमावि पिपलडाँडा, अन्य प्रा.वि.	३११७१	९,५०,०००.००			९,५०,०००.००	९,५०,०००.००	१००.	
२४	माझखर्क, ज्यामीटार बालविकास, मानेडाँडा प्रा.वि.	३११७१	१,२०,०००.००			१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.	
२५	कृषि उन्नत विउविजन तरकारी खेति पशुविकास कार्यक्रम	३१५११	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			१,४८,३७,०००.००		४८,०३,८५०.००	१,००,३२,४०८.००	१,४८,३६,२५८.००	९९.९९	७४२.

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१०९

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
दुधौली नगरपालिकाशिक्षा									
१	विद्यालय क्षेत्रविकास कार्यक्रम	२२३१३	९०,२२,०००.००			६०,८८,६३१.००	६०,८८,६३१.००	६७.४९	२९,३३,३६९.००
२	प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक तहका शिक्षक तलब तथा प्रशासनिक खर्च	२२५१२	१०,०३,४३,०००.००	४,०६,६२,३८१.००	३,७७,२८,८८७.००	२,१९,५१,७३२.००	१०,०३,४३,०००.००	१००.	
३	माध्यमिक तहका शिक्षक तलब तथा प्रशासनिक खर्च	२२५१२	१,८९,०४,०००.००	१,१७,४०,६५२.००	७१,६३,३४८.००		१,८९,०४,०००.००	१००.	
४	माध्यमिक शिक्षक तलब भत्ता	२२५१२	१,३०,१८,०००.००			१,३०,१८,०००.००	१,३०,१८,०००.००	१००.	
५	माध्यमिक शिक्षक तलब भत्ता	२२५१२	२४,९३,०००.००			२४,९३,०००.००	२४,९३,०००.००	१००.	
६	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२२५१२	१,४१,७३,०००.००			१,०७,२०,८४३.६०	१,०७,२०,८४३.६०	७५.६४	३४,५२,१५६.४०
७	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२२५१२	२३,८६,०००.००		२२,५७,६००.००	१,२८,४००.००	२३,८६,०००.००	१००.	
८	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२२५१२	४९,९९,०००.००		४९,९९,०००.००		४९,९९,०००.००	१००.	
९	प्रत्येक स्थानीय तहमा १ ओटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई ICT पूर्वाधारसहितको शैक्षिक	२६४१३	२,००,०००.००			२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११०

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने								
कुल जम्मा			१६,५५,३८,०००.००	५,२४,०३,०३३.००	५,२१,४८,८३५.००	५,४६,००,६०६.६०	१५,९१,५२,४७४.६०	९६.१४	६३,८५,५२५.४०
दुधौली नगरपालिकास्वास्थ्य									
१	कर्मचारीहरुको तलब भत्ता वापतको खर्च	२११११	१,९०,००,०००.००	६०,६७,३९७.८०	८३,०८,९९६.५०	४६,२३,६०५.७०	१,९०,००,०००.००	१००.	
२	तलब भत्ता	२११११	१४,६९,०००.००			१४,६९,०००.००	१४,६९,०००.००	१००.	
३	कर्मचारीहरुको पोषाक भत्ता	२११२१	३,७५,०००.००			३,७५,०००.००	३,७५,०००.००	१००.	
४	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाहरुलाई पोशाक भत्ता र अन्य	२११२१	१३,५०,०००.००			१३,५०,०००.००	१३,५०,०००.००	१००.	
५	घ वर्ग	२११३१	४,००,०००.००	५०,१३२.५०	२,०४,९३७.५०	१,४४,९३०.००	४,००,०००.००	१००.	
६	महंगी भत्ता	२११३२	४,८०,०००.००	१,५१,८१०.००	२,६६,६१२.००	६१,५७८.००	४,८०,०००.००	१००.	
७	अन्य स्वास्थ्य कमीको फिल्ड भत्ता	२११३३	१,१०,०००.००	७८,६५०.००	२८,८००.००	२,५५०.००	१,१०,०००.००	१००.	
८	अन्य भत्ता	२११३९	६०,०००.००	१६,२७५.००	३१,८७५.००	११,८५०.००	६०,०००.००	१००.	
९	पानी तथा विजुली महसुल	२२१११	१२,०००.००		१२,०००.००		१२,०००.००	१००.	
१०	संचार महासुल	२२११२	२,०००.००			२,०००.००	२,०००.००	१००.	
११	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	२२३११	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
१२	पाले, स्वीपर, गार्ड, वगैचे, का.स.आदिको सेवा करारमा	२२४१९	१२,००,०००.००			१२,००,०००.००	१२,००,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१११

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	लिने								
१३	२४ घण्टे सेवा हुने स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोगमैत्री उपचार केन्द्रस्थापना	२२५२२	४४,०००.००			४४,०००.००	४४,०००.००	१००.	
१४	आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवा प्रदान शोधभर्ना तथा यातायात खर्च समेत	२२५२२	३९,४८,०००.००			३९,४८,०००.००	३९,४८,०००.००	१००.	
१५	आमा सुरक्षा कार्यक्रमको लागि रक्तसंचार सेवा	२२५२२	१,००,०००.००			१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.	
१६	उपचार केन्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि, ल्याब सामग्री ढुवानी	२२५२२	३०,०००.००		३०,०००.००		३०,०००.००	१००.	
१७	उपचार केन्द्रहरुमा गई अनुगमन तथा मुल्यांकन गरि कार्यक्रमको गुणस्तरीयतासुनिश्चित गर्ने	२२५२२	३०,०००.००	२५,०००.००		५,०००.००	३०,०००.००	१००.	
१८	गर्भवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा	२२५२२	२,२५,०००.००			२,२५,०००.००	२,२५,०००.००	१००.	
१९	छापा संचार माध्यम बाट स्वास्थ्य सन्देश प्रसारण	२२५२२	११,०००.००			११,०००.००	११,०००.००	१००.	
२०	पी वी सी बिरामीका परीवारको क्षयरोग परीक्षण गर्न यातायात खर्च	२२५२२	२०,०००.००			२०,०००.००	२०,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२१	बिस्त्र स्वास्थ्य दिवस लगायत स्वास्थ्य दिवस हरु मनाउने	२२५२२	४,०००.००		४,०००.००		४,०००.००	१००.	
२२	विद्यालयमा स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षा कार्यक्रम	२२५२२	११,०००.००			११,०००.००	११,०००.००	१००.	
२३	स्थानीय तह सञ्चालन खर्च(फर्म फरमेट फोटोकपी तथा आवश्यक सामग्री खरिद)	२२५२२	१०,०००.००		३,७८८.००	६,२१२.००	१०,०००.००	१००.	
२४	स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीहरु (सुरक्षित मातृत्व, नसर्नेरोग, सर्ने रोग, जलवायु पर्दुषण आदि) विषय मा स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रीहरु कोउत्पादन तथा वितरण	२२५२२	३,०००.००			३,०००.००	३,०००.००	१००.	
२५	समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन अन्तरक्रिया कार्यक्रम (प्रजनन तथाबालस्वास्थ्य, सरुवा तथा नसर्ने रोग रोकथाम, निशुल्क स्वास्थ्य लगायत सेवा)	२२५२२	२२,०००.००			२२,०००.००	२२,०००.००	१००.	
२६	स्वास्थ्य संस्था हरु मा स्वास्थ्यशिक्षा सामग्री हरु	२२५२२	२,०००.००			२,०००.००	२,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	वितरण								
२७	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएको जनसंख्यामा माइक्रोस्कोपिक क्याम्प सञ्चालन	२२५२२	५०,०००.००		५०,०००.००		५०,०००.००	१००.	
२८	सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धन अभियान	२२५२२	७,०००.००			७,०००.००	७,०००.००	१००.	
२९	साधारणा अनुगमन	२२६११	२,०००.००			२,०००.००	२,०००.००	१००.	
३०	सरूवा भ्रमण खर्च र दैनिक भता	२२६१२	१०,०००.००			१०,०००.००	१०,०००.००	१००.	
३१	घर भाडा	२८१४२	१०,०००.००			१०,०००.००	१०,०००.००	१००.	
३२	उपचार केन्द्रका लागी वाटरफिल्टर र मग खरीद	३११२२	३०,०००.००		३०,०००.००		३०,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			२,९०,७७,०००.००	६३,८९,२६५.३०	९०,२१,००९.००	१,३६,६६,७२५.७०	२,९०,७७,०००.००	१००.	
दुधौली नगरपालिकाकृषि/पशु									
१	स्थानीय तहमा रहने कृषि प्राविधिकको तलब तथा पोशाक	२२४१९	२,९७,०००.००	९२,६८०.००	१,१४,८५०.००	८९,४७०.००	२,९७,०००.००	१००.	
२	एक गाँउ एक प्राविधिक	२२५२२	१७,७४,०००.००	५,५०,०८०.००	६,९५,१००.००	५,२८,८२०.००	१७,७४,०००.००	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
कुल जम्मा			२०,७१,०००.००	६,४२,७६०.००	८,०९,९५०.००	६,१८,२९०.००	२०,७१,०००.००	१००.	
गरिवसँग विश्वेश्वर									
१	स्थानीय निकाय निशर्त चालु अनुदान	२२५२२	१,६९,०००.००			१,६९,०००.००	१,६९,०००.००	१००.	
२	स्थानीय निकाय शसर्त पुजिगत अनुदान	२२५२२	२,६०,०००.००			२,६०,०००.००	२,६०,०००.००	१००.	
कुल जम्मा			४,२९,०००.००			४,२९,०००.००	४,२९,०००.००	१००.	
साना सिंचाइकार्यक्रम									
१	ककुरठाकुर काभ्रे सिंचाईकुलो योजना ककुरठाकुर ढ	३११५५	१०,७२,०००.००					०	१०,७२,०००.००
२	कुम्माखोला धामीखाडी सिंचाई कुलो योजना दुनपा ढ	३११५५	१७,७२,०००.००			१०,७९,२३०.००	१०,७९,२३०.००	६०.९	६,९२,७७०.००
३	कुलुवा सिंचाईकुलो योजना सियौली ढ	३११५५	१३,७२,०००.००					०	१३,७२,०००.००
४	घोरकट्टा सिंचाईकुलो योजना सियौली ७ र ढ	३११५५	१८,३०,०००.००			६,६१,४३१.००	६,६१,४३१.००	३६.१४	११,६८,५६९.००
५	जितपुर सिंचाईकुलो योजना दुनपा ५	३११५५	१३,७२,०००.००			१०,०१,४७६.००	१०,०१,४७६.००	७२.९९	३,७०,५२४.००
६	टाँडी सिंचाईकुलो योजना	३११५५	५०,००,०००.००			३७,५४,६१२.००	३७,५४,६१२.००	७५.०९	१२,४५,३८८.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
	दुधौली ८ र ९								
७	ठाकुरखोला बाढीगाउँ सिंचाई कुलो योजना सिथौली ५ र ६	३११५५	४५,००,०००.००			१०,५७,३९२.००	१०,५७,३९२.००	२३.५	३४,४२,६०८.००
८	ठाकुरखोला सिंचाईकुलो योजना अरुणठाकुर ४	३११५५	२६,७२,०००.००			१७,९३,९०४.००	१७,९३,९०४.००	६७.१४	८,७८,०९६.००
९	नमुना सिंचाईकुलो योजना दुनपा ८ सिन्धुली	३११५५	२३,१५,०००.००			१६,४६,००२.००	१६,४६,००२.००	७१.१	६,६८,९९८.००
१०	बारीकुल्वा सिंचाई कुलो योजना सिथौली ५	३११५५	१३,७२,०००.००					०	१३,७२,०००.००
११	मैनीतल्लो सानासिंचाई कुलो योजना दुनपा ११	३११५५	१३,७२,०००.००			९,०८,४२२.००	९,०८,४२२.००	६६.२१	४,६३,५७८.००
कुल जम्मा			२,४६,४९,०००.००			१,१९,०२,४६९.००	१,१९,०२,४६९.००	४८.२९	१,२७,४६,५३१.००
स्थानीययातायात पुर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम									
१	कल्तेखोला पुल नपा ७ खत्रिटोल जानेवाटो सडक पुल	३११५१	३०,००,०००.००					०	३०,००,०००.००
कुल जम्मा			३०,००,०००.००					०	३०,००,०००.००
स्थानीय शासन तथासामुदायिक विकास कार्यक्रम									
१	आइसिटी इन्जिनियरको तलब	२११११	३६००००.		१६९५००.	१९०५००.	३६००००.	१००.	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११६

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च					मौज्दात
				प्रथम चौमासिक	दोश्रोचौमासिक	तेस्रोचौमासिक	जम्मा	प्रतिशत (%)	
२	सामाजिक परिचालक तलव तथा सेवा प्रदायक संस्थाको लागि सहयोग	२११११	८१५०००.	४८००००.	११३०००.	२२२०००.	८१५०००.	१००.	
३	हार्डवेयर एण्ड सफ्टवेयर सपोर्ट	२२४१२	६०००००.		६०००००.		६०००००.	१००.	
४	नगरप्रोफाइल	२२५२२	१०००००.			१०००००.	१०००००.	१००.	
कुल जम्मा			१८७५०००.	४८००००.	८८२५००.	५१२५००.	१८७५०००.	१००.	
सामाजिक सुरक्षाकार्यक्रम									
७	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	२७१११	९,०२,०२,०००.००	२,७६,४८,४००.००	१,६०,१३,६००.००	३,७०,७६,६००.००	८,०७,३८,६००.००	८९.५१	९४,६३,४००.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११७

७. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय संचित कोष खातावाट भएको ट्रान्सफर खर्चको खातागत विवरणः

खाताको नाम	गत आव ०७३/७४ सम्मको बाँकी रकम	यस आ व ०७४/७५ मा प्राप्तरकम	प्रतिवेदनअवधिसम्म ट्रान्सफर भएको रकम	बाँकी रकम	कैफियत
ग ४ १ नेपाल सरकारवाट प्राप्त चालु अनुदान					
ग ४ १ संघीय सरकारवाट प्राप्त वित्तिय समानिकरणअनुदान (चालु खर्च)	०.००	३७२१६३०००.००	३७२१६३०००.००	०.००	
ग ४ १ संघीय सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदान (चालुखर्च)		१९३४०४०००.००	१९३४०४०००.००	०.००	
जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम रासामाजिक सुरक्षा(चालु खर्च)		९०२०२०००.००	९०२०२०००.००	०.००	
ग ४२ नेपाल सरकारवाट प्राप्त पुँजिगत अनुदान			०.००	०.००	
ग ४३ आन्तरिक आयवाट प्राप्त	२८८६५३८७.५९	२५०८१२५६.४३	५३९४६६४४.०२	०.००	
ग ४४ राजश्व बाँडफाँडवाट प्राप्त			०.००	०.००	
ग ४५ दातृ निकाय वा वैदेशिक			०.००	०.००	
गरीवसँगविश्वेश्वर कार्यक्रम		४२९०००.००	४२९०००.००	०.००	
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (चालुखर्च)		१२७५०००.००	१२७५०००.००	०.००	
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम(पुजिगत खर्च)		६०००००.००	६०००००.००	०.००	
साना सिँचाइ कार्यक्रम (पुजिगत खर्च)		२०१२६०००.००	२०१२६०००.००	०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११८

खाताको नाम	गत आव ०७३/७४ सम्मको बाँकी रकम	यस आ व ०७४/७५ मा प्राप्तरकम	प्रतिवेदनअवधिसम्म ट्रान्सफर भएको रकम	बाँकी रकम	कैफियत
स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम		३००००००.००	३००००००.००	०.००	
ग ४६ विविध खाता			०.००	०.००	
जम्मा	२८८६५३८७.५९	७०६२८०२५६.४३	७३५१४५६४४.०२	०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/११९

८. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा खर्च खाताको आम्दानी खर्चको खातागत विवरणः

सि न	खाताको नाम	जेष्ठ महिना सम्मको		असार महिनाको		असार महिनाको बाँकी	बाँकी रकममध्ये फिर्ता भएको	
		आम्दानी निकासा	खर्च	आम्दानीनिकासा	खर्च		रकम	
							कोष तर्फ	केन्द्रतर्फ
१	ग २ १ चालु खर्च खाता	३५८०१८०९७.०२	३२२६९०११३.६२	३६९७९५०९७.०२	३३९३७०२०९.४९	३०४२४८८७.५३	१७८५७९६२.१३	१२५६६९२५.४०
२	ग २ २ पुँजिगत खर्च खाता	३४१३१४६१०.	२४३६८६३११.	३६५३५०५४७.	३५३१७३४७३.	१२१७७०७४.००	१२१७७०७४.००	०.००
	जम्मा रु	६९९३३२७०७.०२	५६६३७६४२४.६२	७३५१४५६४४.०२	६९२५४३६८२.४९	४२६०१९६१.५३	३००३५०३६.१३	१२५६६९२५.४०

९. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको राजश्व वाँडफाँड तर्फको आम्दानी विवरण

आम्दानीकोशीर्षक	आ व ०७४/७५ को प्राप्तहुनुपर्ने कूल आम्दानी सभाले पासगरे बमोजिम	आ व ०७४/७५मा नगरपालिकामा प्राप्त रकम			आ व ०७४/७५सम्मको प्राप्त हुन बाँकी रकम			कैफियत
		गत विगतआव सम्मको	यस आ व को	जम्मा	गत विगत आव सम्मको	यस आ व को	जम्मा	
रजिष्ट्रेशन दस्तुर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
विद्युत रोयल्टी				०.००				
वन क्षेत्रको आय				०.००				
खानी रोयल्टी				०.००				
पर्यटन प्रवेश दस्तुर				०.००				
पर्वतारोहण रोयल्टी				०.००				
मध्यवर्ती क्षेत्रको आय				०.००				
जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२०

१०. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको शीर्षक गत आन्तरिक आम्दानी विवरण

आम्दानीको शीर्षक	आव २०७४/०७५ को प्राप्त हुनु पर्ने कुल आम्दानी (सभाले पास गरेबमोजिमको)	आ व ०७४/०७५मा नगरपालिकामा प्राप्त रकम			आ व ०७४/०७५मा नगरपालिकामा प्राप्त हुन बाँकी रकम		
		गत विगत आव सम्मको	यसआ व को	जम्मा	गतविगत आव सम्मको	यसआ व को	जम्मा
भुमिकर/मालपोत	१३५००००.		१६६८२११.९५	१६६८२११.९५		-३१८२११.९५	-३१८२११.९५
घरवहाल कर	५०००००.		२१७६९.	२१७६९.		४७८२३१.	४७८२३१.
वहाल विटौरी कर	५००००००.		६४०५२३८.	६४०५२३८.		-१४०५२३८.	-१४०५२३८.
सवारी साधन कर (सवारी दर्ता वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी कर)	१०००००.		४६५०.	४६५०.		९५३५०.	९५३५०.
पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	१७५०००००.		९७५५७०५.	९७५५७०५.		७७४४२९५.	७७४४२९५.
सिनेमा/डकुमेन्ट्री	१००००.			०.		१००००.	१००००.
अन्य मनोरञ्जन कर	२०००००.			०.		२०००००.	२०००००.
व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२००००००.		२९८२३५.	२९८२३५.		-९८२३५.	-९८२३५.
अन्य कर	२००००००.		१४४३६५.	१४४३६५.		५५६३५.	५५६३५.
अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	३१०००००.		३०१९५७४.	३०१९५७४.		८०४२६.	८०४२६.
नक्सापास दस्तुर	२०००००००.		२१४३२६६.९८	२१४३२६६.९८		-१४३२६६.९८	-१४३२६६.९८
प्रशासनिक दण्डजरिवाना र जफत	१०००००.			०.		१०००००.	१०००००.
अन्य राजस्व	३०००००००.		३०४८५६२९.०९	३०४८५६२९.०९		-४८५६२९.०९	-४८५६२९.०९
जम्मा रु	६०२६००००.		५३९४६६४४.०२	५३९४६६४४.०२		६३१३३५५.९८	६३१३३५५.९८

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२१

सोझै भुक्तानीको विवरणः

प्रकार	लाभान्वीत निकायको नाम	दाता परियोजनाको नाम	खर्च शीर्षक नं	खर्च शीर्षक	प्रकार	मुद्रा	वैदेशिक मुद्रामा रकम	नेपाली मुद्रामा रकम	कैफीयत
सोझै भुक्तानी	जिससको कार्यालय सिन्धुली (दुधौली नगरपालिका), सिन्धुली	साना सिंचाइ कार्यक्रम (स्वीटजरल्याण्ड ए.डि.सि.)	३६५८४४४	२९६११	सोझैभुक्तानी	नेपाली		९,०००,०००	

११. सम्पत्तिको विवरण: २०७४/०७५ को

आर्थिक वर्ष	वर्ग	निकाय	विवरण	एकाइ	कैफियत
२०७४/०७५	क		<u>जग्गा तथाभवन</u>		
			<u>भवन</u>		
			२ नं वडाकार्यालय	१ गोटा	
			६ नं. वडा कार्यालय	१ गोटा	
			११ नं वडाकार्यालय	१ गोटा	
			१४ नं वडा कार्यालय	१ गोटा	
			<u>जग्गा</u>		
			२ नं वडाकार्यालय	३ कठ्ठा	
			४ नं वडाकार्यालय	१ कठ्ठा	
			५ नं. वडाकार्यालय	३ कठ्ठा १०धुर	
			६ नं.वडाकार्यालय	३ कठ्ठा १४धुर	
			८ नं वडाकार्यालय	१ कठ्ठा	
			११ नं वडाकार्यालय	१ कठ्ठा	
			१३ नं वडाकार्यालय	१ कठ्ठा	
			१४ नं वडाकार्यालय	१ कठ्ठा	
	ख.		<u>कार्यालय उपकरण</u>		
			कम्प्युटर	२८ थान	
			प्रिन्टर	३७ थान	
			भ्याकुम क्लिनर	३ थान	
			टेलिफोन सेट	१४ थान	
			चेकराइटर	१ थान	
			फ्रिज	२ थान	
			टिभि	४ थान	
			इलोकट्रोनिक हाजिररजिष्टर	१६ थान	
			पंखा	३७ थान	
			एसी १ टन	५ थान	
			इन्टरकम सेट	१ थान	
			ल्याप्टप	११ थान	
			माइक्रोस्कोप	१ थान	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२३

आर्थिक वर्ष	वर्ग	निकाय	विवरण	एकाइ	कैफियत
			ठुलो फोटोकपी प्रिन्टर Canon	२ थान	
			मोवाईल सेट	२२ थान	
			स्टाण्ड फ्यान	१२ थान	
			डिजिटल क्यामरा	२ थान	
			डिस होम	३ थान	
			राउटर	३ थान	
			सोलार सेट	६ थान	
			व्याट्री	१० थान	
			इन्भटर	१ थान	
			प्रिजम	३ थान	
			टेलिस्कोप एलाइट	२ थान	
			लमिनियस होमयुपियस	२ थान	
			प्रोजेक्टर	१ थान	
			बुफर सेट	१ थान	
			सिसि टी भी १२ क्यामरासहीत	१ थान	
			माइक्रोस्कोप	२ थान	
			मि मिडिया नो६ ४मोवाइल	१ थान	
			जिओ म्याक्स अटो लेभल	१ थान	
			जिओ म्याक्स जि पिएस	१ थान	
			मोनिटर डेल २४ इन्च	१ थान	
			पैडल थ्रेसर	१ थान	
			ग्रमिण जि पि एस	१ थान	
			अटो क्लेभ मेसिन	१ थान	
			हिटर	१ थान	
			ठेला गाडा	१२ थान	
			अटोलेवल मेसिन	१ थान	
			यामाहा मिक्चर एम्प्लिफायर	१ थान	
			अक्सिजन सिलिन्डर	१ थान	
			कलोमिटर	२ थान	
			क्यास्ट्रेटर २३ र	१४ थान	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२४

आर्थिक वर्ष	वर्ग	निकाय	विवरण	एकाइ	कैफियत
			३५ सेन्टिमिटर		
			पावर कन्ट्रोलर	१ थान	
			इन्कुभेटर	१ थान	
	ग.		<u>सवारी साधन</u>		
			डबल क्याप पिकअप भ्यान	३ थान	
			मोटर साइकल	२३ थान	
			ट्रिपर	१ थान	
			ट्रयाक्टर	१ थान	
			साइकल	७ थान	
	घ.		<u>मेसिनरी उपकरणहरू</u>		
			जेनरेटर	१ थान	
	ड.		<u>अभौतिक सम्पति</u>		
			<u>फर्निचर तथा अन्य</u>		
			१. ग्लास डोर	२५ थान	
			२. दराज	४० थान	
			३. काठको दराज	२ थान	
			४. प्लास्टिक कुर्सी र काठको कुर्सी	१५१ थान	
			५. अफिस कुर्सी	६० थान	
			६. ग्रेसिटर कुर्सी	६ थान	
			७ टेबल सबै प्रकारका	१०४ थान	
			८. डायनीङ टेबल ४ कुर्सी सहित	१ थान	
			९. सोफासेट सबै प्रकारका	२४ थान	
			१०. खाट	५ थान	
			११. टिनको बाकस	१ थान	
			१२. च्याक सम्पूर्ण	१६ थान	
			१३. ग्याससिलिन्डर	५ थान	
			१४ ग्याँस चुलो	५ थान	
			१५. काठको बेन्च	५ थान	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२५

आर्थिक वर्ष	वर्ग	निकाय	विवरण	एकाइ	कैफियत
			१६ पलङ्ग	३ थान	
			१७. हस्पिटल वेड	१० थान	
			१८. रोष्टम काठको	१ थान	
			१९. काउन्टिङ च्याम्बर	१ थान	
			२०. पानस	१ थान	
			२१. सुझाव पेटीका	२ थान	
			२२. सुचना पार्टी	१ थान	
			२३.सावेल	१२ थान	
			२४. गैची	१२ थान	
			२५. हम्मर	६ थान	

१२. आर्थिकवर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक आय व्यय विवरण

गतवर्ष अनुमानित रकम रु	गत वर्ष वास्तविक रकम रु	आय शीर्षक	यस वर्ष अनुमानितरकम रु	यस वर्ष वास्तविक रकम रु	गत वर्ष रकम रु	व्यय शीर्षक	स्वीकृत बजेट	खर्च रु
		शुरुमौज्दात				चालु खर्च	३५६४१२४६०.	३३९३७०२०९.४९
		वैकमौज्दात र	२८८२७७४७.५९	२८८२७७४७.५९		पूजिगतखर्च	३९२८५१५४०.	३५३१७३४७३.
		नगदमौज्दात	३७६४०.००	३७६४०.००		जम्मा	७४९२६४०००.०	६९२५४३६८२.४९
		आन्तरिकश्रोत				पेशकी		
		११३१४भुमिकर/मालपोत	१३५००००.	१६६८२११.९५		सञ्चालन खर्च तर्फ		०.००
		११३२१घरवहाल कर	५०००००.	२१,७६९.००		कार्यक्रम खर्च तर्फ		१७१३५००.
		११३२२वहाल विटौरी कर	५००००००.	६४०५२३८.		सापटी		०.००
		११४५१सवारी साधन कर (सवारी दर्ता वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी कर)	१०००००.	४,६५०.००		मौज्दात		
		११४५२पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	१७५०००००.	९७५५७०५.		वैक मौज्दात		३००३५०३६.१३
		११४७१सिनेमा/डकुमेन्ट्री	१०,०००.००			नगद मौज्दात		०.००
		११४७३अन्य मनोरञ्जन कर	२०००००.			संघीय सरकार फिर्ता		१२५६६९२५.४०
		११६१३व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२०००००.	२९८२३५.				
		११६९१अन्य कर	२०००००.	१४४३६५.				
		१४२१९अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	३१०००००.	३०१९५७४.				
		१४२४२नक्सापास दस्तुर	२००००००.	२१४३२६६.९८				
		१४३१२प्रशासनिक दण्डजरिवाना र जफत	१००००००.					
		१४५२९अन्य राजस्व	११३४६१२.४१	१६२०२४१.५				
		बाह्यश्रोत						

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२७

गतवर्ष अनुमानित रकम रु	गत वर्ष वास्तविक रकम रु	आय शीर्षक	यस वर्ष अनुमानितरकम रु	यस वर्ष वास्तविक रकम रु	गत वर्ष रकम रु	व्यय शीर्षक	स्वीकृत बजेट	खर्च रु
		संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानिकरण अनुदान (चालु खर्च)	३७२१६३०००.००	३७२१६३०००.००				
		संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान (चालु खर्च)	१९६७०९०००.००	१९३४०४०००.००				
		जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा(चालुखर्च)	९०२०२०००.००	९०२०२०००.००				
		गरीवसँग विद्येधर कार्यक्रम	४२९०००.००	४२९०००.००				
		स्थानीय शासन तथा सामुदायिकविकास कार्यक्रम (चालु खर्च)	१२७५०००.००	१२७५०००.००				
		स्थानीय शासन तथा सामुदायिकविकास कार्यक्रम (पुजिगत खर्च)	६०००००.००	६०००००.००				
		साना सिंचाइ कार्यक्रम (पुजिगतखर्च)	२४६४९०००.००	२०१२६०००.००				
		स्थानीय यातायात पूर्वाधारक्षेत्रगत कार्यक्रम	३००००००.००	३००००००.००				
		जम्मा रु	७४९२८७०००.००	७३५१४५६४४.०२				

१३ वेरुजुको विवरणः

सि न	व उ शी न	आ व०७३/७४ सम्मको बेरुजु				जम्मा	आ व०७४/७५ मा फछर्योट				जम्मा
		नियमित गर्ने	असुल	पेशकी	अन्य		नियमित गर्ने	असुल	पेशकी	अन्य	
१	३६५८१७३	१४५५४०००.००				१४५५४०००.००	१४५५४०००.००				१४५५४०००.००
	३६५०१५३		२९००००.००			२९००००.००		२९००००.००			२९००००.००
	३६५८०३३	१९६४७६६.३७	१२३२४०.००			२०८८००६.३७	१९६४७६६.३७	१२३२४०.००			२०८८००६.३७
						०.००					०.००
						०.००					०.००
	जम्मा	१६५१८७६६.३७	४१३२४०.००	०.००	०.००	१६९३२००६.३७	१६५१८७६६.३७	४१३२४०.००	०.००	०.००	१६९३२००६.३७

नोट माथि उल्लेख वेरुजु सवै केन्द्रिय अनुदान तर्फको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२८

१४. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ खर्च शीर्षकगत वार्षिक खर्चको फाँटवारी

सि.नं.	२०७५ साल असारमहिना को खर्च	२०७५ साल असारमहिना सम्मको निकास	खर्च संकेत नं.	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	२०७५ साल असारमहिना सम्मको खर्च	बजेट बाँकी	निकास बाँकी
१	२९,६५,४३६.६३	३,६०,९७,८७५.९९	२११११	पारिश्रमिककर्मचारी	३,६१,३४,९६०.००	३,६०,९७,८७५.९९	३७,०८४.०१	
२	१,३८,६३०.००	५१,०८,०००.००	२१११२	पारिश्रमिकपदाधिकारी	५१,२९,५००.००	५१,०८,०००.००	२१,५००.००	
३	२,८८,५००.००	२१,४५,०००.००	२११२१	पोशाक	२२,५८,०००.००	२१,४५,०००.००	१,१३,०००.००	
४			२११२३	औषधीउपचार खर्च	५०,०००.००		५०,०००.००	
५		४,००,०००.००	२११३१	स्थानीयभत्ता	४,००,०००.००	४,००,०००.००		
६	५५,६७७.००	९,७१,६३७.००	२११३२	महंगीभत्ता	९,७२,०००.००	९,७१,६३७.००	३६३.	
७		१,१०,०००.००	२११३३	फिल्डभत्ता	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००		
८	३,३४,५०१.००	१५,५०,९२८.५०	२११३९	अन्यभत्ता	१६,१०,०००.००	१५,५०,९२८.५०	५९,०७१.५०	
९	२,७४,३१७.००	३१,९४,४१७.००	२११४१	पदाधिकारीवैठक भत्ता	३२,००,०००.००	३१,९४,४१७.००	५,५८३.००	
१०	२१,६००.००	१०,९५,७८४.००	२११४२	पदाधिकारीअन्य सुविधा	१५,२०,०००.००	१०,९५,७८४.००	४,२४,२१६.००	
११		२१,००,०००.००	२१२१४	कर्मचारीकल्याण कोष	२१,००,०००.००	२१,००,०००.००		
१२	२,२३,०५७.००	३,७७,८२८.००	२२१११	पानीतया बिजुली	४,१२,०००.००	३,७७,८२८.००	३४,१७२.००	
१३		४,०२,०००.००	२२११२	संचारमहसुल	४,०२,०००.००	४,०२,०००.००		
१४			२२२२१	मेशिनरीतया औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च				
१५	२७,०२४.००	१२,९९,४४८.००	२२२९१	अन्यसम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	१३,००,०००.००	१२,९९,४४८.००	५५२.	
१६	२४,५८०.००	५३,३२,१७३.००	२२३११	मसलन्दतथा कार्यालय सामग्री	५३,३४,०००.००	५३,३२,१७३.००	१,८२७.००	
१७	३७,२९,२७६.००	६०,८८,६३१.००	२२३१३	पुस्तकतया सामग्री खर्च	९०,२२,०००.००	६०,८८,६३१.००	२९,३३,३६९.००	
१८	७,३५,५८४.००	१६,९९,९३४.००	२२३१४	इन्धन - अन्य प्रयोजन	१७,००,०००.००	१६,९९,९३४.००	६६.	
१९	३,१३,३००.००	१०,५४,०००.००	२२३१९	अन्यकार्यालय संचालन खर्च	११,००,०००.००	१०,५४,०००.००	४६,०००.००	
२०	२२,९७,२५०.४०	४८,६४,००६.४०	२२४११	सेवार परामर्श खर्च	५०,००,०००.००	४८,६४,००६.४०	१,३५,९९३.६०	
२१		६,००,०००.००	२२४१२	सूचनाप्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	६,००,०००.००	६,००,०००.००		
२२	१,८४,९८६.२४	१४,९७,०००.००	२२४१९	अन्यसेवा शुल्क	१४,९७,०००.००	१४,९७,०००.००		

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१२९

सि.नं.	२०७५ साल असारमहिना को खर्च	२०७५ साल असारमहिना सम्मको निकास	खर्च संकेत नं.	खर्च शीर्षक	वार्षिक बजेट	२०७५ साल असारमहिना सम्मको खर्च	बजेट बाँकी	निकास बाँकी
२३	(२,२९,२१३.४०)	१५,२८,६३,८४३.६०	२२५१२	सीपविकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	१५,६३,१६,०००.००	१५,२८,६३,८४३.६०	३४,५२,१५६.४०	
२४	४६,९२,३०४.००	२,२६,९७,९८०.००	२२५२२	कार्यक्रमखर्च	२,२८,७०,०००.००	२,२६,९७,९८०.००	१,७२,०२०.००	
२५	२,०००.००	२,०००.००	२२६११	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२,०००.००	२,०००.००		
२६	२,१५,७५०.००	३७,२१,२२४.००	२२६१२	भ्रमणखर्च	३८,१०,०००.००	३७,२१,२२४.००	८८,७७६.००	
२७		६,५३,२९९.००	२२७११	विविधखर्च	६,५४,०००.००	६,५३,२९९.००	७०१.	
२८	२,००,०००.००	२,००,०००.००	२६४१३	अन्यसंस्थालाई अनुदान सःशर्त	२,००,०००.००	२,००,०००.००		
२९	(२,३३,४००.००)	८,०७,३८,६००.००	२७१११	सामाजिकसुरक्षा	९,०२,०२,०००.००	८,०७,३८,६००.००	९४,६३,४००.००	
३०	१,५५,०००.००	६,५०,०००.००	२७२१९	अन्यसामाजिक सहायता	६,५०,०००.००	६,५०,०००.००		
३१	१०,०००.००	१०,०००.००	२८१४२	घरभाडा	१०,०००.००	१०,०००.००		
३२	२,५३,९३६.००	१८,४४,६००.००	२८९११	भैपरीआउने चालु खर्च	१८,४७,०००.००	१८,४४,६००.००	२,४००.००	
३३	१,४०,०६,६६६.००	२,८१,८५,५४८.००	३१११२	भवननिर्माण	३,२१,४२,४७०.००	२,८१,८५,५४८.००	३९,५६,९२२.००	
३४	११,५०,०००.००	२७,००,०००.००	३१११३	निर्मितभवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	२७,८०,०००.००	२७,००,०००.००	८०,०००.००	
३५	५,८५,०००.००	४३,६७,१४५.००	३१११५	फर्निचरतथा फिक्चर्स	४४,४२,०००.००	४३,६७,१४५.००	७४,८५५.००	
३६		१,७७,६०,०००.००	३११२१	सवारीसाधन	१,७७,६०,०००.००	१,७७,६०,०००.००		
३७		२५,३०,०००.००	३११२२	मेशिनरीतथा औजार	२५,३०,०००.००	२५,३०,०००.००		
३८	१९,९३,९६०.००	३४,१२,४९७.००	३११३१	पशुधनतथा वागवानी विकास खर्च	३६,६८,०००.००	३४,१२,४९७.००	२,५५,५०३.००	
३९	२,००,०००.००	२,००,०००.००	३११४१	सुरक्षाउपकरण प्रसि खर्च	२,००,०००.००	२,००,०००.००		
४०	२,१७,६३,८२३.००	१०,९०,०६,३४५.००	३११५१	सडकतथा पुल निर्माण	१२,३५,०६,८३८.००	१०,९०,०६,३४५.००	१,४५,००,४९३.००	
४१	१,०३,७१,११४.००	२,४५,४०,३७५.००	३११५३	विद्युतसंरचना निर्माण	२,४६,०२,८५९.००	२,४५,४०,३७५.००	६२,४८४.००	
४२	१,०४,४४,२२०.००	२,२७,९९,१३२.००	३११५४	तटबन्धतथा बाँध निर्माण	२,३१,५३,०००.००	२,२७,९९,१३२.००	३,५३,८६८.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३०

सि.नं.	२०७५ साल असारमहिना को खर्च	२०७५ साल असारमहिना सम्मको निकास	खर्च संकेत नं.	खर्च शीर्षक	बार्षिक बजेट	२०७५ साल असारमहिना सम्मको खर्च	बजेट बाँकी	निकास बाँकी
४३	१,१०,७०,४४१.००	२,७१,७३,०१६.००	३११५५	सिंचाईसंरचना निर्माण	४,०५,९४,०००.००	२,७१,७३,०१६.००	१,३४,२०,९८४.००	
४४	९७,५७,३६१.००	३,१३,२५,४३१.००	३११५६	खानेपानीसंरचना निर्माण	३,४१,००,०००.००	३,१३,२५,४३१.००	२७,७४,५६९.००	
४५	९,६०,०००.००	१०,३०,०००.००	३११५७	वनतया बातावरण संरक्षण	१०,३०,०००.००	१०,३०,०००.००		
४६	५०,३७,६३३.००	५५,३७,६३३.००	३११५८	सरसफाईसंरचना निर्माण	५५,४१,४४८.००	५५,३७,६३३.००	३,८१५.००	
४७	६०,४९,४५८.००	१,७५,०५,४४१.००	३११५९	अन्यसार्वजनिक निर्माण	१,८८,४६,५९०.००	१,७५,०५,४४१.००	१३,४१,१४९.००	
४८	१,४१,३४,९५८.००	३,२८,५०,५६२.००	३११७१	पूँजीगतसुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	३,५२,६४,३३५.००	३,२८,५०,५६२.००	२४,१३,७७३.००	
४९	२,००,०००.००	२५,६९,६९०.००	३११७२	पूँजीगतअनुसन्धान तथा परामर्श	२७,००,०००.००	२५,६९,६९०.००	१,३०,३१०.००	
५०		१,२५,२०,०००.००	३१४११	जग्गाप्राप्ति	१,२५,२०,०००.००	१,२५,२०,०००.००		
५१	१७,६२,५२८.००	७१,६०,६५८.००	३१५११	भैपरीआउने पूँजीगत	७४,७०,०००.००	७१,६०,६५८.००	३,०९,३४२.००	
	१२,६१,६७,२५७.८७	६९,२५,४३,६८२.४९		जम्मा	७४,९२,६४,०००.००	६९,२५,४३,६८२.४९	५,६७,२०,३१७.५१	
कोषकोअवस्था								
	बैंकनाम : राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड/राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड				खातानं.: १०६०३०२०१६११०/१०६०३०२०२६२१०			
	जम्मा निकास : ६९,२५,४३,६८२.४९				बैंक मौज्दात :			
	जम्मा खर्च : ६९,२५,४३,६८२.४९				नगदमौज्दात:			
	खर्चमध्ये पेस्की बाँकी				भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व :			
	म्याद ननाघेको :				जम्मा:			
	म्यादनाघेको : १७,१३,५००.००							
	पेशकी कटाई बाँकी खर्च : ६९,०८,३०,१८२.४९							

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३१

१५. आ.व. २०७४/०७५ को धरौटीको विवरण:

सिन	विवरण	ग ३समुहको रकम रु
१	आम्दानी	
	गत आ व सम्मको जिम्मेवारी सारेको	०
	चालू आ व को	७३५२००
	जम्मा	७३५२००
२	खर्च	
	सदर स्याहा	०
	फिर्ता	१५४०००
	जम्मा	१५४०००
३	श्रेस्ता अनुसार बाँकी	
	नगद रु	०
	बैंकमा रु	५८१२००
	जम्मा	५८१२००
४	बैंक अनुसार बाँकी	५८१२००
५	फरक रकम ३-४	०
६	फरक पर्नाको कारण	फरक नभएको
७	धरौटी खातानं	१०६०३०३००७११०
८	खाता रहेकोबैंक	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिन्धुली

१६. २०७४/०७५ मा संचालन भएका योजनाहरूको लाभान्वित जनसंख्या, मिति र खर्च रकम सहितको विवरणः

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपने मिति					
१	ग्यावलिङ्गकुस्रहा देखी कर्था सडक स्तरउन्नती	९९८४०.००		९९८४०.००	२०७५/०६/०७	०७५/५/१२	०७५/५/१२	९९८४०.००	९९८४०.००		
२	हर्षाहीसिचाइकुलो मर्मत उ.स	३८८५७७.०५	१०९०९०.००	५२३५१२.९५	०७५/५/९	०७५/५/३०	०७५/५/२९	५०९०९०.००	३८५५७७.००	१०००.००	
३	दन्. वडा कार्यालय मर्मत	९७६३४.४१		९७६३४.४१	०७५/५/२२	०७५/६/१२	०७५/३/१२	९७६३४.१०	९६४७०.००	२३२७.००	
४	डौडाटोलबाटो मर्मत उपभोक्ता समिति	१५०२००.००	०.००	१५००००.००	०७५/६/३०	०७५/६/३०	०७५/७/१३	१२४८००.००	१२४८००.००	१०००.००	
५	वैकल्पिकराजमार्ग रातमाटे हुरपुर	२४०००.००		२४०००.००	०७५/६/९	०७५/६/१०	०७५/६/१०	२४०००.००	२४०००.००		
६	दुधौलीखोक्सा सडक स्तरोन्ती तथा तावा खोलामा ह्युपाईप निर्माण उ.स	५०००००.००	१२५०००.००	६२५१८२.१०	०७५/७/१६	०७५/८/१६	०७५/१२/८	६२९७१७.००	५०००००.००	५०००.००	
७	बटाहादेखी तावा खोला बाटो मर्मत उ.स.	७८५३८.००	०.००	७८५३८.००	०७५/६/३०	०७५/७/३०	०७५/७/३०	७८३३८.००	७८३३८.००	१६५०.००	
८	तिनकुनेदेखी कल्ले स्कुल सम्म बाटो मर्मत	१२५२८०.००	०.००	१२५२८०.००	०७५/७/१५	०७५/८/३०	०७५/७/२७	१२८४८०.००	१२८२००.००	६००.००	
९	मध्यक्षेत्रिय तल्लिम केन्द्र सभाहल निर्माण उ.स	२००००००.००	५०१५७८.००	२५०१५७८.००	०७५/६/३०	०७५/१२/३०	०७५/१२/२९	२५०३४१८.००	२००००००.००	६०००.००	
१०	सनिवारेउवाइन बन्दिपुर सडक अन्तरगत चुरेमा बाटो निर्माण	१५००००.००	३७०८७.५४	१८७०८७.५४	०७५/७/२२	०७५/९/२७	०७५/७/२५	१८८००६.२०	१५००००.००	९०.००	
११	हर्षाहीबाहुन टोल खानेपानी उ.स	३०००००.००	७५०००.००	३७६८००.००	०७५/८/१०	०७५/१०/१०	०७५/९/२	३७६८००.००	३०००००.००	३००.००	
१२	दनुवारीहर्षाही टोल खानेपानी उ.स.	४०००००.००	१०००००.००	५०१४००.००	०७५/८/१०	०७५/१०/१०	०७५/९/२	५०१४००.००	४०००००.००	३००.००	
१३	पर्षाहीतल्लोटोल खानेपानी	३०००००.००	७५०००.००	३७६८००.००	०७५/८/१०	०७५/१०/१०	०७५/९/२	३७६८००.००	३०००००.००	३००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३३

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	उ.स.										
१४	शनिचरेवसपार्क निर्माण उ.स	७०००००.००	१७५०००.००	८७५३८८.०१	०७४/७/१४	०७४/९/१७	०७४/९/४	८७८६११.०२	७०००००.००	१५०.००	
१५	रतनपुरवावाधाम सडक मर्मत सम्हार उ.स	८२०००.००	२०५००.००	१०२६८४.५६	०७४/५/१२	०७४/५/३०	०७४/९/१४	१०३९२३.१०	८२०००.००		
१६	हेलिप्याड नजिक सामुदायिक भवन निर्माण उ.स	४०००००.००	१०००००.००	५००१७९.२७	०७४/८/१४	०७४/१०/१५	०७४/९/९	५०९६८९.७३	४०००००.००	६१००.००	
१७	जगाडीखानेपानी निर्माण	५००००.००	१२५००.००	६३१४६.३९	०७४/९/१२	०७४/११/१५	०७४/११/१५	०७४/११/२२	६३०९५.४७	५००००.००	
१८	मैनीखेल मैदान तथा घेरावेरा	३०००००.००	७६६२६.००	३७६७२६.००	०७४/८/२७	०७४/९/५		३७९२३७.००	३०००००.००	१३०.००	
१९	पिडीवासझाक्रीटार डुम्रेसडक स्तरोन्नती	५००००००.००	१२५००००.००	६२५००००.००							
२०	विचित्राकमला दोभान सिचाईकुलो निर्माण उ.स.	२०००००.००	५५३७२.४०	२५५३७२.४०	०७४/९/१०	०७४/१०/१५	०७४/९/३०	२५५३७२.४०	२०००००.००	११६.००	
२१	युवाकाम धेनु गाई तथा भैसी फर्म	८००००.००	२०१२३.६९	१०११२३.६९	०७४/९/१२	०७४/९/२२	०७४/९/२२	११९१२३.८६	८००००.००	१.००	
२२	फेदीखोला गोपाले सडक निर्माण उ.स.	५०००००.००	१३०१०१.००	६३०१०१.००	०७४/९/१३	०७४/१०/१३	०७४/१०/१३	६३०१०१.०९	५०००००.००	९००.००	
२३	लहरेनीआँपभन्ज्याङ्ग सडक निर्माण उ.स	५०००००.००	१२७७०६.५०	६२७७०६.५०	०७४/९/१	०७४/११/१	०७४/१०/१२	६२७७०६.५०	५०००००.००	७५.००	
२४	अधुरोजनजाती भवन निर्माण उ. स.	३०००००.००	७५०००.००	३७५०८२.००	०७४/८/८	०७४/१२/१५		१५४५४८.००	१५४५४८.००		
२५	रामनारायणचोक देखी पाखाटोल कुनाही बाढीगाउँ सम्म बाटो मर्मत	२२५६०५.७४	५६४०१.४४	२८२००७.१८	०७४/९/१३	०७४/१२/१५	०७४/१०/४	२२५७१४.००	२२५७१४.००	६०००.००	
२६	अधुरोमहिला भवन खिरियानी निर्माण उ.स.	१५००००.००	३७५००.००	१८७८९८.३९	०७४/९/२१	०७४/११/५	०७४/१०/५	१८८९६९.५०	१५००००.००	१०००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३४

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
२७	उ.मा.वि.हुँदै दिवारनी थान हुँदै पंगल कुमारको घर नजिक मुल सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण उ.स	८०००००.००	२०७४७३.००	१००७४७३.१०	०७४/९/१७	०७४/१०/२०	०७४/१०/१०	१००७८१७.००	८०००००.००	४००.००	
२८	रामविलास कुमारको घरबाट खिरियानी हुँदै कमला पुल सम्म बाटो स्तरोन्नती	५०००००.००	१२५०३५.२३	६२५०३५.२२	०७४/७/१२/	०७४/१०/३०	०७४/१०/५	६३९११५.००	५०००००.००		
२९	शनिचौरेखेलमैदान उ.स	२०००००.००	५११३६.३०	२५११३६.३०	०७४/८/४	०७४/११/११	०७४/१०/०२	२५११३६.३०	२०००००.००	१५३.००	
३०	तुलसीप्रावि बाट धमलाटोल हुँदै माझीटोल सडक ग्राभेल उ.स.	२०००००.००	५०८८०.००	२५०८८०.००	०७४/९/१६	०७४/१०/१६	०७४/९/२७	२५१२००.००	२०००००.००	२२५.००	
३१	जगाडीघनसरी सडक स्तरोन्नती उ.स.	५०००००.००	१२६३७३.५०	६२६३७३.५०	०७४/९/१०	०७४/११/१५	०७४/१०/१५	६२६९५१.३०	५०००००.००	११०००.००	
३२	थोत्रीसिचाइकुलोमर्मत उ.स	५०००००.००	१३२७६.१८	६३२७६.१८	०७४/९/१५	०७४/१०/१		६३२७६.१८	५०००००.००	१०२.००	
३३	हर्षाहीजगाडी सडक निर्माण उ.स	५०००००.००	१२५०८१.५०	६२५०८१.५०	०७४/८/२८	०७४/१०/१५	०७४/९/२९	६५५२१७.५०	५०००००.००	५६५.००	
३४	हर्षाहीभताही सडक निर्माण उ. स.	५०००००.००	१२५०९१.५०	६२५०९१.१०	०७४/८/२८	०७४/१०/१५	०७४/९/२९	६२५०९८.१०	५०००००.००	१०८४.००	
३५	कमलाखोलामा ह्यूमपाईप हाली अस्थायी पुल निर्माण उ.स	३६१३१६.००	९०३२९.९६	४५१६४५.९६	०७४/१०/९	०७४/११/१५	०७४/१०/२०	४६६२७७.१४	३६१३१६.००	३००००.००	
३६	माविरातमाटे सडक ग्राभेल उ.स.	२०००००.००	५०४१६.७१	२५०४१६.७१	०७४/९/१४	०७४/९/२८	०७४/१०/१५	३०७६७३.५०	२०००००.००	१५००.००	
३७	रातमाटेकुल देखी बन्नी कटुवालको घर हुँदै चेत बहादुर काकी टोल सम्म सडकविस्तार	५०००००.००	१४२७१.३७	६४२७१.३७	०७४/९/१९	०७४/९/२५	०७४/९/२५	६४२७१.३७	५०००००.००	१५०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३५

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
३८	मानवधर्म सेवा आश्रम मर्मत	१००००.००	२५३७७.४२	१२५३७७.४२	०७४/९/१	०७४/९/२९	०७४/९/२९	१२५३७७.४२	१००००.००	१६८.००	
३९	बाढीगाउँ विच गाउँ निर्माण उ.स.	६००००.००	१६५८९.६२	७६५८९.६२	०७४/९/१२	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	७७१२६.०९	६००००.००		
४०	सामाजिकक्लव सहयोग सामाग्री	१०००००.००	०.००	१०००००.००	०७४/८/५	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	१०००००.००	१०००००.००		
४१	लखनपुरकुलो मर्मत सुधार उ.स.	४०००००.००	११२५४०.५०	५१२५४०.५०	०७४/१०/५	०७४/१२/१५	०७४/१०/२०	५१२५४०.५०	४०००००.००	६१००.००	
४२	भोल्लेनीसडक मर्मत तथा निर्माण उ.स.	८०००००.००	२०००००.००	१०२२९३१.१५	०७४/९/५	०७४/११/१५	०७४/११/१५	१०२२९३१.१५	८०००००.००	१५०.००	
४३	बर्गौँडा कमला सडक निर्माण उ.स.	११०००००.००	३४५२५३.२२	१४४५२५३.३२	०७४/९/१०	०७४/१०/२५	०७४/१०/२६	१३८६९२३.४०	११०००००.००	१०००.००	
४४	जलकेनीतिन चम्के हत्यते सडक उ.स.	३०००००.००	७५५९४.५०	३७५५९४.५०	०७४/९/११	०७४/११/१०	०७४/११/१०	३७५५९४.४५	३०००००.००	१०००.००	
४५	तल्लोभलुवाही बाटो ग्राभेल उ. स.	६०००००.००	१५२४४३.००	७५२४४३.००	०७४/७/१८	०७४/१०/१८	०७४/१०/१८	७५२४४३.००	६०००००.००		
४६	प्रशुतीगृह भवन निर्माण उ.स.	१००००००.००	२५०३८९.००	१२५०३८९.००	०७४/६/७	०७४/११/१५	०७४/१०/२५	१२५२०४३.००	१००००००.००		
४७	कमलानदिमा अस्थायी ह्युम पाईप	१०३३८५.००	०.००	१०३३८५.००	०७४/८/१६	०७४/९/१६	०७४/१०/२८	११७१८८.००	१००२८३.००		
४८	लक्ष्मीनारायण योग साधना केन्द्र	५०००००.००	१२५८९३.००	६२५८९३.००	०७४/६/५	०७४/११/५	०७४/१०/२८	६२८१६४.६०	५०००००.००		
४९	माइलाविक टोलदेखी परियारटोल जाने सडक ग्राभेल उ.स.	१०००००.००	२५६५९.१०	१२५६५९.१०	०७४/९/१०	०७४/१०/१०	०७४/१०/१०	१५४२७१.५०	१०००००.००		
५०	तुलसीप्रावि छेउमा ढ्याग्रे खोलामा पुल निर्माण उ.स.	२०००००.००	५१८७५.६०	२५१८७५.६०	०७४/९/१४	०७४/११/१३	०७४/१०/२८	२५२६२९.९०	२०००००.००		
५१	कमलाराईगुनमायाटोल इनार निर्माण उ.स.	१२००००.००	३०७१५.१०	१५०७१५.३०	०७४/८/४	११/२५/०७४	०७४/१०/२८	१५५०२२.३०	१२००००.००	५१.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३६

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
५२	डाँडाटोलगैरी सनिचौतारो बाटो निर्माण उ.स	१०००००.००	२५२१६.३०	१२५२१६.३०	०७४/९/२२	०७४/१०/१०	०७४/१०/१०	१२५२१६.३०	१०००००.००	५००.००	
५३	सनिचौतारोखमारे गौही सडक मर्मत	३०००००.००	७५१७५.००	३७५१७५.००	०७४/९/१३	०७४/१०/२५	०७४/१०/२५	३७५१७५.००	३०००००.००	३००.००	
५४	तल्लोबंका तोवाहाटोल कमला बाटो मर्मत	६०००००.००	१५५२८९.९०	७५५२८९.९०	०७४/९/२४	०७४/१०/२४	०७४/१०/२४	७५५२८९.९०	६०००००.००	१०८५.००	
५५	तल्लोबंका मन्दिर देखी बंकाडाँडा सडक मर्मत उ. स	५०००००.००	१२५५१३.१०	६२५५१३.१०	०७४/९/२०	०७४/१०/२०	०७४/१०/२०	६२५५१३.१०	५०००००.००	९८८.००	
५६	अनाथबालबालिका आश्रम शौचालय निर्माण उ.स.	१५००००.००	३७५३३.८०	१८७५३३.८०	०७४/८/१४	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	१८७५३३.८०	१५००००.००	१८.००	
५७	पहाडीटोलनयाँ इनार निर्माण उ.स.	१२००००.००	३१७३२.३०	१५१७३२.३७	०७४/८/२२	०७४/११/२७	०७४/११/२७	१२५२६०६.६०	१२००००.००	७२.००	
५८	युवायुवति स्वरोजगार डकमी तालिम	२०००००.००	०.००	२०००००.००	०७४/७/१४	०७४/२/१२	०७४/१०/२१	२०००००.००	२०००००.००	३०.००	
५९	कपिलदाहालटोल खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२५३८०.२०	१२५३८०.२०	०७४/७/१५	०७४/८/३०	०७४/१०/२८	१२५३८.२०	१०००००.००		
६०	हर्षाहीवसनिया सडक निर्माण उ.स.	५०००००.००	१२५०७२.८१	६२५०७२.८१	०७४/७/२७	०७४/११/२०	०७४/१०/२०	६२५०७२.८१	५०००००.००		
६१	जगाडीचिसापानी गोदार सडक निर्माण	२०००००.००	५००१६.५०	२५००१६.५०	०७४/९/२०	०७४/११/२५	०७४/१०/२३	२५७९२३.८०	२०००००.००		
६२	मंगलपुरदनुवारी गाउँ देखी निमावि मंगलपुर हुँदै माथिल्लो दमार जोड्ने सडक ग्राभेल	१०००००.००	२५६५९.३०	१२५६५९.३०	०७४/९/२७	०७४/१०/२७	०७४/१०/२६	१५४२७९.३०	१०००००.००	१०४.००	
६३	मंगलपुरचोक देखी कमला नदी सम्म सडक	१०००००.००	२५६५९.३०	१२५६५९.३०	०७४/९/२७	०७४/१०/२७	०७४/१०/२६	१५४२७९.२०	१०००००.००	२१२.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३७

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चकरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
६४	कमलाबहुमुखी क्याम्पस ल्याब सुधार तथा पुस्तकालय सुधार	३०००००.००	७५०००.००	३७५०००.००	०७४/९/११	०७४/११/१५	०७४/१/२	३७५०००.००	३०००००.००	२४०.००	
६५	पतियानीकमलानदी नियन्त्रण उ.स	७०००००.००	१७५०९१.४०	८७५०९१.४०	०७४/६/३०	०७४/१२/३०	०७४/११/३	८८०४६९.५४	७०००००.००	६०००.००	
६६	माथिल्लोसालघारीबाट देवदह मुलसडक बाटो विस्तार उ.स.	१५००००.००	३७९७७.४७	१८७९७७.४७	०७४/१०/२	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	१९०९७७.४६	१५००००.००	४५०.००	
६७	जितवहादुर काकीटोल मुलकुलो मर्मत	१०००००.००	२५४८०.३५	१२५४८०.३५	०७४/९/३०	१०/३०/२०७४	०७४/१०/९	१२७८००.६६	१०००००.००	११५.००	
६८	कर्याखोला लालभिती नियन्त्रण उ. स.	१५००००.००	३७६००.५०	१८७६००.५०	०७४/९/१	०७४/९/१५	०७४/९/१५	१९१९१४.००	१५००००.००		
६९	फेदीझो.पु. तल माथी संरक्षण तथा बाटो विस्तार उ.स.	२०००००.००	५२०६५.४७	२५२०६५.४७	०७४/९/२५	०७४/११/१०	०७४/१०/२०	२५७००९.२०	२०००००.००	१०००.००	
७०	लिलबहादुर काकी टोल सिचाइकुलो मर्मत उ.स.	१५००००.००	३९४८३.३१	१८९४८३.३१	०७४/९/३०	०७४/१०/३०	०७४/१०/२०	१८९५३०.१८	१५००००.००	८४.००	
७१	बुधवारिसिचाइकुलो मर्मत तथा बुधवार टोल अन्तरगत इनार निर्माण उ.स.	२१००००.००	५३०५१.८१	२६३०५१.८१	०७४/९/२४	०७४/१२/३०	०७४/१०/२८	२७५६६६.२७	२१००००.००		
७२	इन्द्रप्रसाद धमला टोल विद्युतिय सिचाई	४००००.००	१०१५८.०८	५०१५८.०८	०७४/१०/२०	०७४/११/२९	०७४/१०/२८	५१४६७.६५	४००००.००	४५.००	
७३	भुचुवाकुलो निर्माण उ.स.	५०००००.००	१२५३१६.८०	६२५३१६.८०	०७४/१०/२३	०७४/११/२०	०७४/११/२०	६२५३१६.८०	५०००००.००	२७००.००	
७४	तोलङ्गेघरबाट शान्त बहादुर काकी घर सम्म बाटो विस्तार	२०००००.००	५१४१०.००	२५१४१०.००	०७४/१०/१२	०७४/१०/२९	०७४/९/२२	२५७५९३.९०	२०००००.००	५५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३८

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
७५	साजनराईचोकदेखी मोरङटोल रानाखाडी हुँदै वरवासे बाटो निर्माण उ.स.	६०००००.००	१५०१३६.०३	७५०१३६.०३	०७४/९/१५	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	७५१३३६.०३	६०००००.००	१५००.००	
७६	भलुवाहीदेखी नयाँटोल बाटो स्तरोन्नती	५०००००.००	२६१९५२.४०	७६१९५२.४०	०७४/१०/१०	०७४/११/१५	०७४/११/१५	७६१९५२.४०	५०००००.००		
७७	डुम्रेदेउरालीभन्ज्याङ्ग मुक्तान डाँडा सडक निर्माण उ.स.	५०००००.००	१२५६६६.१०	६२५६६६.१०	०७४/१०/२	०७४/१०/१७	०७४/१०/२८	६२६०१०.४०	५०००००.००	१८०.००	
७८	माटेखोल्सी कल्भर्ट निर्माण उ.स.	२०००००.००	५१२१८.१०	२५१२१८.१०	०७४/१०/२५	०७४/११/२४	०७४/९/२२	२५२५७७.१०	२०००००.००	२४५.००	
७९	विपन्नतथा दलित जनजाती वस्तिका भित्ति मोटरबाटो निर्माण उ. स.	२५०००००.००	६२६७००.००	३१२६७००.००	०७४/१०/१४	०७४/१२/३०	०७४/११/१३	३१२७९७२.४०	२५०००००.००	११०००.००	
८०	बाहुनीखोलाकाकी टोल इनार मर्मत उ.स.	५००००.००	२०८७८.०२	७०८७८.०२	०७४/८/१	०७४/८/६	०७४/८/६	७०८७८.०२	५००००.००	५७.००	
८१	बैकल्पीकराजमार्ग देखी बुढाथोकी टोल हुँदै खड्का भट्टराई सडक विस्तार उ.स.	१०००००.००	२५६५९.५०	१२५६५९.५०	०७४/९/१६	०७४/१०/१७	०७४/१०/१७	१५४२७९.३०	१०००००.००	४०.००	
८२	युवाखेलप्रोत्साहान खेल मैदान निर्माण	१०००००.००	२५००९.९०	१२५००९.९०	०७४/९/२१	०७४/११/२९	०७४/१०/२५	१२५००९.९०	१०००००.००	२८०.००	
८३	च्यानडाँडाबाट सानो खोला सम्म नाली विस्तार तथा स्ल्याप निर्माण उ.स.	६०००००.००	१५०५९५.४८	७५०५९५.४८	०७४/९/१०	०७४/११/३०	०७४/१०/२९	१५००००.००	६०००००.००	१०३०.००	
८४	हर्षाहीवसनियाडाँडा सडक निर्माण उ.स.	५०००००.००	१२५०७६.२६	६२५०७६.२६	०७४/८/२९	०७४/९/१०	०७४/११/२	७०२९८४.३०	५०००००.००	२९०.००	
८५	वरगाँछीदेखीलखिमा नहर हुँदै खोक्सा जोड्ने सडक निर्माण उ.स.	२०००००.००	५००६१.६०	२५००६१.६०	०७४/९/७	०७४/१०/२६	०७४/१०/२८	२५३१८८.८०	२०००००.००	३००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१३९

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
८६	मोतीरामकोघर हुँदै लभाचोक हुँदै सुसहरी टोल बाटो निर्माण उ.स.	२०००००.००	५०८७३.५४	२५०८७३.५४	०७४/७/३०	०७४/८/१५	०७४/९/१६	२५४६२५.६३	२०००००.००	१०७४.००	
८७	मंगलबारेमुक्तानटोल इनार मर्मत उ.स.	४००००.००	१३१८५.२२	५३१८५.२१	०७४/११/१	०७४/११/३०	०७४/११/३०	५३१८५.२२	४००००.००	७५.००	
८८	मानकुमारीकटुवालको घर देखी धिरेन्द्र धमलाको घर सम्म बाटव निर्माण	१०००००.००	२५२१२.५०	१२५२१२.५०	०७४/१०/७	०७४/११/२०	०७४/११/१४	१२६०००.००	१०००००.००	३८०.००	
८९	मंगलपुरराज ६लदेखी दान बहादुर टोलजाने सडक ग्रावेल् उ.स.	३०००००.००	७५०२२.५०	३७५०२२.५०	०७४/९/१	०७४/११/२	०७४/९/२५	४१७९५२.५०	३०००००.००	१५०.००	
९०	दुधौलीखोर्भन्ज्याङ्ग सडक स्तरोन्नती उ.स.	५०००००.००	१२६६४९.४०	६२६६४९.४०	०७४/०९/३०	०७४/११/१५	०७४/११/२२	६०३०४९.४०	४६७४३९.००	३०००.००	
९१	गगटेखोला बुढलामा टोलमा खहरे संरक्षण तटवन्ध उ.स.	५००००.००	१३४४५.७३	६३४४५.७३	०७४/९/२१	०७४/१०/१७	०७४/१०/२८	६४०५८.२८	५००००.००	३९०.००	
९२	तिताकुनीदेखी वरपिपल सडक ग्रावेल् उ.स.	१०००००.००	२६८६०.००	१२६८६०.००	०७४/१०/२	०७४/१२/१५	०७४/११/२	१३०७००.००	१०००००.००	७५.००	
९३	मर्घडीदेखी मझुवा है पुल जाने सडक	२०००००.००	५०६५०.००	२५०६५०.००	०७४/९/१४	०७४/१०/२९	०७४/९/२९	२५३५३०.००	२०००००.००	३२२.००	
९४	शिवमन्दिर मर्मत सुधार	११३०००.००	२८२७६.६०	१४१२७६.६०	०७४/१०/१५	०७४/११/१९	०७४/११/४	१४१२७६.६०	११३०००.००	३०००.००	
९५	रातमाटेस्कूल नजिकबाट पुरानो बाटो हुँदै पुन मुख्य सडक जोड्ने बाटो उ.स.	२०००००.००	५००८७.५०	२५००८७.५०	७४/९/२१	०७४/१०/२१	०७४/११/१४	२५५३३७.५०	२०००००.००	१७०.००	
९६	लक्ष्मणकाकी सिचाई इनार उ.स.	५००००.००	१३०७६.५३	६३०७६.१५	०७४/१०/२१	०७४/११/३०	०७४/१०/२८	७३११५.६५	५००००.००	५१.००	
९७	चदराटोलनया सडक ट्रयाक खोल्ने उ.स.	३००००.००	९४६०.६५	३९४६०.६५	०७४/१०/२३	०७४/११/२४	०७४/११/२३	३९४६०.५०	३००००.००	९४.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४०

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
९८	खानेपानीटंकी मर्मत सुधार उ.स.	३०००००.००	७५०१४.५०	३७५०१४.५०	०७४/८/२८	०७४/११/२८	०७४/१०/२०	३७६३७९.५०	३०००००.००	६०६.००	
९९	सोमबारेआर एन चोक कुनाही हुँदै रातमाटे बाढीगाउँ जानेबाटो विस्तार समिति	१००००००.००	२५०३१३.९५	१२५०३१३.९५	०७४/९/१३	०७४/११/५	०७४/११/५	१२५०३१३.९५	१००००००.००	११९५.००	
१००	ठाकुरगुफा पोखरी संरक्षण उ.स.	१०००००.००	२५५३१.२५	१२५५३१.२५	०७४/९/२२	०७४/१०/१६	०७४/१०/२	१३१२२२.००	१०००००.००	१००.००	
१०१	माइखर्कसेतीटार टीमुरे ग्रामिण कृषी सडक उ.स.	२५००००.००	६२६८१.३३	३१२६८१.३३	०७४/१०/१६	०७४/११/१६	०७४/११/१०	३१२४३०.६७	२५००००.००	१६०.००	
१०२	सिथौलीछपाहा अघेरी कुनाही कुलुवा बाटो निर्माण	४२५०००.००	=106310	५३१३१०.००	०७४/१०/२४	०७४/११/१२	०७४/११/४	५३१३०९.७०	४२५०००.००	२०७५.००	
१०३	औपडाँडाटुर दमार सडक उपभोक्ता समिति	५००००००.००	१२५०९६३.००	६२५०९६३.००	०७४/१०/५	०७४/१२/१५	०७४/११/१५	६२५१९००.००	५००००००.००	३०००.००	
१०४	पत्रिङ्गाखेल मैदान निर्माण उ.स.	२५००००.००	६२७२४.५०	३१२७२४.५०	०७४/९/२७	०७४/१०/२९	०७४/१०/१०	३१५५२८.००	२५००००.००	८७५.००	
१०५	राष्ट्रियमावि कालापानी भवन मर्मत	९०००००.००	२२८९०७.२२	११२८९०७.२२	०७४/८/१०	०७४/१०/१३	०७४/१०/२१	११२८९०७.२२	९०००००.००	१८९०.००	
१०६	छतिवनगौँछीकमला नदि नियन्त्रण उ.स.	५०००००.००	१२५७३१.९१	६२५७३२.९१	०७४/९/१४	०७४/१२/१५	०७४/११/२३	६३३९३०.८६	५०००००.००	६००.००	
१०७	सरस्वतीमावि संखटार संरक्षण तथा घेरावेरा उ.स.	२०००००.००	५००७८.००	२५००७८.००	०७४/९/२५	०७४/१०/३०	०७४/१०/२९	२५१२८५.८६	२०००००.००	१८५०.००	
१०८	गागनसंचाइकुलो निर्माण उ.स.	४०००००.००	१००४४१.९२	५००४४१.९२	०७४/११/२	०७४/१२/१०	०७४/१२/१०	५००४४१.९२	४०००००.००	२१५.००	
१०९	लोकबहादुर खत्रीको घरपश्चिम खोल्सिमा कल्भर्ट निर्माण उ.स.	७०००००.००	१७६६४८.१०	८७६६४८.१०	०७४/९/२४	०७४/१२/१५	०७४/१२/१५	८८३३४२.९१	७०००००.००	३००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४१

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
११०	प्राविभोल्लेनी खेलमैदान मर्मत उ.स.	२५००००.००	६२२६०.९७	३१२२६०.९७	०७४/९/२८	०७४/११/१५	०७४/११/५	३१३२६०.९७	२५००००.००	२७५.००	
१११	टेकबहादुर मगरटोल हुँदै थिर बहादुर टोल सडक नयाँ ट्रयाक	३०००००.००	७६५३.००	३७६५३.००	०७४/११/१४	०७४/११/२९	०७४/११/७	३७६५३.००	३०००००.००	६५.००	
११२	बिरबहादुरटोलमानयाँ इनार निर्माण उ.स	१०००००.००	३२८८३.५०	१३२८८३.५०	०७४/१०/११	०७४/११/२६	०७४/११/२६	१३२८८३.५०	१०००००.००	७२.००	
११३	मंगलपुरमंगलबारे देखी गर्दन टोल जाने सडक विस्तार र होमपाइप उ.स.	१०००००.००	२५६५९.३०	१२५६५९.३०	०७४/९/२६	०७४/१०/२६	०७४/१०/२७	१५४२७९.३०	१०००००.००	२८५.००	
११४	स्वर्गिकमार्गसंघ जल्किनी मर्मत उ.स.	३०००००.००	७२९०.९३	३७२९०.९३	०७४/९/२८	०७४/१०/५	०७४/१०/५	३७२९०.९३	३०००००.००	१००.००	
११५	पतियानीकमलानदी नियन्त्रण उ.स	४०००००.००	१०००४९.००	५०००४९.००	०७४/९/२१	०७४/१०/२१	०७४/११/५	५०००४९.००	४०००००.००	५००.००	
११६	कर्थाखत्रीटोलमा अधुरो विद्युतिय सिचाई मोटर मर्मत उ.स	१५००००.००	४४९६९.६२	१९४९६९.६२	०७४/१०/१६	०७४/१२/२४	०७४/११/२४	१९४९६९.६२	१५००००.००	८००.००	
११७	मंगलपुरदिवारिथान देखी मंगलपुर दमर हुँदै अर्ना खर्क जोड्ने सडक होमपाइप रग्रावेल	३०००००.००	७५०२२.५०	३७५०२२.५०	०७४/९/२७	०७४/१०/२८	०७४/१०/२७	३७५०२२.५०	३०००००.००	१८००.००	
११८	बालज्योतीप्रा.वि. देखी मंगलपुर मंगलबारे हुँदै भुजेलटोल सडक ग्रावेल र होमपाइप उ.स	४०००००.००	१००११४.७०	५००११४.७०	०७४/७/२७	०७४/१/३०	०७४/१०/२८	५७१६६४.२०	४०००००.००	३५६.००	
११९	दैताटोलदेखी बुढाथोकीटोल हुँदै पोखरे मुलसडक बाटो	१०००००.००	२५१६४.६०	१२५१६४.६०	०७४/१०/२२	०७४/११/१०	०७४/११/१	१२५१६४.६०	१०००००.००	३००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४२

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	उ.स										
१२०	अधुरोमहीला भवन	२५००००.००	६४६६६.००	३१४६६६.००	०७४/११/११	०७४/११/३०	०७४/११/२३	३१९६१३.००	२५००००.००	१५००.००	
१२१	दुधौलीहाटबजारबाट रामजानकी अगाड मुलसडक जोड्ने सडक उ.स.	३०००००.००	७५०५६.१०	३७५०५६.१०	०७४/८/३	०७४/११/१०	०७४/१०/२८	३७६६३१.१०	३०००००.००	१०००.००	
१२२	डाँडाटोलदेखी तुलबहादुर हमालको घर सम्म ग्रावल तथा विस्तार उ.स	२५००००.००	६२३२०.७८	३१२३२०.७८	०७४/८/१	०७४/९/१५	०७४/८/२०	३१३०४०.७८	२५००००.००	४९.००	
१२३	कथनित्र बहादुर बुढाथोकीटोल इनार निर्माण उ.स.	१०००००.००	२५४४७.७०	१२५४४७.७०	०७४/९/१९	०७४/१२/१९	०७४/१२/१	१२६२१२.८०	१०००००.००	१०५.००	
१२४	तल्लोपत्रिङ्गा मुसहरीटोल हुँदै मुलसडक जोड्ने बाटो उ.स.	१०००००.००	२५०३०.२२	१२५०३०.२२	०७४/९/७	०७४/९/१५	०७४/९/१५	१४६७६६.३०	१०००००.००	२७०.००	
१२५	टाँडीदनुवारी गाउ देखी महेन्द्र राई गोपी राउतको घर सम्म बाटो निर्माण शिवकटुवालको घर देखी रित बहादुर	१५००००.००	३७५००.००	०७४÷८÷४	०७४/११/२८					१६५.००	
१२६	हर्षाहीहर्षाही सडक निर्माण	५०००००.००	१२५०५६.८०	६२५०५६.८०	०७४/९/६	०७४/१२/१०	०७४/११/२०	७०१४७६.१०	५०००००.००	५००.००	
१२७	माझीटोलदेखी राम बहादुर काकीको घर सम्म बाटो ग्रावेल	५०००००.००	१४०००.००	६४०००.००	०७४/१०/३	०७४/११/१	०७४/१०/१४	६७२००.००	५०००००.००	७०.००	
१२८	तिल्केटारपिल्ले भन्ज्याङ्ग सडक विस्तारउ.स.	५०००००.००	१७५७५७.१४	६७५७५७.१४	०७४/१०/१	०७४/१०/२५	०७४/१०/१४	६२५४२०.६४	५०००००.००	१०७३.००	
१२९	लारडखौडीपोखरी मर्मत	१२००००.००	३०२१७.००	१५०२१७.००	०७४/१०/१३	०७४/११/१३	०७४/११/२३	१५०४८२.००	१२००००.००	४००.००	
१३०	जुटेल्लोसुधार कार्यक्रम	१६५०००.००	११२२०८.००	२७७२०८.००	०७४/१०/१०	०७४/१०/३०	०७४/११/२३	२७७२०८.००	१६५०००.००	५५०.००	
१३१	सुगारेकाकीटोलमा पाइप	१५००००.००	३८८५६.००	१८८८५६.००	०७४/१०/५	०७४/१०/३०	०७४/१०/२५	१८८९६२.६२	१५००००.००	३००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४३

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	खरिद उ.स.										
१३२	कौडिडाँडादलित वस्ती इनार मर्मत	२००००.००	५८७०.४८	२५८७०.४८	०७४/१०/१५	०७४/१२/१५	०७४/१२/१५	२५९२५.१३	२००००.००	३८.००	
१३३	मानेडाँडादेखी हर्क ब. टोलबाटो निर्माण उ.स.	१५००००.००	३७६३३.३४	१८७६३३.३४	०७४/८/१४	०७४/१०/१५	०७४/१०/१२	१८९१०६.९८	१५००००.००	४५०.००	
१३४	सिलाईकटाई तालिम कर्था	१०००००.००	२५०००.००	१२५०००.००	०७४/१०/१०	०७४/११/११	०७४/११/२४	१२५०००.००	१०००००.००	२०.००	
१३५	डुडभन्ज्याङकार्तिके नर्सिस्टार उ.स.	१५००००.००	३८४९२.५०	१८८४९२.५०	०७४/८/६	०७४/१०/१०	०७४/१०/१०	१८८१६७.३२	१५००००.००	४२०.००	
१३६	माविसुगारे घेरावेरा	४०००००.००	१०१७८७.०१	५०१७८७.०१	०७४/८/१५	०७४/१०/१५	०७४/१०/१२	५०४२५५.९५	४०००००.००		
१३७	स्वरोजगारआयमुलक तालिम सिमित	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/७/२७	०७४/८/१५	०७४/८/१५	२५००००.००	२०००००.००	३१.००	
१३८	सापकोटाटोलदेखी डाक बहादुर घर हुँदै मुल सडक जोड्ने बाटो स्तरोन्नती उ.स.	१५००००.००	३७०८७.५४	१८७०८७.५४	०७४/१०/२९	०७४/११/१५	०७४/११/११	१८७१६९.०२	१५००००.००	१६४.००	
१३९	चिउरीखोला देखी दत्त सिंह कार्कीको घर सम्म र चिउरी खोला मावि मैनी सम्म सडक विस्तार उ.स.	३०००००.००	७५६७३.००	३७५६७३.००	०७४/१०/२९	०७४/११/१५	०७४/११/२३	३९१६७३.००	३०००००.००	३६०.००	
१४०	स्वस्थसम्बन्धी कार्यक्रम	१०००००.००	२५७१९.००	१२५७१९.००	०७४/१०/२३	०७४/११/३०	०७४/११/१५	१२५७१९.००	१०००००.००	९५००.००	
१४१	गागनवावाधाम मधुगंगा सडक स्तरोन्नती	२००००००.००	५२०३०६.००	२५२०३०६.००	०७४/१०/२९	०७४/१२/१५	०७४/१२/४	२५३०१९९.००	२००००००.००	१०००००.००	
१४२	बंकाडाँडारागेटोल बाटो मर्मत विस्तार उ. स	३०००००.००	७५४२५.७२	३७५४२५.७२	०७४/१०/१९	०७४/११/१५	०७४/११/२५	३७५४२५.७२	३०००००.००	१५००.००	
१४३	रौंगेमाझीगाउँ संरक्षण उ.स.	२०००००.००	५००६८.४०	२५००६८.४०	०७४/१०/२२	०७४/११/१०	०७४/११/१०	२५००६८.४०	२०००००.००	४५०.००	
१४४	जल्केनीसिँचाई मर्मत उ.स.	५००००.००	१२५५४.०१	६२५५४.०१	०७४/९/३०	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	६२३७२.८८	५००००.००	१७६.००	
१४५	खारखोला सुपरप्यासेज रागे उ.स	४०००००.००	१०५३६०.००	५०५३६०.००	०७४/१०/१२	०७४/११/२	०७४/११/१	५०५३६०.००	४०००००.००	६२०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४४

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
१४६	जिनाखुतल्लो बोक्से सिचाई मर्मत	६००००.००	१५२४२.०४	७५२४२.०४	०७४/१०/१२	०७४/११/१५	०७४/११/१४	७५२४२.०४	६००००.००	१०६.००	
१४७	घारीथुन्सीदेखी लोसे बाटो निर्माण उ.स.	६०००००.००	१५००८२.३८	०७४/१०/२०	०७४/१०/७	०७४/१०/७	७२००८२.३८	६०००००.००	२३३५.००		
१४८	प्राविबटाहा संरक्षण तथा घेरावेरा	१०००००.००	२५३१०.३९	१२५३१०.३९	०७४/९/६	०७४/९/२०	०७४/९/१५	१२५८४७.२५	१०००००.००	१६००.००	
१४९	स्वास्थ्यचौकी नजिक बाट मुलसडक जोड्ने बाटो उ. स.	३०००००.००	७५१४९.१३	३७५१४९.१३	०७४/९/२१	०७४/१०/२०	०७४/१०/१५	३७६४१२.२५	३०००००.००	९१०.००	
१५०	संस्कृतिकार्यक्रम	३०००००.००		३०००००.००							
१५१	हर्षाहीमदन सडक उ.स.	५०००००.००	१२५०५४.००	६२५०५४.३०	०७४/८/२८	०७४/१२/२५	०७४/१२/२५	७०१२०५.००	५०००००.००	४९५.००	
१५२	ढोडानीसडक	५०००००.००	१२५०७५.९०	०७४/१२/२५	०७४/११/२९	०७४/११/२९	६८४२४८.१०	५०००००.००	५९५.००		
१५३	आँखीजोरदेखी हेम ब. टोल हुँदै झो सम्म पु सडक निर्माण	७५०००.००	१८९२५.००	९३९२५.००	०७४/१०/१७	०७४/१२/१५	०७४/११/२४	९७१२५.००	७५०००.००	६४०.००	
१५४	ठाकुरगुफा व्यवस्थापन	३०००००.००	७७१९५.४५	३७७१९५.४५	०७४/९/२०	०७४/१२/१५	०७४/१०/१५	३७८१६१.१२	३०००००.००	११७०.००	
१५५	कर्थातिविफेद कुलो मर्मत	५००००.००	१३२७६.१८	६३२७६.१८	०७४/१०/२	०७४/१०/१७	०७४/१०/१७	६३२७६.१८	५००००.००	२४४.००	
१५६	मधुवनीवा उपयुक्त स्थान खोजी सहित पक निर्माण गर्ने	३०००००.००	७५५८२.५८	३७५५८२.५८	०७४/८/२६	०७४/१२/२९	०७४/१२/१२	३७६२८२.६०	३०००००.००		
१५७	हर्षाहीडाँडाटोल सडक	४०००००.००	१०००००.४०	५०००००.४०	०७४/८/२८	०७४/१२/२५	०७४/११/२९	५२७७६६.६०	४०००००.००	७५०.००	
१५८	काजीबाबुराउतटोल इनार निर्माण	१०००००.००	२५८५७.८५	१२५८५७.८५	०७४/९/१०	०७४/११/२८	०७४/११/१५	१२६८६४.५६	१०००००.००	९६.००	
१५९	लिलब. खत्री नयाँ टोल खहरे संरक्षण	१२००००.००	४८०३७.६८	१६८०३७.६८	०७४/९/२०	०७४/११/२०	०७४/११/१७	१७७९४७.२९	१२००००.००	१९५.००	
१६०	कमलामावि बाट वेल चौरी हुँदै अंधेरी जोड्ने सडक	५०००००.००	१२५५४५.६१	६२५५४५.६१	०७४/९/१२	०७४/११/१५	०७४/११/१५	६३८०१०.६१	५०००००.००	४५००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४५

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
१६१	बोक्सेरानीटार माथिल्लो दमार पीपलडाँडा आँपडाँडा सिचाई कुलो	२०००००.००	५०८७७.२८	२५०८७७.२८	०७४/१०/५	०७४/१०/२२/	०७४/१०/२०	२५२२१६.२८	२०००००.००	५१९.००	
१६२	राजकुमार टोलमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५८५७.८४	१२५८५७.८४	०७४/९/२५	०७४/११/२५	०७४/११/२५	१२६८६४.५६	१०००००.००	१४६.००	
१६३	सोमनाअधिकारी टोल तल्लो पत्रिङ्गा इनार मर्मत र लक्ष्मी मेला पत्रिङ्गा इनार निर्माण	११००००.००	२७७३२.७०	१३७७३२.७०	०७४/९/२१	०७४/१२/२६	०७४/११/२८	१३८७३९.४०	११००००.००	२७५.००	
१६४	घुरबेसीथलिया चियावारी कुडुले चियावारी सडक निर्माण उ.स	५४००००.००	१३५०९५.०६	६७५०९५.०६	०७४/८/५	०७४/११/२०	०७४/९/१४	६७७८४३.४२	५४००००.००	१४२०.००	
१६५	गणेशशाहीचक्रबाट रामजित राईटोल जाने सडक	४०००००.००	१००१८४.६९	५००१८४.६९	२०७४/१०/१० /	०७४/११/२५	०७४/११/१५	५००७८४.३९	४०००००.००	७५०.००	
१६६	आसाराईकोघरदेखी विक टोल जानेवाटो मा कल्भर्ट	२०००००.००	५०३१४.३०	२५०३१४.३०	०७४/९/१५	०७४/१०/१५	०७४/९/३१	२५०४५५.११	२०००००.००	३९०.००	
१६७	रामेश्वरधाम शिवमन्दीर लाराङ योगवाध्य बाधन सामग्री खरिद	२५०००.००	५७७९.००	३०७७९.००	०७४/९/२५	०७४/१२/१५	०७४/९/३०	३१७७९.००	२५०००.००	११५०.००	
१६८	मौर्यपानीराजावास मधुवनी भित्ता पाँचगाछी भित्ता निरौला श्रीपुर मुल सडक	२०००००.००	५०३२४.७०	२५०३२४.७०	०७४/९/२०	०७४/११/२०	०७४/९/२०	२५०९२७.३२	२०००००.००	७.००	
१६९	हरीबुर्जाकोघर मुनीको ढ्याङ्ग्रे खोलामा पुल निर्माण	२०००००.००	५१८७५.६०	२५१८७५.६०	०७४/१०/३	०७४/११/२९	०७४/११/२७	२५२२९९.४०	२०००००.००	१५०.००	
१७०	निरबहादुरपसल श्रीपुर लाल ब. राई डम्बरखाडी टोल हुँदै नारायण सुनुवार वेलडाँडा कटुवाल टोलसम्म बाटो	८००००.००	२०८५२.३८	१००८५२.३८	०७४/९/२०	०७४/११/२०	०७४/११/२०	१०१६३९.८८	८००००.००	३६०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४६

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
१७१	माथिल्लोपत्रिङ्गाभिताटोल श्रीपुर आखिजोर सडक स्तरोन्नती	५०००००.००	१२६०६२.५०	६२६०६२.५०	०७४/९/१४	०७४/१२/१५	०७४/१२/१५	६२६०६२.५०	५०००००.००	११०००.००	
१७२	थानगौँछीसंरक्षण तथा घरावेरा	२०००००.००	५०३३७.५८	२५०३३७.५८	०७४/१२/७	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२५०३३७.६०	२०००००.००	७६८.००	
१७३	पोखरेमुसहरीटोल र अधिकारीटोलको विचमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५८५७.८५	१२५८५७.८५	०७४/११/१५	०७४/११/३०	०७४/११/२० २९	१२६८६४.५६	१०००००.००	४००.००	
१७४	पुर्वियाजरगार चिलाउने कुडुले सडक मर्मत	२०४०००.००	५१५४६.१७	२५५५४६.१७	०७४/१०/२३	०७४/१२/३०	०७४/११/२३	२५५५४६.१०	२०४०००.००	११३३.००	
१७५	थोत्रीफिल्ड मर्मत उ.स.	१०००००.००	२६५१४.८८	१२६५१४.८८	०७४/११/१	०७४/११/२०	०७४/११/२०	१२६५१४.८८	१०००००.००	३००.००	
१७६	निरौलाटोल इनार निर्माण	३०००००.००	७९३१.८४	३०७९३१.८४	०७४/११/२४	०७४/११/२९	०७४/१२/१	३८३२१.८४	३०००००.००	३६५.००	
१७७	खनखनेखारखोला दोभान तटवन्ध निर्माण उ.स.	६००००.००	१६१०७.३३	७६१०७.३३	०७४/९/२४	०७४/१२/२०	०७४/११/२०	७७०५८.५६	६००००.००	३००.००	
१७८	सागरेखोल्सीच्यानडाँडामुनी कल्भर्ट निर्माण तथा वाटो विस्तार	३०००००.००	७५८५८.०२	३७५८५८.०२	०७४/१०/२५	०७४/११/२५	०७४/११/२५	३८००३४.५०	३०००००.००	४००.००	
१७९	प्राविच्यानडाँडाघेरावेरा तथा संरक्षण	१५००००.००	३७८११.४५	१८७८११.४५	०७४/१०/१६	०७४/११/१०	०७४/११/२७	१८८२३३.०६	१५००००.००	७३०.००	
१८०	गिजिनटारफरियाटार औपटार सडक निर्माण	५०००००.००	१३५८०३.३४	६३५८०३.३४	०७४/१०/२९	०७४/१२/३०	०७४/११/२२	६३३२१३.३१	५०००००.००	३१३.००	
१८१	पौचगाछी खेल मैदान	१०००००.००	२८३०२.१०	१२८३०२.१०	०७४/९/२०	०७४/११/२०	०७४/११/२०	१३०८३२.०५	१०००००.००	१८२.००	
१८२	कछुवाखाडीमुसहरटोल र तामाडँटोल विचमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५८५७.८५	१२५८५७.८५	०७४/९/३०	०७४/१०/३०	०७४/११/२८	१२६८५४.५६	१०००००.००	१८९.००	
१८३	सुगारेसिचाई कुलो	१५००००.००	३७६५५.२५	१८७६५५.२५	०७४/१०/१५	०७४/११/५	०७४/१२/१६	१९२२३२.२०	१५००००.००	६००.००	
१८४	गौरीशंकरप्रावि बालनिर्माण	१०००००.००	२५२४७.५०	१२५२४७.५०	०७४/११/३	०७४/१२/३०	०७४/१२/१६	१२९५६३.६७	१०००००.००	५५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४७

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
१८५	मंगलबारेभैर बहादुर टोल इनार निर्माण	१२००००.००	३००६९.५०	१५००६९.५०	०७४/११/७	०७४/१२/३०	०७४/१२/१२	१५०६६९.८०	१२००००.००	११०.००	
१८६	मधुगंगातिर्ययात्री खानेपानी तथा मेला व्यवस्थापन	२०००००.००	६७१.३०	२००६७१.३०	०७४/१०/१	०७४/१०/२५	०७४/१०/२५	२००६७१.३०	२०००००.००	१००००.००	
१८७	केचरेकसिचाईकूलो पाइप खरिद	८०००.००	२१५२३.१८	१०१५२३.१८	०७४/१०/७	०७४/१०/२९	०७४/१०/२९	१०१५२३.१८	८००००.००	२३०.००	
१८८	जिवनज्योतीआधारभुत वि. मगरडाँडा भवन मर्मत	४००००.००	११२८७.५९	५१२८७.५९	०७४/९/२०	०७४/९/३०	०७४/९/३०	५१२८७.५९	४००००.००	७४.००	
१८९	प्रतिशालयसार्वजनिक सौचालय	२०००००.००	५००४५.१०	२५००४५.१०	०७४/१२/७	०७४/१/१५	०७४/१२/२७	२५००४५.१०	२०००००.००	२९५.००	
१९०	दैताटोलदेखी बुढाथोकीटोल हुँदै पोखरे मुलसडक बाटो उ.स	१०००००.००	२६४२५.७४	१२६४२५.७४	०७४/१२/९	०७४/१२/१५	०७४/१२/१४	१२६९२५.७४	१०००००.००	४००.००	
१९१	राजाबासाश्रीपुर विचमा पर्ने दुधचिस्थान केन्द्र निर्माण	३०००००.००	७५६८३.००	३७५६८३.००	०७४/११/३	०७४/१२/२९	०७४/१२/२९	३७५६८३.००	३०००००.००	१४६४.००	
१९२	डेडखोरियाबन्दिपुर बाटो मर्मत विस्तार	३०००००.००	७५६८३.००	३७५६८३.००	०७४/१०/१५	०७४/१२/२८	०७४/१/२८	३७५६८३.००	३०००००.००	१८१४.००	
१९३	रामकुमारखड्का घर अगाडी बाट नेत्रको घरहुँदै आखिजोर जाने सडक	८००००.००	२०९००.००	१००९००.००	०७४/१२/२०	०७४/१२/२५	०७४/१२/२५	१०२९००.००	८००००.००	२३८.००	
१९४	लामीडाँडागौरडाडा सिचाई कुलो	३०००००.००	७५०६१.९०	३७५०६१.९०	०७४/११/१४	०७४/१२/२५	०७४/१२/३	३७५०६१.९०	३०००००.००	४५०.००	
१९५	तिनघरेदेखीमुक्तान टोल हुँदै अमरकटुवालको घर सम्म जाने सडक	२०००००.००	५०९८७.५०	२५०९८७.५०	०७४/१२/६	०७४/१२/३०	०७४/१२/२८	२५४५८७.५०	२०००००.००	६१०.००	
१९६	कुडुलेसिचाई कुलो मर्मत	४००००.००	१०६१९.२३	५०६१९.२३	०७४/११/१	०७४/१२/१५	०७४/१०/१५	५०६१९.२३	४००००.००	३५२.००	
१९७	मरघडीचारटोल इनार निर्माण	९००००.००	२३५७७.०८	११३५७७.०८	०७४/९/१३	०७४/१२/२९	०७४/१२/२७	११३५७७.०८	९००००.००	९१.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४८

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपने मिति					
१९८	जनप्रेमीमावी अरुणडाडा घडेरी मर्मत	३०००००.००	७६३७१.३३	३७६३७१.३३	०७४/१०/६	०७४/१२/३०	०७४/१०/२९	३७५८७१.३३	३०००००.००	३९९२.००	
१९९	ठाकुरगुफाकेचरेक थान अरुणाडा जुरे ठाकुर खोला मगरडाँडा हिलेखोला सडक	५७५०००.००	१४७४९५.१८	७२२४९५.१८	०७४/९/२५	०७४/१२/१६	०७४/११/११	७१९२००.५२	५७५०००.००	१४५१.००	
२००	सरगरापौडेलटोल इनार निर्माण	६००००.००	१५४९०.६५	७५४९०.६५	०७४/१०/६	०७४/१२/२७	०७४/१२/२६	७५७६५.६५	६००००.००	२५२.००	
२०१	वैकल्पिकराजमार्ग देखी नासके हुँदै कमला नदी सम्म जोड्ने सडक ग्रावेल	१०००००.००	२५६५९.३०	१२५६५९.३०	०७४/१०/२४	०७४/१२/२५	०७४/१२/२५	१५४२७९.३०	१०००००.००	१५०.००	
२०२	मुरलीखोल्सी कल्भर्ट निर्माण	१०००००.००	२५३४२.८६	१२५३४२.८६	०७४/१०/५	०७४/१०/२९	०७४/१०/२०	१२५३४२.८६	१०००००.००	१८८.००	
२०३	डुप्रेदहतल्लोइनार सिचाइ कुलो निर्माण	२०००००.००	५०२४९.५०	२५०१०५.१०	०७४/१०/१०	०७४/११/१०	०७४/११/१०	२५०२४९.५८	२०००००.००	१५०.००	
२०४	विचित्राखोलानियन्त्रण भोटेखोला कविराम टोल	२०००००.००	५०१०५.००	२५०१०५.००	०७४/९/२९	०७४/१०/२९	०७४/११/१८	२५०१०५.१०	२०००००.००	१४०.००	
२०५	डाडाटोलदलित वस्ती इनार निर्माण	१५००००.००	३७७०९.४०	१८७७०९.४०	०७४/११/१	०७४/१२/२८	०७४/१२/१७	१८७७०९.४०	१५००००.००	३२४.००	
२०६	गिचियानीडाँडाटोल भोटेखोला बाटो मर्मत	५०००००.००	१२५२८६.१७	६२५२८६.१७	०७४/११/२८	०७४/१२/२८	०७४/१२/१८	६२५२८६.१२	५०००००.००	२३००.००	
२०७	वडाकार्यालयको घडेरी व्यवस्थापन	२१६०००.००	५७१२२.३९	२७३१२२.३९	०७४/१०/२३	०७४/११/१०	०७४/११/१३	२७३१२२.३९	२१६०००.००	८६८७.००	
२०८	जनजागरणमावि हर्षाही फर्निचर	२०००००.००	५००१६.४८	२५००१६.४८	०७४/१०/१४	०७४/११/१०	०७४/११/२९	२५००१६.४८	२०००००.००	१७५०.००	
२०९	फुलमायाटोलइनार निर्माण	४०००००.००	१००००५.१०	५००००५.१०	०७४/८/२९	०७४/११/१५	०७४/१२/२८	५१७४९७.६०	४०००००.००	१०९.००	
२१०	परियारटोल कर्था बाटव नयाँ ट्रायक निर्माण	५००००.००	१४२७२.००	६४२७२.००	०७४/१२/१६	०७४/१२/३०	०७४/१२/२३	६८२८९.००	५००००.००	२९०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१४९

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
२११	जनप्रियआधारभुत विद्यालय रानिटार भवन मर्मत	१०००००.००	२७५१६.८४	१२७५१६.८४	०७४/९/१७	०७४/१०/२	०७४/९/२३	१२७५१६.८४	१०००००.००	७३०.००	
२१२	निरुताथापाको घर खत्रीटोल हुँदै वडा नं १४ जाने बाटो स्तरोन्नती	३०००००.००	७५२६५.६८	३७५२६५.६८	०७४/९/२५	०७४/११/२५	०७४/११/२४	३७५७६५.६८	३०००००.००	२०००.००	
२१३	धनसरीढ्याङ्ग्रे खोला पिकनिक स्पोर्ट भवन तल्लो धनसरी माछा पोखरी पिकनीक सेन्टर	५०००००.००	१२६४५६.१७	६२६४५६.१७	०७४/१२/१५	०७४/१२/१५	०७४/१२/१५	६२७८५०.२३	५०००००.००	५२०.००	
२१४	बच्चुकाकी टोलमा अधुरो इनार निर्माण	१०००००.००	२५४४३.८०	१२५४४३.८०	०७४/१२/१	०७४/१/३०	०७४/१२/१२	१२९७०६.२०	१०००००.००	७५.००	
२१५	गोपालभट्टाराईको घरबाट काभ्रेडाँडा सम्म बाटो विस्तार	४०००००.००	१००४३७.०१	५००४३७.०१	०७४/९/१५	०७४/११/३०	०७४/११/२०	५००९१०.६८	४०००००.००	७५०.००	
२१६	माथिल्लोसालघारी देखी दाहाल टोल हुँदै मटियारी सम्म बाटो विस्तार	२०००००.००	५०४८७.२२	२५०४८७.२२	०७४/१०/१९	०७४/१/४	०७४/१०/३०	२५२७०७.५१	२०००००.००	१११.००	
२१७	रामसुन्दरअधिकारी टोलमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५४१२.५१	१२५४१२.५१	०७४/९/२५	०७४/१२/२०	०७४/१२/१८	१२६०६२.५१	१०००००.००	११०.००	
२१८	सिपमुलकतालिम दुनाटपरी मुडा	५००००.००	५८००.००	५५८००.००	०७४/१२/२४	०७४/१२/३०	०७४/१/९	५४८००.००	५००००.००	१००.००	
२१९	मुलसडकदेखी मरघट्टी राईडाँडा सोलिङ्ग	१०००००.००	२५१५३.००	१२५१५३.००	०७४/१०/१८	०७४/११/२८	०७४/११/२७	१३०७९४.४०	१०००००.००	४२४.००	
२२०	माविकोगटीसरस्वती मन्दीर निर्माण	२०००००.००	५०३२६.४९	२५०३२६.४९	०७४/१०/२	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२३६२७९.५४	२०००००.००	१५०.००	
२२१	मुसहरटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१००२३५.९०	५००२३५.९०	०७४/१०/२	०७४/१/१५	०७४/१२/२२	४९६७३९.६४	४०००००.००	१०५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५०

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चकरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपुर्ने मिति					
२२२	एकहटीयासरकारी देखी रामु रमौलीको घर हुँदै गुणराज घरसम्म बाटो स्तरोन्नती	३७५०००.००	९३७८३.८८	४६८७८३.८८	०७४/११/९	०७४/१२/२५	०७४/१२/९	४६८७८३.८८	३७५०००.००	४९९.००	
२२३	मुलसडकमाथिल्लो पत्रिङ्गा मुसहरटोल हुँदै रानीकोटोल सम्म	१०००००.००	२५६९९.८५	१२५६९९.८५	०७४/११/२४	०७४/११/२४	०७४/११/१०	१२५८७.२२	१०००००.००	१७०.००	
२२४	गाउँसिचाई कुलो मर्मत	२०००००.००	५२५७०.२०	२५२५७०.२०	०७४/१२/८	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२५२५७०.२०	२०००००.००	४००.००	
२२५	अधेरीचिसापानी सडक	१०००००.००	२५२१२.५०	१२५२१२.५०	०७४/१२/४	०७४/१२/२९	०७४/१२/२८	१२७५७५.००	१०००००.००	१५०.००	
२२६	एकहटीयागाउवाट पाखाभित्ता मोटरबाटो स्तरोन्नती	५०००००.००	१२५०६६.२३	६२५०६६.२३	०७४/११/११	०७४/११/१५	०७४/१२/२६	६२५०९०.९९	५०००००.००	२८२५.००	
२२७	मेटनरीऔजार उपकरण खरीद	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/१२/१६	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२५००००.००	२०००००.००	२८००.००	
२२८	रातमाटाफिल्ड मर्मत	१०००००.००	२५८५४.००	१२५८५४.००	०७४/१२/२०	०७४/११/८	०७४/११/८	१२६०१९.०२	१०००००.००	१०००.००	
२२९	हेलिप्याडपश्चिम कमलानदि कुलोको मुहान संरक्षण कमला नदि नियन्त्रण	९०००००.००	२२६५८६.५०	११२६५८६.५०	०७४/११/१	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	११२६९९६.४०	९०००००.००	६०००.००	
२३०	सालघारीदेखी सापकोटा टोल हुँदै बटाहा झो पुल बाटो	१००००००.००	२५०१५८.५०	१२५०१५८.५०	०७४/१०/१०	०७४/१२/३०	०७४/१२/२७	१२५२६५८.५०	१००००००.००	७७५.००	
२३१	धनसरीखेल मैदान	१५००००.००	३७७४१.०५	१८७७४१.०५	०७४/९/२१	०७४/११/२१	०७४/१२/५	१८९३१६.०५	१५००००.००	१६५०.००	
२३२	तल्लोधनसरी बसपार्क निर्माण उ.स.	२०००००.००	५०८८७.५०	२५०८८७.५०	०७४/९/२५	०७४/११/२५	०७४/१२/५	२५१०५२.५०	२०००००.००	२७०.००	
२३३	टोपबहादुर पौडेलको घरदेदी	१०००००.००	२५७७२.८०	१२५७७२.८०	०७४/१०/३	०७४/१२/३०	०७४/११/१०	१२६७३०.९०	१०००००.००	२६६.००	
२३४	मरघटिशेरबहादुर टोल खापाधारा ट्याङ्की आखिजोर हेमडौडा इनार आपिघाट प्रावि इनार मर्मत	१९००००.००	४९६२०.६७	२३९६२०.६७	०७४/१०/१७	०७४/१२/२६	०७४/१२/२६	२४३४३७.४१	१९००००.००	१६२४.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५१

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
२३५	चितुवाखाडीजनार्दन प्याकुरेल टोलमा इनार मर्मत	५००००.००	१२९०६.३४	६२३०६.३४	०७४/१२/७	०७४/१२/३०	०७४/१२/१३	६२९४६.३४	५००००.००	१७०.००	
२३६	सिमलेमगरटोल खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२६७२५.६२	१२६७२५.६२	०७४/१०/२५	०७४/११/२५	०७४/११/१७	१२७२१२.८८	१०००००.००	७५.००	
२३७	पिपराईगणेश बहादुर सुनुवारटोल इनार निर्माण	११००००.००	२७६९७.८०	१३७६९७.८०	०७४/१/१	०७४/११/३०	०७४/१/११	१३७६९७.८०	११००००.००	९०.००	
२३८	टाँडीबन्नीटोल सुकदेवटोल सितलकुमार साजनी धामी टोल रविश टोल टाँडी दनुवारी टोलनिमनेदेखी टाँडी छतिवन गौँछी कमलापक्की पुल सम्म नया ट्याक	९२००००.००	२३४६३६.८५	११५४६३६.८५	०७४/७/२७	०७४/११/२९	०७४/११/२८	११६९०९१.८०	९२००००.००	१३०५.००	
२३९	मटियारीबाट डाँडाटोल जानेबाटो	१४००००.००	३६०१९.५०	१७६०१९.५०	०७४/१२/२०	०७४/१२/२८	०७४/१२/२८	१५२५५२.८०	१४००००.००	३००.००	
२४०	लक्ष्मीनारायण मन्दिर काफ्लेटोल जने बाटो मर्मत	३०००००.००	७५०५५.४०	३७५०५५.४०	०७४/११/२१	०७४/१२/२०	०७४/१२/१९	३७५०५५.४०	३०००००.००	३००.००	
२४१	प्राविटोडानी घेरावेरा तथा फर्निचर	१०००००.००	२५३०४.४८	१२५३०४.४८	०७४/१०/२	०७४/१/२५	०७४/१/५	१२९१७७.००	१०००००.००	४२५.००	
२४२	दोइयासाहिलीको घरहुँदै लिलाभुजेलको घर नजिक है राजकुमार शाहको घर नजिक जोड्नेसडक	२५००००.००	६३४४०.१२	३१३४४०.१२	०७४/९/२६	०७४/१२/३०	०७४/१२/२५	३१३४४०.१२	२५००००.००	३७४.००	
२४३	जुटपानीटोलमा कल्भर्ट निर्माण	१७५०००.००	४३८१३.६३	२१८८१३.६३	०७४/११/१३	०७४/१२/३०	०७४/१२/१५	२१८८१३.६३	१७५०००.००	२००.००	
२४४	करकलेकोलवोट बुङ्गबुङ्गे सडक निर्माण	७०००००.००	१७६३२४.४९	८७६३२४.४९	०७४/१०/२२	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	८७५४४९.५९	७०००००.००	१३१८.००	
२४५	मटियारीदुर्गा मन्दिर सडक	५०००००.००	१२५९४५.८७	६२५९४५.८७	०७४/९/२४	०७४/१२/३०	०७४/१२/२९	४९३७३४.७७	३९४९८७.००	४०००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५२

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	विस्तार										
२४६	रेवतिराउतटोलमा इनार निर्माण	७००००.००	२१४०४.६०	९१४०४.६०	०७४/१०/१०	०७४/११/२०	०७४/११/१०	९१९०७.९५	७००००.००	२००.००	
२४७	मधुगंगानिमावि घेरावेरा फर्निचर निर्माण	३०००००.००	७५०००.७२	३७५०००.७२	०७४/११/१३	०७४/१२/३०	०७४/१२/२६	३७५०००.००	३०००००.००	२००.००	
२४८	चैतेखानी पानी योजना हत्पतेडाँडा	३०००००.००	७५३४५.३०	३७५३४५.३०	०७४/१०/२२	०७४/१२/५	०७४/१२/४	३७५३४५.३०	३०००००.००	२६०.००	
२४९	कोगटीहरी कार्कीको खेतमा सिचाई इनार मोटर पाइप खरिद	१०००००.००	२५७८४.६०	१२५७८४.६०	०७४/१०/१५	०७४/१२/२७	०७४/१२/२७	१२५७८४.६०	१०००००.००	५०.००	
२५०	शम्भुभट्टाराईचोक देखी प्रकाश गौतमकव घर हुँदै लाराङ सिरान बाटव निर्माण	५०००००.००	१२५०५७.८३	६२५०५७.८३	०७४/१०/५	०७४/११/२५	०७४/११/१०	६२६५३१.४७	५०००००.००	१७२५.००	
२५१	थामीटोलसिरानबाट डम्बरखाडी हुँदै माझीगाउँ	५०००००.००	१२५०५७.८३	६२५०५७.८३	०७४/१०/१०	०७४/११/१०	०७४/११/१०	६२६५३१.४७	५०००००.००	४००.००	
२५२	श्रीपुरफाँटदान ब. सुनुवार निर. ब. सुनुवार सिचाई इनार डम्बरवादी टोल इनार निर्माण	२७००००.००	७०९७९.५१	३४०९७९.५१	०७४/१०/३	०७५/१/७	०७५/१/७	३४१२२३.१३	२७००००.००	१९०.००	
२५३	ढोडानीइनार निर्माण	४०००००.००	१०००००.५०	५०००००.५०	०७४/१०/२	०७५/१/३०	०७४/१२/२८	५०६५२०.२०	४०००००.००	४२५.००	
२५४	बम्जनगौराटोल नयाँ इनार निर्माण उ.स.	१४००००.००	३६७३२.२८	१७६७३२.२८	०७४/१२/१५	०७४/१२/३०	०७४/१२/२७	१७८५९०.३०	१४००००.००	५३.००	
२५५	सुगारेदनुवार टोल खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२६९६९.१२	१२६९६९.१२	०७४/१०/२७	०७४/११/१०	०७४/११/१०	१२७२१२.८८	१०००००.००	३००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५३

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
२५६	विष्णुकाकीकोघरदेखी दोकानडाँडा हुँदै मुसहरीडाँडा सम्म खानेपानी मिटर खरिद	१५००००.००	३८२९८.००	१८८२९८.००	०७४/११/२६	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	१९८२१२.२०	१५००००.००	२९५.००	
२५७	प्राविबेलडाँडा भवन मर्मत तथा फर्निचर	१२५०००.००	३१३७४.९०	१५६३७४.९०	०७४/१२/९	०७४/२/२९	०७४/१२/२४	१५६३७४.९०	१२५०००.००	५००.००	
२५८	रातमाटेखानेपानी धारा मर्मत	१०००००.००	२९४०४.३०	१२९४०४.३०	०७४/१२/१२	०७४/१/१०	०७४/१/१०	११०५५१.३०	८८४४१.००	१५५.००	
२५९	प्राविपोखरे खानेपानी ईनार निर्माण	१०००००.००	२६११९.४७	१२६११९.४७	०७४/१०/२५	०७४/१२/३०	०७४/११/१४	१२६३६५.२५	१०००००.००	१२०.००	
२६०	नरवहादुरबुढाथोकी रमा भट्टराई टोलमा खानेपानी इनार निर्माण	१५००००.००	३७५४१.२२	१८७५४१.२२	०७४/१२/३०	०७४/१/३०	०७४/११/१८	१८७५४१.७२	१५००००.००	१२०.००	
२६१	खशीवाखा विक्रि केन्द्र	१०००००.००	२५४००.१४	१२५४००.१४	०७४/११/२८	०७४/१/१५	०७४/१२/१५	१२५९००.१४	१०००००.००	३८००.००	
२६२	थलीदनुवार टोल हुँदै माझीटोल सम्मनया ट्याक	८००००.००	२०७२०.००	१००७२०.००	०७४/११/१	०७४/१/३०	०७४/१२/२४	१०१३८९.५०	८००००.००	२५०.००	
२६३	थलीमुसहरी टोल हुँदै माझीटोल सम्म नयाट्याक	८००००.००	२३२३०.६०	१०३२३०.६०	०७४/११/१	०७४/१/३०	०७४/१२/२४	१०६४३०.६०	८०००.००	२५०.००	
२६४	लाराङरामेध्र धाम सामुदायिक भवन निर्माण वातावरण मैत्री फोहरमैला व्यवस्थापन	६०००००.००	१५१०५५.५४	७५१०५५.५४	०७४/१०/५	०७४/१२/१५	०७४/१२/५	७५५८२२.१४	६०००००.००	१५००.००	
२६५	वटाहामगर टोल इनार निर्माण उ.स.	१५००००.००	३७७२६.९९	१८७७२६.९९	०७४/१२/२३	०७४/१/१०	०७४/१/८	१८९१९६.९९	१५००००.००	१९५.००	
२६६	तिनघरेप्रदिप काकी टोल इनार निर्माण	५००००.००	१२८५६.३८	६२८५६.३८	०७४/१२/२४	०७४/१/१५	०७४/१/१४	६३२९३.५५	५००००.००	१६७.००	
२६७	कुनाईचन्द्र बहादुर टोल सिचाई कुलो	२०००००.००	५१३९०.७०	२५१३९०.७०	०७४/१२/१०	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२५१३९०.७०	२०००००.००	४४०.००	
२६८	सुगारेधामी टोल खानेपानी	१०००००.००	२६७२५.६७	१२६७२५.६७	०७४/१०/५	०७४/११/५	०७४/११/५	१२७२१२.८८	१०००००.००	१५०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५४

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	इनार निर्माण										
२६९	तिनचम्के खानेपानी विस्तार	२०००००.००	५००१८.७९	२५००१८.७९	०७४/९/६	०७४/१२/३०	०७४/१२/३	२५००१८.८०	२०००००.००	१२५.००	
२७०	बडाकार्यालयको पश्चिम श्रीलाल टोलमा इनार निर्माण	१२००००.००	३०२३३.१३	१५०२३३.१३	०७४/१०/१०	०७४/११/२०	०७४/११/१९	१५२८५४.६८	१२००००.००	१६०.००	
२७१	कटहरेदाहाल पोखेलटोलमा खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२६९६९.२५	१२६९६९.२५	०७४/१०/६	०७४/११/६	०७४/१०/२६	१२७२१२.८८	१०००००.००	८०.००	
२७२	बेलाहाभास सगरगल्ली बाटो मर्मत	४०००००.००	१००७०६.००	५००७०६.००	०७४/११/१६	०७४/१२/३०	०७४/१२/२५	५००७०६.३७	४०००००.००	१७०.००	
२७३	हर्षाहीकुलो	१०००००.००	२५०५६.०३	१२५०५६.०३	०७४/१०/१४	०७४/११/३०	०७४/११/३०	१२८३९७.६०	१०००००.००	११००.००	
२७४	माविपत्रिङ्गा खानेपानी नर्माण	१५००००.००	३७६५८.०१	१८७६५८.०१	०७४/९/१४	०७४/१०/२९	०७४/१०/२९	१८८४६७.२७	१५००००.००	१०७५.००	
२७५	टाँडीपूर्ववारीटोल खानेपानी निर्माण	१५००००.००	३७५९५.९१	१८७५९५.९१	०७४/१०/२०	०७४/११/२०	०७४/११/१९	१८७९४९.९६	१५००००.००	१९०.००	
२७६	मधुगंगाप्रावि फर्निचर तथा भवन मर्मत	१०००००.००	२५११३.८०	१२५११३.८०	०७४/१२/१	०७४/११/१०	०७४/११/५	१२५११३.८०	१०००००.००	४५०.००	
२७७	छतिउनकुलो पक्की पुल कल्भर्ट निर्माण	३०००००.००	७५७५६.४०	३७५७५६.४०	०७४/१२/९	०७४/११/१५	०७४/११/१५	३७५७५६.४०	३०००००.००	५००.००	
२७८	मधुवनीदनुवारी गाउँ मुलसडक विकटोल सोफिया हुँदै काकी टोल ग्रावेल तथा टेक बहादुर विकइनार निर्माण	३८००००.००	९९२३६.७१	४७९२३६.७१	०७४/१०/९	०७४/११/२७	०७४/११/३	४८१८१०.१५	३८००००.००	३९६.००	
२७९	खानेपानीट्याङ्की निर्माण उ.स.	२५००००.००	६३०६६.७०	३१३०६६.७०	०७४/११/१७	०७४/१२/२७	०७४/१२/२७	३१३०६६.६७	२५००००.००	२५५.००	
२८०	बस्नेतटोल पुरानो इनार मर्मत	२०००००.००	५०६३.१०	२५०६३.१०	०७४/७/११	०७४/१२/२५	०७४/१२/२५	२५०६३.१०	२०००००.००	२५.००	
२८१	फेदीजित बहादुर काकी र दिपक बुढाथोकी टोल फेदी हेम ब. घर छेउमा इनार	१६५०००.००	४१३०९.४३	२०६३०९.४३	०७४/१०/१	०७४/११/३०	०७४/१०/२९	२०८८८१.३८	१६५०००.००	१०५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५५

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	निर्माण										
२८२	घाटगाउँ विचित्रा खोला सिचाईकुलो मर्मत	४०००००.००	१०१६४४.६०	५०१६४४.६०	०७४/१०/२५	०७४/१२/२५	०७४/११/१९	५०१६४४.६०	४०००००.००	३५०.००	
२८३	निपानेकुलो	२०००००.००	५१४५०.०१	२५१४५०.०१	०७४/९/२१	०७४/१२/३०	०७४/११/७	२५१४५०.०१	२०००००.००	८४०.००	
२८४	लहरेखानेपानी पाईप खरिद तथा मुहान निर्माण	३०००००.००	७५८१३.३४	३७५८१३.३४	०७४/११/१४	०७४/१/१५	०७४/१/८	३७५८१३.३०	३०००००.००	१०५.००	
२८५	झुङ्गाकुलो	९०००००.००	२२६११३.३७	११२६११३.३७	०७४/११/८	०७४/१/३०	०७४/१२/३०	११२६११३.३७	९०००००.००	५७५.००	
२८६	धमलाटोल गिचियानी कुलो मर्मत	१५००००.००	४०८९१.०२	१९०८९१.०२	०७४/१२/८	०७४/१२/२९	०७४/१२/२७	१९०८९१.०२	१५००००.००	१७०.००	
२८७	पुन्टेबिक टोलमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५८७५.८५	१२५८७५.८५	०७४/१२/२०	०७४/१/१०	०७४/१/१०	१२६३६१.२१	१०००००.००	३१.००	
२८८	झुङ्गाफाट संरक्षण	१००००००.००	२५०३११.००	१२५०३११.००	०७४/११/८	०७४/१२/२५	०७४/१/१२	१२५०३११.००	१००००००.००	४१००.००	
२८९	वयरवनीलुप्त ब. टोलइनार निर्माण	१०००००.००	२५४७५.४०	१२५४७५.४०	०७४/११/२६	०७४/१/९	०७४/१/९	१२४८७४.३०	१०००००.००	२३७.००	
२९०	जनकल्याणनिमावि घेरावेरा	७०००००.००	१७६८६३.३०	८७६८६३.३०	०७४/९/१९	०७४/११/१५	०७४/११/१५	८७६८६३.३०	७०००००.००	२६००.००	
२९१	दाउनेआँपखोला हुँदै देविथान सडक निर्माण	४०००००.००	१००५४७.१६	५००५४७.१६	०७४/१०/२३	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	५०१९२४.००	४०००००.००	१४९६.००	
२९२	तमोरनीसिचाई एक हटिया सरकारी कुलो पाखा भित्ता तमोनी सिचाई कुलो	७२५०००.००	१८१५६०.५१	९०६५६०.५१	०७४/११/३०	०७४/१२/३०	०७४/१२/२८	९०६५६०.००	७२५०००.००	१०६२.००	
२९३	कौकराभिड्डाइनार निर्माण (संसोधन)	२०००००.००	५०९९८.२०	२५०९९८.२०	०७४/१२/१६	०७४/१२/२८	०७४/१२/२७	२५०६९८.२०	२०००००.००	२०००.००	
२९४	तल्लोदमन कुलो	१०००००.००	२५११०.९७	१२५११०.९७	०७४/११/११	०७४/१/२५	०७४/१/२५	१६७५२४.७०	१०००००.००	२००.००	
२९५	सुकुम्बासीटोलमा खानेपानी मोटर पाईप खरिद	५०००००.००	१३१८५.४०	६३१८५.४०	०७४/११/२३	०७४/१२/२३	०७४/१२/२३	६३५१६.४०	५०००००.००	१००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५६

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
२९६	सरस्वतीमावि बैराहा हुँदै कमलानदी मोटरबाटव डकाहा चर्च देखी बैराहागाउँ प्रतिडालय सम्मकलभर्ट निर्माण	३५००००.००	८७६४३.११	४३७६४३.११	०७४/११/१३	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	४३७६४३.११	३५००००.००	१५०.००	
२९७	बेसार प्रशोधन केन्द्रमा खानेपानी र शौचालय	३०००००.००	७६२४६.२३	३७६२४६.२३	०७४/११/१३	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	३८१८८८.९०	३०००००.००	१०००.००	
२९८	बरालटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१००००५.१०	५००००५.१०	०७४/१०/२३	०७४/१/३०	०७४/१/५	६७३०४९.९०	४०००००.००	६५१.००	
२९९	जगाडीदाहालटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१०००४२.४०	५०००४२.४०	०७४/८/२९	०७४/२/१५	०७४/१/२८	५०००८८.८०	४०००००.००	१२५.००	
३००	मंगलपुरपुन्टोल इनार मर्मत	५००००.००	२१९५८.५४	७१९५८.५४	०७४/११/२०	०७४/१/४	०७४/१/५	७१९५८.५४	५००००.००	६५.००	
३०१	कृष्णमन्दीर गवीदोवान जाने बाटो	५००००.००	१२८९८.७५	६२८९८.७५	०७४/१०/३	०७४/१०/२९	०७४/१०/२९	६४३३८७५.००	५००००.००	१४८०.००	
३०२	खेलकुद कला तथा साहित्य	५००००.००	१३४२४.५०	६३४२४.५०	०७४/१/१	०७४/१/२२	०७४/१/१५	६२९२४.५०	५००००.००	४६५०.००	
३०३	जीतबहादुर टोल इनार निर्माण	१३००००.००	३२५३३.००	१६२५३३.००	०७४/१०/२	०७४/१/३०	०७४/१/३०	१६३३५२.९०	१३००००.००	१३०.००	
३०४	मधुवनीदिलबहादुर अमर विक मित्र विक खम्ब सिंहटोल मानकुमारी वस्नेत टोल इनार निर्माण	५६००००.००	११८०३९.९९	६७८०३९.९९	०७४/१०/२२	०७४/१/२४	०७४/१/१४	७११२८६.४६	५६००००.००	१५५.००	
३०५	रानाटोलदेखी वसेरीटोल मुसहरीटोलमा तल्लोपविज्ञा चौडी हुँदै मगना मुसहरीटोल हुँदै जुडीगैरी हुँदै लभा मुलसडक सम्म	१०००००.००	२५७२६.२७	१२५७२६.२७	०७४/९/२७	०७४/१०/३०	०७४/११/०२	१२५८७३.६३	१०००००.००	१४३०.००	
३०६	दैताटोलवरीपरी दुधौली खोला नियन्त्रण	५०००००.००	१२५१२५८.१९	१७५१२५८.१९	०७४/१२/७	०७४/१/९	०७४/१/८	६२५२९३.१९	५०००००.००	४००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५७

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपन मिति					
३०७	सान्धनेसिचाई कुलो मर्मत	१०००००.००	२५२०३.१७	१२५२०३.१७	०७४/४/१५	०७४/१२/१५	०७४/१२/२५	१२५२०३.१२	१०००००.००	६९.००	
३०८	अरुणडाँडासिचाई पाईप ३०० मिटर	२०००००.००	५०४९१.७७	२५०४९१.७७	०७४/९/१२	०७४/१/१५	०७४/१/९	२५०४९१.७७	२०००००.००	३०८.००	
३०९	रावलीपाखा सिचाई मर्मत	१०००००.००	२८०८५.७२	१२८०८५.७२	०७४/१०/५	०७४/१/३०	०७४/१/३१	१२८०८५.७२	१०००००.००	८४.००	
३१०	मुलसडकबाट केप्चा घरहुँदै अनिलविक टोल हुँदै मुसहरीटोल	६००००.००	१६२४८.५३	७६२४८.५३	०७४/९/२४	०७४/१०/२०	०७४/११/१९	७६७४८.५३	६००००.००	१६०.००	
३११	सिमलडाँडाखालहुँदै कमला नदिसम्म सडक विस्तार	२०००००.००	५११३९.२०	२५११३९.२०	०७४/१०/१६	०७४/१२/२७	०७४/१२/१२	२५५४०९.००	२०००००.००	८००.००	
३१२	मानबहादुर आले सम्मविक टोल आलेटोल इनार निर्माण	३०००००.००	७९१२३.८६	३७९१२३.८६	०७४/१०/१४	०७४/१२/२९	०७४/१२/२८	३८०४६२.७७	३०००००.००	२३८.००	
३१३	गोलेडाँडाविचटोल इनार निर्माण	८००००.००	२१८९५.८६	१०१८९५.८६	०७४/१२/२६	०७४/१/२५	०७४/१/२५	१०२६०६.२६	८००००.००	३२०.००	
३१४	जनजागृतिआधारभुत विद्यालय फर्निचर	५००००.००	१५०००.००	६५०००.००	०७४/१०/११	०७४/११/१०	०७४/११/१०	६४०००.००	५००००.००	५६०.००	
३१५	पोखरेविद्युत सिचाई	१०००००.००	२६५८५.००	१२६५८५.००	०७४/१२/१७	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	१२७९२४.००	१०००००.००	४५०.००	
३१६	खागेभोले काभ्रेकालीखोला चियावारी सडक निर्माण	८०००००.००	२०१०७७.२७	१००१०७७.२७	०७४/१०/२३	०७४/१२/३०	०७४/१२/२५	१००१९३८.२८	८०००००.००	५१०.००	
३१७	तिताकुनीलुइटेल् टोलमा इनार निर्माण	१३००००.००	३२५८३.१०	१६२५८३.१०	०७४/१०/२९	०७४/१२/३०	०७४/११/३०	१६३४०२.८०	१३००००.००	१३८.००	
३१८	अपाङ्गताभएका दुइजानालाई मोवाईल तालिम	५००००.००	०.००	५००००.००	०७४/९/२६	०७४/१२/२७	०७४/१२/२६	५००००.००	५००००.००	२.००	
३१९	धामीखाडी कुलो मर्मत	१००००००.००	२५३२४५.९८	१२५३२४५.९८	०७४/१२/६	०७४/१२/३०	०७४/१२/२०	२७२०५.००	१०००००.००	२८०.००	
३२०	कहीलखनपुरखत्रिटोल सिचाई पाइप खरिद	१०००००.००	२५३८२.५०	१२५३८२.५०	०७४/१०/११	०७४/१/१५	०७४/१/१५	१२५७९४.५०	१०००००.००	३३०.००	
३२१	माविसुगारे चौतार निर्माण	५००००.००	१३१७६.८२	६३१७६.८२	०७४/१२/१७	०७४/१/१४	०७४/१/४	६५१४०.८१	५००००.००	२३०.००	
३२२	केदारकाकीटोल विद्युत	५००००.००	१२९८२.२३	६२९८२.२३	०७४/१२/१	०७४/१२/१०	०७४/१२/१०	६३६५१.७३	५००००.००	९०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५८

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	सिचाई										
३२३	शिवबस्नेत टोल संरक्षण	५००००.००	२६५३३.०८	७६५३३.०८	०७४/१०/११	०७४/११/२५	०७४/११/१९	८१५०९३१९.००	५००००.००	३०५.००	
३२४	शनिवारबजारमा डयाम कस्ने कर्मीटोलमा कुर्सि टेबुल खरिद	२०००००.००	५०२५०.००	२५०२५०.००	०७५/१/११	०७५/१/२०	०७५/१/२०	२५३६६२.००	२०००००.००	४००.००	
३२५	व्याडमिन्टकोर्ट निर्माण	४९९४१३.००	०.००	४९९४१३.००	०७५/२/१६	०७५/२/१६	०७५/२/१६	४९९९९९५.६०	४९९४१३.००	२००.००	
३२६	भौरीकोच्चेसिरुटार कन्याखोला भालु खोला सिचाई	४०००००.००	१०८५७२.६८	५०८५७२.६८	०७४/१०/१७	०७५/१/२५	०७५/१/१८	५००६१४.७०	४०००००.००	२००.००	
३२७	धौलेमनवा रानीटार सडक गोलचोकम्पागुर ठाकुर खोला सडक	१५००००.००	३७९५७.२२	१८७९५७.२२	०७४/९/५	०७४/१०/१५	०७४/१०/१५	१८७७४३.०९	१५००००.००	४२४१.००	
३२८	मठमन्दिर सामुदायिक भवन	२०००००.००	५००८१.४०	२५००८१.४०	०७४/१०/२३	०७५/१/३०	०७४/१२/२७	२४३१५१.५०	२०००००.००	५२०.००	
३२९	तल्लोबंका मन्दिर देखी बंकाडाडा सडक मर्मत	३०००००.००	७५१७२.८०	३७५१७२.८०	०७४/१२/२९	०७५/१/२०	०७५/१/२०	३७५१६२.६९	३०००००.००	१८८९.००	
३३०	राजमानधामी पत्रिङ्गा इनार निर्माण	२०००००.००	५६६.००	२०५६६.००	०७४/९/२५	०७४/११/२५	०७४/११/१८	२६८७३.७९	२००००.००	२१०.००	
३३१	सिकारीढुङ्गाछतिवन सिन्कौले आहाले वगरेखेत तटवन्ध	३०००००.००	७५०२५.२०	३७५०२५.२०	०७४/१०/२२	०७५/१/३०	०७५/१/३०	३७५५९६.७२	३०००००.००	४२०.००	
३३२	ढुङ्गाप्रेदहमाथिल्लोवनार सिचाईकुलो निर्माण	२०००००.००	५१७६०.८०	२५१७६०.८०	०७४/१०/१०	०७४/११/१०	०७४/११/१०	२५१७६०.८०	२०००००.००	२७०.००	
३३३	ओखलेडुङ्गा पिक्किन स्पोर्ट निर्माण	३०००००.००	७५६२४.८९	३७५६२४.८९	०७४/१०/२५	०७५/१/२५	०७५/१/२१	३७५६२४.८९	३०००००.००	१७८०.००	
३३४	कर्थाखिरियानी सडक स्तरोन्नती	५०००००.००	१२५६५४.३०	६२५६५४.३०	०७४/१२/२९	०७५/१/३०	०७५/१/२८	६१७२५४.३०	५०००००.००	६८००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१५९

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
३३५	इन्द्रज्योती आधारभुत विद्यालय फर्निचर	४००००.००	१००००.००	५००००.००	०७४/९/२१	०७४/१०/२०	०७४/१०/२१	५००००.००	४००००.००	२६२.००	
३३६	ओमस्मृति भवन कर्था इनार निर्माण	१०००००.००	२५७३३.१०	१२५७३३.१०	०७४/११/२८	०७५/२/१५	०७४/१२/२९	१२७०४४.७०	१०००००.००	७५.००	
३३७	श्रीपुरजित बहादुर सुनुवारको पसल देखी प्रावि श्रीपुर जाने सडक	२०००००.००	५०४६७.५०	२५०४६७.५०	०७४/१०/१९	०७४/१२/२०	०७४/१२/२१	२५५४३२.५०	२०००००.००	३५५.००	
३३८	मैनीमहेन्द्र साहटोल इनार निर्माण	६००००.००	१५६८८.४७	७५६८८.४७	०७४/१०/२४	०७४/१२/२७	०७४/१२/१०	७५९९०.४८	६००००.००	७५.००	
३३९	वरवासेरानाखाडी बाटो विस्तार	१५००००.००	३८७१४.८०	१८८७१४.८०	०७४/११/२५	०७५/१/२	०७४/१२/१४	१९००२७.३०	१५००००.००	२००.००	
३४०	चिउरीखोलाभुल्के अम्रिसेगौरी साना सिचाई	१३००००.००	३४२८७.९३	१६४२८७.९३	०७४/१०/१७	०७५/१/२०	०७५/१/२०	१६३८९९.५८	१३००००.००	१७८.००	
३४१	आधारभुतहरावाट सान्धने निर्माण	५००००.००	१५०००.००	६५०००.००	०७४/१०/१९	०७४/१२/२९	०७४/१२/२९	६४०००.००	५००००.००	८७०.००	
३४२	निमाविबुडबुडे भवन मर्मत	१५००००.००	३७८७८.५५	१८७८७८.५५	०७४/१२/२३	०७५/१/३०	०७५/१/२३	१८७८१३.१७	१५००००.००	६०७.००	
३४३	खङ्गराजतिमल्लिसनाटोल मोर्दर पाईप खरिद	२००००.००	५४००.६६	२५४००.६६	०७४/१२/१९	०७५/१/२५	०७५/१/२५	२५७०५.६५	२००००.००	८६.००	
३४४	पिल्लेभन्ज्याङ ज्यमीटार न्याउले भोजे चिउरी भन्जायाङ्ग सेल मैदान	४०००००.००	१००८७७.४०	५००८७७.४०	०७४/१२/९	०७५/१/३०	०७५/१/३०	४९९३७७.४०	४०००००.००	२३४६.००	
३४५	लाराङसुगारे खानेपानी पाइप खरिद	१५००००.००	३८२३८.३८	१८८२३८.३८	०७५/१/२	०७५/१/३१	०७५/१/३०	१८९०४१.७८	१५००००.००	५६४.००	
३४६	डम्बरखाडी मिश्रमाइलाको घरमुनी खानेपानी इनार	१०००००.००	२५८५७.८४	१२५८५७.८४	०७५/१/२	०७५/१/३१	०७५/१/३०	१२६३६१.२१	१०००००.००	५.००	
३४७	कुनीदमेटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१०१५०६.४०	५०१५०६.४०	०७४/१२/३०	०७५/२/३०	०७५/२/२	५१०००७.४०	४०००००.००	२४०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६०

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
३४८	बुद्धराजराईको राइसमिलबाट नमुनाटोल जाने सडक ग्राव	४०००००.००	१००३००.२९	५००३००.२९	०७५/१/१६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	५००५९५.०९	४०००००.००	६००.००	
३४९	श्रीपुर बाट खड्काटोल हुँदै आँखीजोर स्कुल चौडी सम्म ग्रावेल	१०००००.००	२६४००.००	१२६४००.००	०७४/१२/१६	०७४/१२/२८	०७४/१२/२७	१२८०००.००	१०००००.००	५४०.००	
३५०	जलुकेनीप्रावि फर्निचर निर्माण	२५००००.००	६३५००.००	३१३५००.००	०७४/११/१३	०७५/२/१५	०७५/१/२८	३१३५००.००	२५००००.००	६००.००	
३५१	प्रमोदअधिकारी लदाभिर हेमुटोल माथिल्लो मुसहरीटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१०११७९.००	५०११७९.००	०७४/१२/३	०७५/१/३०	०७५/३/१	५०३६९२.८०	४०००००.००	९५.००	
३५२	डम्बरखाडी शिवमन्दिर संरक्षण	५००००.००	१२६९६.६४	६२६९६.६४	०७४/११/२७	०७५/१/२५	०७५/१/२५	६३०७१.६४	५००००.००	७४०.००	
३५३	पाङ्ग्रेडाँडाप्रावि भवन भर्मत	५००००.००	१२७०१.१२	६२७०१.१२	०७४/११/२	०७४/१२/३२	०७४/१२/३०	६२०५८.४०	५००००.००	३६६.००	
३५४	हर्षाहीको विभिन्न खहरेखोला नियन्त्रण	२६०००००.००	६५१०२८.००	३२५१०२८.००	०७४/१०/२८	०७५/१/३०	०७५/१/१४	३१५६०७०.००	२५२४८५६.२०	२०००.००	
३५५	डम्बरखाडी खानेपानी	५०००००.००	१२५४७९.६०	६२५४७९.६०	०७४/१०/२६	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	६२५४७९.६१	५०००००.००	३०००.००	
३५६	कमला बहुमुखी क्याम्पस अगाड खेलमैदान	१०००००.००	२५४४३.००	१२५४४३.००	०७४/१२/२८	०७५/२/२८	०७५/१/२८	१२५७६३.००	१०००००.००	११०५.००	
३५७	मानेडाँडा देखी मावि सुगारे सम्मबाटो वस्तार	९००००.००	२२८९७.०५	११२८९७.०५	०७४/११/२६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	११२९६४.४१	९००००.००	१०००.००	
३५८	काँकरभिट्टा पौडेलटोल इनार निर्माण	२०००००.००	५००३५.३२	२५००३५.३२	०७४/१२/१६	०७५/१/२०	०७५/१/२०	२५००३५.००	२०००००.००	१००.००	
३५९	चन्द्रप्रसाद टोल कुथौली इनार निर्माण	१५००००.००	३७५३९.००	१८७५३९.००	०७४/१२/१६	०७५/१/२६	०७५/१/२६	१८७५३९.००	१५००००.००	१८०.००	
३६०	कुथौलीकिर्तिपुर सडक ग्रावेल	२०००००.००	५१०७०.००	२५१०७०.००	१२/३०/२०७४	०७५/१/२५	०७५/१/१७	२५१०७०.००	२०००००.००	६००.००	
३६१	कुनाईगाउँ इनार निर्माण	१५००००.००	३७५३९.००	१८७५३९.००	०७४/१२/३०	०७५/२/१०	०७५/१/२४	१८७५३९.००	१५००००.००	१५२.००	
३६२	रातमाटाकुलो मर्मत	५००००.००	१६४२९.९८	६६४२९.९८	०७४/११/१९	०७४/२/२०	०७४/१२/२०	७१५३९.९८	५००००.००	५२०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६१

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
३६३	रातमाटेअरुणठाकुर टेक बहादुर घरदेखी ठाकुरगुफा जाने सडक	७०००००.००	१७५९५५.०५	८७५९५५.०५	०७४/१२/२९	०७५/२/१	०७५/२/१	८७६०११.४४	७०००००.००	३४१०.००	
३६४	फेदीपिल्ले धाराभन्ज्याङ्ग फुलवरी सिरुटार सडक	७०००००.००	१७६३९६.२९	८७६३९६.२९	०७४/११/१५	०७५/२/५	०७५/१/३०	८७७०४५.६१	७०००००.००	८१४.००	
३६५	बंकाडाँडाइनार निर्माण	१५००००.००	३७५७७.०९	१८७५७७.०९	०७४/१२/३०	०७५/१/३०	०७५/१/२६	१८७५७७.१०	१५००००.००	४००.००	
३६६	चापाकलनिर्माण राम प्र टोल नर ब. राउत सम्मर ब. पुस्नाटोल समिति १४ चौध टोल	३५००००.००	८८१८१.८४	४३८१८१.८४	०७४/९/१७	०७५/१/१४	०७५/१/१५	४४०३१४.१८	३५००००.००	२००.००	
३६७	कौशिलालशिवगुफा मौर्यपानी इनारनिर्माण टाँडी खेलमैदान तथा पोल निर्माण	२७००००.००	६८१९७.१५	३३८१९७.१५	०७४/९/१०	०७५/२/१५	०७५/२/४	३४१९९१.४९	२७००००.००	६१०.००	
३६८	महिलाससक्तिकरण कार्यक्रम उ.स	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/११/१३	०७४/१२/३०	०७५/१/२	२५००००.००	२०००००.००	५८०.००	
३६९	लखनपुरदेवी प्रसादको फुलवारी हुँदै भक्ती विलास घर सम्म सडक स्तरोन्नती	२०००००.००	५१२०५.८०	२५१२०५.८०	०७४/१२/१८	०७५/२/१५	०७५/१/३०	२५१६८५.८०	२०००००.००	१४४०.००	
३७०	हर्षाहीकुलो नहर	१०००००.००	२५०२२.९५	१२५०२२.९५	०७४/१२/३०	०७५/२/२०	०७५/१/३०	१२५०२२.९५	१०००००.००	१५५.००	
३७१	रुद्रप्रसाद धमलाटोल इनार निर्माण	७५०००.००	१८९३९.२६	९३९३९.२६	०७४/११/२४	०७४/१२/२९	०७५/१/३१	९४५९५.०२	७५०००.००	१८०.००	
३७२	विक्रमखड्काटोल इनारनिर्माण	५००००.००	१३६३४.९८	६३६३४.९८	०७४/९/२७	०७५/१/१५	०७५/१/१५	६४१३८.३३	५००००.००	२४०.००	
३७३	आन्नदीबाबुटोलमा इनार निर्माण	६००००.००	१५४९०.६५	७५४९०.६५	०७४/९/२६	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	७५७६५.६५	६००००.००	८०.००	
३७४	लोसेखानेपानी पाइप खरिद	२५००००.००	६२७१४.७३	३१२७१४.७३	०७४/१२/२८	०७५/२/२	०७५/२/२	३१२७१४.७३	२५००००.००	१३८५.००	
३७५	बटाहाखानेपानी बटाहाडाँडा	२०००००.००	५०३८२.८५	२५०३८२.८५	०७४/११/२०	०७५/१/२०	०७५/१/१५	२५०५७०.३१	२०००००.००	३४०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६२

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपने मिति					
३७६	जयबहादुर राजत र सुर्य राई विचटोल मा नयाँ इनार निर्माण	१५००००.००	३७५८८.१२	१८७५८८.१२	०७४/९/३०	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१८८५७१.७६	१५००००.००	१०४.००	
३७७	मुसहर्नीखोला देखी भिप्नाटोल हुँदै मावि धनसरी	१०००००.००	२५२२७.००	१२५२२७.००	०७४/१२/२५	०७५/१/२८	०७५/१/२७	१२६०१४.५०	१०००००.००	१६०.००	
३७८	खनियाखर्कमनवा नरकटे डुडभङ्गा सडक	४०००००.००	१००८०८.९३	५००८०८.९३	०७४/९/३०	०७४/११/१५	०७४/११/१५	५००८९७.००	४०००००.००	११०००.००	
३७९	तल्लोधनसरीरोपक पौडेलको खेतमा खा.पा.संस्था निर्माण शिवमन्दिर मर्मत	११५०००.००	१०६०९.४०	१२५६०९.४०	०७४/११/२३	०७५/१/३१	०७५/१/३१	१२६३१९.९८	११५०००.००	१६०.००	
३८०	चण्डीथानघेरावेरा माहादेवस्थान ढीकी थुम्का घेरावेरा स. भवन मगरडाँडा मर्मत	५०००००.००	१२९८३.३७	६२९८३.३७	०७४/१२/२५	०७५/१/२२	०७५/१/२२	६२९८३.३७	५०००००.००	११२६.००	
३८१	शिवमन्दिर मर्मत	२०००००.००	५००२.८७	२५००२.८७	०७४/११/१०	०७५/२/५	०७५/२/५	२५००२.८७	२०००००.००	२२५६.००	
३८२	बालमैत्रीअपाङ्ग मैत्री पत्रिका प्रकाशन तथा अपाङ्ग मैत्री समान वितरण दुधौघि स.	१९००००.००	४७५००.००	२३७५००.००	०७४/१२/२०	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२३७५००.००	१९००००.००	१०२.००	
३८३	कल्लेकुमराह घैयावरी सिचाईकुलो मर्मत	१५००००.००	३८६९२.५६	१८८६९२.५६	०७५/२/१	०७५/२/१५	०७५/२/१५	१९०२६५.००	१५००००.००	४००.००	
३८४	जिनाखुसुनिटार सियाँली सडक स्तरोन्नती	५०००००.००	१२५३३३.५७	६२५३३३.५७	०७४/११/२८	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	६२६२१०.५०	५०००००.००	८३५.००	
३८५	देवकीखड्काको घरदेखी अम्मवीका काकी घर हुँदै सडक सम्म	३५००००.००	८८२४९.४०	४३८२४९.४०	०७४/१०/२८	०७५/२/३०	०७५/१/२८	४३८८४०.३०	३५००००.००		
३८६	रामजिगिरी घरहुँदै राम बहादुर परियारको घर सम्म	१३००००.००	३२५७८.००	१६२५७८.००	०७४/९/२७	०७५/२/१५	०७५/२/१३	१६७४५३.००	१३००००.००	७२.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६३

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	ग्रावल										
३८७	वरगाँछीटोल समराही सडक निर्माण ल	१०००००.००	२५०३०.२२	१२५०३०.२२	०७५/१/३	०७५/१/१५	०७५/१/२५	१२५१५६.५३	१०००००.००	३००.००	
३८८	मानव धर्मसेवा समिति भवन खोरभन्ज्याङ्ग	२०००००.००	५००८१.३२	२५००८१.३२	०७४/९/१७	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२५०१९७.००	२०००००.००	३३००.००	
३८९	थापाटार लामाटोल सडक	५००००.००	१३४५१.९१	६३४५१.९१	०७४/८/१०	०७५/१/१४	०७५/१/१४	६२७३३.०३	५००००.००	२४५.००	
३९०	मंगलपुर बलबहादुर साकीटोल इनार	१०००००.००	२५०६०.६५	१२५०६०.६५	०७४/१२/१०	०७५/२/९	०७५/२/५	१२५०६०.६५	१०००००.००	१०५.००	
३९१	सुनदेवप्रावि भवन मर्मत उ.स	६००००.००	१५२००.१४	७५२००.१४	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/१/२६	७५२००.१४	६००००.००	१३९.००	
३९२	मंगलपुरदनुवारी पश्चिमटोलमान्याँ इनार निर्माण	१२००००.००	३०१८९.००	१५०१८९.००	०७४/१२/२९	०७५/२/६	०७५/२/६	१५०१८९.००	१२००००.००	८५.००	
३९३	टिक्रीसिचाइ कुलो	५००००.००	१२७५८.३४	६२७५८.३४	०७४/१२/१९	०७५/२/१५	०७५/१/२७	६२६६५.४४	५००००.००	२४०.००	
३९४	जनताप्रावि देवीथान डाँडा भवन मर्मत	१०००००.००	२५९४९.३७	१२५९४९.३७	०७४/११/१४	०७४/१२/२०	०७४/१२/२०	१२५९४९.३७	१०००००.००	२८०.००	
३९५	खानीडाँडाकरमडाँडा ढोके सडक निर्माण	४०००००.००	१०३११९.९३	५०३११९.९३	०७४/१०/११	०७४/११/३०	०७५/१/३०	५०१८३३.९३	४०००००.००	२३८.००	
३९६	मोरङ्गेटोलखा.पा. इनार निर्माण	१०००००.००	२५७०१.४७	१२५७०१.४७	०७४/९/२९	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१२६३७०.९७	१०००००.००	४०.००	
३९७	बेलाहाखानेपानी इनार निर्माण	२०००००.००	५०३०९.५०	२५०३०९.५०	०७५/१/१२	०७५/२/१५	०७४/२/१५	२५०३०९.५०	२०००००.००	१५०.००	
३९८	खारखोलापक्कीपुल निर्माण भलुवाही चित्रे दमर बाटो निर्माण	६०००००.००	५३१२६.२७	६५३१२६.२७	०७४/११/१६	०७५/२/५	०७५/२/५	९५३१२६.३०	६०००००.००	७६८.००	
३९९	आँपडाँडाशिव मन्दिर स्तरोन्नती	१०००००.००	२६४४७.६०	१२६४४७.६०	०७४/११/२७	०७५/२/१५	०७४/२/१५	१२६४४७.६०	१०००००.००	७४०.००	
४००	कुनाहीबाहुनटोल कुलो निर्माण	३०००००.००	७५८१२.४६	३७५८१२.४६	०७४/१२/२०	०७५/१/१५	०७५/१/१५	३७५८१२.८०	३०००००.००	१०००.००	
४०१	मझौराबाटो मर्मत	१०००००.००	२५००९.३७	१२५००९.३७	०७५/१२/१४	०७५/१/३०	०७५/१/२५	१२५००९.४०	१०००००.००	३५०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६४

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
४०२	महलाविकास भवन निर्माण	१५००००.००	३८५४२.३६	०७४÷१०÷२२	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	०७४/१२/३१	१८८०४२.३६	१५००००.००	१३०.००	
४०३	राजावासवरपिपल चौतारा निर्माण	१०००००.००	२५७७४.२८	१२५७७४.२८	०७४/१२/२१	०७४/२/१०	०७४/२/२	१२५७७४.३८	१०००००.००	६७७.००	
४०४	दुधौलीन.पा. हाट बजार व्यवस्थापन	९४४६८.००		९४४६८.००	०७४/१२/१८	०७४/१२/१८	०७४/१/१८	९४९७३.९०	९४४६८.००	६५०.००	
४०५	आरनेटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१००००१.२०	५००००१.२०	०७४/२/१५	०७४/२/३०	०७४/२/२	५०६८७६.२०	४०००००.००	१३५.००	
४०६	अपाङ्गमेव्री भवन निर्माण उ.स.	२०००००.००	५००७४.००	२५००७४.००	०७४/१२/१३	०७४/१/३०	०७४/१/३०	२५००७४.००	२०००००.००	२६०.००	
४०७	लखिमाफिल्ड मर्मत	१०००००.००	२५९२२.००	१२५९२२.००	०७४/१२/२०	०७४/१/३०	०७४/१/३०	१२६७२२.००	१०००००.००	९५०.००	
४०८	द्वन्द्वपिडितपरिवारलाई आय आर्जन कार्यक्रम	२५००००.००	६२५००.००	३१२५००.००	०७४/१२/२	०७४/२/१०	०७४/२/९	३१२५००.००	२५००००.००	१९२.००	
४०९	लदाभिरदनुवारी टोलमा चापाकल निर्माण १० दश स्थानमा	३०००००.००	७६९३५.००	३७६९३५.००	०७४/१२/१८	०७४/१/३०	०७४/१/१	३७७९६३.००	३०००००.००	२५०.००	
४१०	बैकल्पिकराजमार्ग देखी मिशटोल सडक ग्राभेल	३००००.००	१०२९४.७५	४०२९४.७५	०७४/११/१६	०७४/१/२६	०७४/१/२६	४०९६४.२५	२००००.००	७०.००	
४११	फुलवारीन्याउले गम्भवा निर्माण शिकारीढुङ्गा झर्किटार शिव मन्दिर निर्माण	३०००००.००	७५६७२.०३	३७५६७२.०३	०७४/१०/२६	०७४/२/१०	०७४/२९	३७५६७२.०३	३०००००.००	२५५८.००	
४१२	निमाविकल्ते खी खड्ग बहादुर मगर टोल जाने बाटो	१०००००.००	२५१५०.५३	१२५१५०.५३	०७४/१२/१५	०७४/१/२८	०७४/१२/३०	१५५७५०.५३	१०००००.००	३५०.००	
४१३	कट्टीलखनपुर चौक दोकानडाँडा हुँदै बैकल्पिक राजमार्ग सडक स्तरोन्नती	९०००००.००	२२६१०६.००	११२६१०६.००	०७४/१२/२८	०७४/२/२४	०७४/१/२४	१०३७०००.००	९०००००.००	६००.००	
४१४	एकलेआँप गाछी इनार निर्माण	२०००००.००	५००३५.३२	२५००३५.३२	०७४/१२/३०	०७४/१/३०	०७४/१/२७	२५००३५.००	२०००००.००	७५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६५

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
४१५	जितवहादुर म. रत्न ब. बुढाथोकी, राम ब. भट्टराई टोल चापाकल पाखाभित्ता समुह घरनिर्माण	१२००००.००	३३०२३.३०	१५३०२३.३०	०७५/१/११	०७५/१/३०	०७५/१/२०	१५३०२३.३०	१२००००.००	५७०.००	
४१६	देवबहादुर टवल इनार निर्माण	४०००००.००	१०००८७.५०	५०००८७.५०	०७४/१०/२३	०७५/२/३०	०७५/२/२	४७७७९६.५०	३८२२३७.००	१०५.००	
४१७	सानोखोला इनार तथा कलेक्शन चेम्बर निर्माण	३०००००.००	७५४१८.५३	३७५४१८.५३	०७४/१२/९	०७५/१/३०	०७४/१२/३०	३७५४१८.५३	३०००००.००	१२००.००	
४१८	कौकराभिद्राधर्मशाला मर्मत	१५००००.००	३८२०९.२१	१८८२०९.२१	०७४/११/१०	०७५/१/२५	०७५/१/२५	१८८२०९.२०	१५००००.००	४५०.००	
४१९	तल्लोभलुवाही इनार निर्माण तथा मोटर पाइप खरिद	४०००००.००	१००८५९.९६	५००८५९.९६	०७४/१२/८	०७४/२/१०	०७४/२/१०	५००८५९.००	४०००००.००	१७५.००	
४२०	लोकेदहवाल उद्दान पार्क निर्माण	२०००००.००	५१२००.४०	२५१२००.४०	०७४/१२/१६	०७४/१२/३०	०७४/१२/२९	२५१२००.४०	२०००००.००	३००.००	
४२१	सिलाईकटाई तालिम १० जनालाई	१०००००.००	२५०००.००	१२५०००.००	०७४/१०/१६	०७५/१/१७	०७५/१/१७	१२५०००.००	१०००००.००	१०.००	
४२२	सिमलवोटकाकीटोल इनार निर्माण	८००००.००	२०१७७.९०	१००१७७.९०	०७४/१०/२९	०७४/१२/२८	०७४/१२/२८	१००७२४.३०	८००००.००	३०.००	
४२३	रामुरमौलीकोघरबाट पाखाभित्ता प्रेम बहादुर राउतको घर सम्मको बाटो स्तरोन्नती	१५००००.००	३७६९९.८६	१८७६९९.८६	०७४/११/२०	०७४/१२/३०	०७४/१२/१५	१८७५८८.६९	१५००००.००	४००.००	
४२४	सरगरादाहाल टोल इनार निर्माण	१५००००.००	३७९६१.७२	१८७९६१.७२	०७४/१२/३०	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१८७९६१.८०	१५००००.००	१००.००	
४२५	माविपचरुखी भवन मर्मत तथा फर्निचर	३५००००.००	८७५९४.६८	४३७५९४.६८	०७४/१२/२८	०७५/२/१५	०४५/२/१३	४३७५३४.४२	३५००००.००	९२४.००	
४२६	पुरानोनर्सरी व्यवस्थापन	६००००.००	२१४५०.००	८१४५०.००	०७४/११/२५	०७४/१२/१०	०७४/१२/१०	८१९५०.००	६००००.००	३००.००	
४२७	आसममाझीटोल इनार	१०५०००.००	२७१२०.८०	१३२१२०.८०	०७४/११/२३	०७५/२/१०	०७५/२/१०	१३२७७६.६	१०५०००.००	२००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६६

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	निर्माण पूर्व चौडी सिमल उकाली ढुङ्गा सोलिङ्ग गर्ने										
४२८	सोमबहादुर घले मगरटोल इनार निर्माण	५००००.००	१२८५६.३८	६२८५६.३८	०७४/१२/२९	०७५/२/१५	०७५/२/१५	६३२९३.५५	५००००.००	१००.००	
४२९	टाँडीदनुवारी टोल फर्निचर खरिद	१०००००.००	२५१०५.००	१२५१०५.००	०७४/१२/३०	०७५/२/५	०७५/२/५	१२५१०५.००	१०००००.००	१०८५.००	
४३०	गन्जबहादुर टोल बाट नेवारटोल जाने बाटो	१०००००.००	२५४८०.४९	१२५४८०.४९	०७४/१०/१०	०७४/१२/२८	०७४/१२/२८	१२६०८०.४९	१०००००.००	३००.००	
४३१	सन्तोषीप्रावि भालुटार भवन मर्मत	१०००००.००	२५०४६.७५	१२५०४६.७५	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१२५०४६.७५	१०००००.००	२९१.००	
४३२	तमोरसखरे खानेपानी आयोजना	१५००००.००	३७५६६.४७	१८७५६६.४७	०७५/१/२५	०७५/३/१५	०७५/२/५	१८७५०२.१७	१५००००.००	८००.००	
४३३	बडामासंचालीत क्लवहरूको लागि बडा स्तरीय प्रतियोगिता र खेलकुद सामाग्री	८५०००.००	२१२५०.००	१०६२५०.००	०७५/१/२६	०७५/२/१०	०७५/२/१०	१०६२५०.००	८५०००.००	३३००.००	
४३४	सिपमुलकतालिम दुनाटपरी मुडा बनाई	५००००.००	६३००.००	५६३००.००	०७५/१/१३	०७५/१/२४	०७५/१/२४	५६३००.००	५००००.००	२०.००	
४३५	मेलमिलापकार्यालय व्यवस्थापन	१५००००.००	३७५००.००	१८७५००.००	०७४/१२/२७	०७५/१/३०	०७५/२/९	१८७५००.००	१५००००.००	२५१०.००	
४३६	लक्ष्मीनारायण मन्दिर तल्लो बंका मर्मत सम्हार	२०००००.००	५१०७३.१६	२५१०७३.१६	०७४/१२/२९	०७५/१/३०	०७५/१/३०	२५०४४४.८१	२०००००.००	१०५०.००	
४३७	बैकल्पिकराजमार्गबाट भवनाथ टोल हुँदै बाडीगाउँ सम्म सडक विस्तार	२०००००.००	५२५५३.००	२५२५५३.००	०७४/१२/२५	०७५/१/२७	०७५/१/२७	२५२५५३.५०	२०००००.००	२५०.००	
४३८	दनुवारीटोलमझौरा बाडीगाउँ दनुवाटोल राजावास	१७००००.००	४३५९५.६८	२१३५९५.६८	०७५/१/२	०७५/२/३०	०७५/२/१५	२१३५९५.६८	१७००००.००	१२१०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६७

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	खानेपानी इनार निर्माण										
४३९	निमाविकत्ले चोकबाट रामजी काकीको घर हुँदै खत्रीटोल जानेबाटो	४०००००.००	१०१०२१.००	५०१०२१.००	०७५/१/९	०७५/२/२०	०७५/२/२०	५०००८८.००	४०००००.००	१८५.००	
४४०	सरस्वतीनिमावि डेक्स बेन्च निर्माण	१०००००.००	२६७२०.९०	१२६७२०.९०	०७५/२/६	०७५/२/३०	०७५/२/२०	१२७५७०.८५	१०००००.००	६०००.००	
४४१	रातामाटावनछेउ डाँडा स्कूल बाटो मर्मत उ.स.	२५००००.००	६२५९४.५१	३१२५९४.५१	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/१/९	३१२५९४.५१	२५००००.००	५५.००	
४४२	कात्रेवोटज्यमीटार वासवोटे खागे र देउरालीय सामुदायिक भवन निर्माण	३०००००.००	७९००६.२५	३७९००६.२५	०७४/११/९	०७५/२/१५	०७५/२/१५	३७७७५०६.३५	३०००००.००	२२३६.००	
४४३	कालीखोलाआँपटार लालक विद्युतिय सिचाई	२५००००.००	६३७९१.३०	३१३७९१.३०	०७४/११/२५	०७५/२/१०	०७५/२/१	३१२८९७.१२	२५००००.००	१५१.००	
४४४	मंगलपुरमगरटोल कुलो मर्मत	१०००००.००	२६८७१.००	१२६८७१.००	०७४/१२/३०	०७५/२/१३	०७५/२/१३	१२६८७१.००	१०००००.००	१०५.००	
४४५	च्यानडाँडासानोखोला सम्म नाली विस्तार तथा सल्याव निर्माण	३०००००.००	७५०६८.६९	३७५०६८.६९	०७५/१/६	०७५/२/२०	०७५/२/२०	३७६३४४.८६	३०००००.००	२५०.००	
४४६	जुटपानीटोल विद्युतिय सिचाई पाइप खरिद तथा मर्मत	१०००००.००	२५२३२.०२	१२५२३२.०२	०७४/११/८	०७५/२/१५	०७५/१/२७	१२५००३.३४	१०००००.००	६०.००	
४४७	जगाडीदमैटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१०००८७.९०	५०००८७.९०	०७४/१२/२७	०७५/२/३०	०७५/२/२	५०००८७.९०	४०००००.००	११०.००	
४४८	स्वास्थ्यचौकी जिनाखु व्यवस्थापन	१०००००.००	०.००	१०००००.००	०७५/२/१५	०७५/३/१०	०७५/३/१०	१०००००.००	१०००००.००	२००.००	
४४९	थोत्रीमंगलपुर सिचाइकुलो मर्मत मंगलपुर चन्द्र ब. परियारटोल सिचाई कुलो मर्मत	८००००.००	२०५३४.१०	१००५३४.१०	०७५/२/६	०७५/२/१८	०७५/२/१३	१०१३२६.४०	८००००.००	३२०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६८

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
४५०	रोहीतधामी टोलमा इनार निर्माण	६००००.००	१६४९६.८८	७६४९६.८८	०७४/१२/२७	०७५/१/१८	०७५/१/१८	७६६६९६.५०	६००००.००	५७.००	
४५१	कम्प्युटरतालिम २० जना	१०००००.००	०.००	१०००००.००	०७४/७/३१	०७५/१/३०	०७५/२/१	१०००००.००	१०००००.००	२०.००	
४५२	गैरीथाप्ले प्रावि भवन मर्मत नयाँ फर्निचर	५००००.००	१२५००.००	६२५००.००	०७४/१२/२१	०७५/१/२०	०७५/१/२०	६२५००.००	५००००.००	१९०.००	
४५३	खनियादेखी खोरीया हुँदै राताटार सम्म मोटर बाटो स्तरोन्नती	२५००००.००	६२७००.००	३१२७००.००	०७४/११/२९	०७४/१२/३०	०७४/१२/२८	३१२५२५.२१	२५००००.००	२८९.००	
४५४	कोप्चीकेचेर खेतीघर सडक मर्मत	४०००००.००	१०१११२.१६	५०१११२.१६	०७४/११/२७	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	५०१४३९.४५	४०००००.००	३४४.००	
४५५	घयलफोरा दोकानडाँडा वैकल्पिक राजमार्ग सडक विस्तार	२०००००.००	५०६६५.६०	२५०६६५.६०	०७४/१०/२९	०७५/१/२५	०७५/१/१५	२५३५३०.००	२०००००.००	१२७५.००	
४५६	मावि सिथौली भवन मर्मत	२०००००.००	५०६९४.६०	२५०६९४.६०	०७४/१/२५	०७५/२/३०	०७५/२/२५	२५०६९४.६०	२०००००.००	११००.००	
४५७	ठाकुर कुनाई कामीटोल पाईप तथा कुलो निर्माण	३०००००.००	७५४३२.१६	३७५४३२.१६	०७४/१२/१५	०७५/२/१५	०७५/२/१०	३७५४३२.१६	३०००००.००	६८५.००	
४५८	नभेसाखोला नियन्त्रण	२५००००.००	६४२९१.६८	३१४२९१.६८	०७५/१/३	०७५/२/३०	०७५/२/१०	२५००००.००	२५००००.००	१३३९.००	
४५९	आधारभुत नर्कटे पिट्ले भञ्ज्याङ भवन मर्मत	१०००००.००	२५७६१.९७	१२५७६१.९७	०७४/१०/२९	०७५/२/२२	०७५/२/२२	१२५७६१.६७	१०००००.००	५२२.००	
४६०	आधारभुत मनवा चौतारा भवन मर्मत	२०००००.००	५४३४२.९२	२५४३४२.९२	०७४/९/१०	०७५/१/२५	०७५/१/२५	२५४३४२.९२	२०००००.००	२७१८.००	
४६१	मिलनचोकभवनाथ देवकोटा टोल खानेपानी इनार निर्माण	२०००००.००	५०३२०.३०	२५०३२०.३०	०७४/९/२१	०७५/१/३०	०७५/१/१२	२५०३२०.३०	२०००००.००	१७५.००	
४६२	आँपडाँडाअम्बिका कार्कीको घर हुँदै दुर्गा मन्दीर सडक विच पुल सम्म जोड्ने सडक	१०००००.००	२६९०५.६०	१२६९०५.६०	०७४/१२/१८	०७५/२/१५	०७५/२/१३	१२६९०५.६०	१०००००.००	५७५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१६९

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
४६३	कन्यखोलाजरे भन्ज्याङ्ग सिचाई कुलो पाइप खरिद आरधाना चर्च	८००००.००	२०१३२.४८	१००१३२.४८	०७४/१२/१६	०७५/२/१	०७५/२/१	१००१३२.४८	८००००.००	३७.००	
४६४	सुगारेस्कुल टोल विद्युतीय सिचाई	५००००.००	१३१४६.२९	६३१४६.२९	०७५/२/१८	०७५/२/२५	०७५/२/२५	६३९५३.०२	५००००.००	४०.००	
४६५	जनहितप्रावि घेरावेरा	३०००००.००	७५७६३.२०	३७५७६३.२०	०७४/११/९	०७५/२/२१	०७५/१/१८	३७५७६३.२०	३०००००.००	१५५०.००	
४६६	प्राविघाटगाउँ फर्निचर निर्माण	१०००००.००	२५०००.००	१२५०००.००	०७४/१२/३०	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१२५०००.००	१०००००.००	१५०.००	
४६७	अरुणदयमावि छउको खोलामा काठेपुल निर्माण	२०००००.००	५००८०.१६	२५००८०.१६	०७४/१२/२८	०७५/२/३०	०७५/२/१५	२६०००३.००	२०००००.००	२५०.००	
४६८	तल्लोटोलचौधरी टोल घारीयुन्सी कार्की टोल घारीयुन्सी पुरामेडिही घारीयुन्सी सिचाई इनार तथा मोटर पाइप खरिद	४३००००.००	१०९४४४.०९	५३९४४४.०९	०७४/१२/१४	०७५/२/३०	०७५/१/३०	५३९४४४.०९	४३००००.००	५१५.००	
४६९	वैकल्पिक राजमार्ग देखी सदाटोल हुँदै कमला नदी जोड्ने बाटो	३०००००.००	७५७८१.०२	३७५७८१.०२	०७४/१२/७	०७५/२/३०	०७५/१/२१	३७८५११.०२	३०००००.००	२००.००	
४७०	मधनियादनुवारी टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१०००००.००	२५०८५.५०	१२५०८५.५०	०७४/१०/२३	०७५/२/३०	०७५/२/२	१२५०८५.५०	१०००००.००	२०६.००	
४७१	हर्षाहीपर्षाही सडक	४०००००.००	१०००२२.५०	५०००२२.५०	०७४/९/६	०७५/२/३०	०७५/१/२०	५०००२२.५०	४०००००.००	३९०.००	
४७२	निपाने १-६ कुलो	९५००००.००	२३७६१३.३३	११८७६१३.३३	०७४/१०/९	०७५/१/२९	०७५/१/६	११८७६१३.३३	९५००००.००	३६०७.००	
४७३	शनिखहरेमाथिल्लो खुट्टेपानी संरक्षण	८०००००.००	२००१७३.७५	१०००१७३.७५	०७४/११/१०	०७५/२/१४	०७५/२/२	१०००१७३.७५	८०००००.००	३५१.००	
४७४	सगरखोल्सीच्यानडाँडा मुनी कल्भर्ट निर्माण तथा बाटो विस्तार	२००००.००	५६४८.९५	२५६४८.९५	०७४/१/२३	०७५/१/३०	०७५/१/३०	२५९००.०२	२००००.००	२००.००	
४७५	नवरत्नआधारभुत विद्यालय	५००००.००	१६४९०.९६	६६४९०.९६	०७४/१२/२१	०७५/२/१५	०७५/२/१५	६६४९०.९६	५००००.००	५१५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७०

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपने मिति					
	फर्निचर										
४७६	सिर्चनटोल इनार निर्माण	४०००००.००	१००००६.८०	५००००६.८०	०७४/८/५	०७५/२/३०	०७५/२/२०	५०२३९९.१०	४०००००.००	८५.००	
४७७	चौकुने सिसौफाँट संरक्षण	१००००००.००	२५०३८२.६०	१२५०३८२.६०	०७४/९/१९	०७५/२/३१	०७५/२/१०	१२५०३८३.००	१००००००.००	१८९०.००	
४७८	माझखर्कज्यामीटार बालविकास मानेडाँडा प्रावि	१२००००.००	३०३११.५४	१५०३११.५४	०७४/१२/२५	०७५/२/३१	०७५/२/७	१५०३११.५४	१२००००.००	७०८.००	
४७९	अनौपचारिक शिक्षा भवन लखनपुर मर्मत	५००००.००	१२८८४.३७	६२८८४.३७	०७४/११/७	०७५/१/२५	०७५/१/१५	६५४२१.८१	५००००.००	१५०.००	
४८०	हातिसार टोल सुधार खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२५४२२.३७	१२५४२२.३७	०७४/१२/३०	०७४/१/२४	०७५/१/२४	१३०५०७.०५	१०००००.००	२००.००	
४८१	बरपिपल दुनाटपरी उद्योगको लागि मेशिन	५००००.००	१२५००.००	६२५००.००	०७४/१२/२	०७५/२/३०	०७५/२/१५	६२५४९.९९	५००००.००	३२३.००	
४८२	प्राविस्कुल चारवटा भवन मर्मत कुडुले प्रावि भवन मर्मत	६००००.००	१५३७१.५९	७५३७१.५९	०७४/१२/१६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	७५३७१.५९	६००००.००	२३०.००	
४८३	खेलमैदाननिर्माण रातेडाँडा	१७००००.००	४३३८८.००	२१३३८८.००	०७५/२९	०७५/२/२५	०७५/२/१५	२१५८४८.००	१७००००.००	२२३.००	
४८४	कोकटीस्कुल भन्दा माथीको पिक्निक स्पोर्टमा थप भवन	५०००००.००	१२५६३४.२०	६२५६३४.२०	०७४/९/१८	०७५/१२/१५	०७४/१२/१५	६२५६३४.२०	५०००००.००	६१००.००	
४८५	गागनखोला नियन्त्रण तथा गागन बजार संरक्षण	३०००००.००	७७३१७.२०	३७७३१७.२०	०७४/१२/४	०७५/२/३०	०७५/२/३०	३७७३१७.२०	३०००००.००	२२५.००	
४८६	सिमलडाँडादेखी १० नं. वडा कार्यालय जाने बाटो	४०००००.००	१००५६४.५६	५००५६४.५६	०७४/१२/२८	०७५/१/३०	०७५/१/२८	५००५६४.५६	४०००००.००	१५००.००	
४८७	विपन्नपरिवारलाई सिलाईकटाई तल्लिम	५००००.००	१२५००.००	६२५००.००	०७४/१२/२५	०७५/२/२५	०७५/२/२५	६२५००.००	५००००.००	७.००	
४८८	सामाजिककलव सामाग्रि सहयोग सा. अ. केन्द्र बाल सुचना केन्द्र थप पुस्तकालय	१५००००.००	०.००	१५००००.००	०७५/१/२	०७५/२/३१	०७५/२/३०	१५००००.००	१५००००.००	१०.००	
४८९	कृषिप्राविधिक उत्पादन कृषि	१५००००.००	०.००	१५००००.००	०७५/२/६	०७५/२/२१	०७५/२/२१	१५००००.००	१५००००.००		

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७१

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	व्यवस्थापन										
४९०	छत्रबहादुर पौडेल खानेपानी इनार निर्माण	१४०००००.००	३५४९६.००	१४३५४९६.००	०७४/१०/८	०७५/२/३०	०७५/२/२९	१७५४७७.९४	१४००००.००	१००.००	
४९१	खत्रीचोक घोले बेलभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नती	२००००००.००	५१०७२७.८९	२५१०७२७.८९	०७४/११/३	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	२३५४६५६.८०	२००००००.००	५००.००	
४९२	पचरुखीगाउँ देखी पाखा भित्ता सम्म जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती	१८००००.००	४५११३.१७	२२५११३.१७	०७४/१२/३०	०७५/२/१५	०७५/२/८	२२५०४४.९८	१८००००.००	५०.००	
४९३	गिचियानीस्कुलको पश्चिम देखी कमला जोड्ने कृषी सडक	२०००००.००	५०९६०.२६	२५०९६०.२६	०७४/१२/३०	०७५/२/१५	०७५/२/१५	२५०९६०.६०	२०००००.००	७५०.००	
४९४	कटुवालर खडकाटोलमा इनार निर्माण	१३००००.००	३२५३२.४०	१६२५३२.४०	०७४/१२/२९	०७५/२/३०	०७५/२/२४	१६३३५२.१०	१३००००.००	१००.००	
४९५	कुनाईहर्क बहदुर टोल इनार निर्माण	१५००००.००	३७६५६.००	१८७६५६.००	०७४/१२/३०	०७५/१/३०	०७५/१/२९	१८७६५६.००	१५००००.००	७०.००	
४९६	घाटगाउँइनार निर्माण	१५००००.००	३७६५५.७०	१८७६५५.७०	०७४/१२/३०	०७५/२/३०	०७५/२/३०	१८७६५५.७०	१५००००.००	४००.००	
४९७	खारखोलाखानेपानी पाईप लाईन विस्तार	५००००.००	१३२५३.१२	६३२५३.१२	०७५/१/५	०७५/२/२९	०७५/२/२९	७३६४०.९४	५००००.००	२४.००	
४९८	कर्थाखोलापुरानो खानेपानी धारा मर्मत	३०००००.००	७६८७९.००	३७६८७९.००	०७४/१२/१८	०७५/२/२२	०७५/२/२२	३७६८७९.००	३०००००.००	२५०.००	
४९९	भिमभेदीदेखी खसे जानेवाटो मर्मत	२०००००.००	५०१००.९०	२५०१००.९०	०७५/१/२	०७५/२/३०	०७५/२/१८	२५०१००.९०	२०००००.००	३६६०.००	
५००	कट्टीलखनपुर पहाडीटोलसिचाई मोटर तथा पाइपखरिद	१६००००.००	४००३७.५०	२०००३७.५०	०७४/११/२५	०७५/१/२८	०७५/१/२८	२०००३७.५०	१६००००.००	५०.००	
५०१	राजु महतोको घरहँदै बडा नं. ८ को सिमाना सम्म बाटो	१०००००.००	२५९४५.४०	१२५९४५.४०	०७४/१/२८	०७५/२/३०	०७५/२/३०	१२६६३९.४०	१०००००.००	१३५५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७२

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	स्तरोज्ञती										
५०२	साजनराईचोकदेखी मोरङटोल हुँदै बरवासे बाटो निर्माण	७०००००.००	२०६६०८.४४	९०६६०८.४४	०७५/१/२७	०७५/२/३०	०७५/२/२५	९०७२३९.५९	७०००००.००	६०००.००	
५०३	रेडक्रसभवन निर्माण	५०००००.००	१५२३५.३०	५१५२३५.३०	०७४/१/१५	०७४/१२/१५	०७४/१२/१५	६२६१९०.३०	५०००००.००	६१००.००	
५०४	महिलालक्षीत क्षमता अभिवृद्धी का.	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/२/२२	२५००००.००	२०००००.००	४४७.००	
५०५	प्राविस्कुल चारवटा भवन मर्मत मध्ये जनप्रेमी प्रा वि सुगुरे	६००००.००	१६९२२.५२	७६९२२.५२	०७४/१२/२२	०७५/१/३०	०७५/१/३०	७६९२२.५२	६००००.००	३०४.००	
५०६	माथिल्लोघनसरी शंकर पौडेल टोलमा विद्युतिय सिचाई मोटर तथा पाइप खरिद	१०००००.००	२५०४०.५०	१२५०४०.५०	०७४/१०/५	०७५/२/२९	०७५/२/२९	१२५०४०.५०	१०००००.००	४१.००	
५०७	प्राविपोखरे संरक्षण तथा घेरावेरा	२०००००.००	५०३३३.९८	२५०३३३.९८	०७४/१०/२५	०७५/२/३१	०७४/११/२४	२५०८१०.७५	२०००००.००	३५०.००	
५०८	आँपडाँडागुनगुने गाँछी विद्युतिय सिचाई	६००००.००	१५७२३.६०	७५७२३.६०	०७४/११/१५	०७५/२/३०	०७५/१/५	७६५००.१९	६००००.००	३०.००	
५०९	सिमलेकल्पना पोखेलटोलमा खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२५०२७.६१	१२५०२७.६१	०७५/१/५	०७५/२/२५	०७५/२/२५	१२५३२९.६२	१०००००.००	२००.००	
५१०	दलितसेवा संघ सामुदायिक भवन	३०००००.००	७६९२३.६९	३७६९२३.६९	०७४/११/१४	०७४/१२/३०	०७४/१२/१०	३७६९२३.६९	३०००००.००	४०५.००	
५११	दलितसेवा संघ सामुदायिक भवन	१५००००.००	३७७४३.४८	१८७७४३.४८	०७४/१०/२६	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	१८४७४३.४८	१५००००.००	२६५.००	
५१२	दलितसमुदायको क्षमता विकास तालिम	३०००००.००	०.००	३०००००.००	०७५/२/२५	०७५/२/२७	०७५/२/२७	३०००००.००	३०००००.००	१८.००	
५१३	कर्थाखोला थली कुलो मर्मत	५००००.००	१३३६०.९८	६३३६०.९८	०७५/१/१५	०७५/२/२८	०७५/२/२८	६३३६५.६३	५००००.००	५८.००	
५१४	सामानमाछा पोखरी संरक्षण	४०००००.००	१००१८६.२०	५००१८६.२०	०७४/१०/२३	०७४/१२/२८	०७४/१२/२८	५०३४२१.४०	४०००००.००	१००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७३

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
५१५	ट्युबेलनिर्माण	१०००००.००	२५०७१.४३	१२५०७१.४३	०७४/१२/१७	०७५/२/३०	०७५/२/२०	१२५०७१.४०	१०००००.००	११५.००	
५१६	डकाहाकोनर्सरी संरक्षणको लागि ड्र्याम निर्माण	७०००००.००	१७५११०.८२	८७५११०.८२	०७४/११/१३	०७५/२/३०	०७५/२/२०	८७५११०.८२	७०००००.००	६०१.००	
५१७	कमोहानर्सरी संरक्षणको तथा ड्र्याम निर्माण	७०००००.००	१७५११०.८२	८७५११०.८२	०७४/१२/११	०७५/२/१५	०७५/२/१३	८७५०२५.६३	७०००००.००	७९०.००	
५१८	लघुजलविद्युत मर्मत जिनाखु	४०००००.००	१०७६७५.६८	५०७६७५.६८	०७४/११/२७	०७५/१२/३०	०७५/१२/३०	५०७६७५.६८	४०००००.००	१२५०.००	
५१९	विचित्राडकाहा सिचाई कुलो मर्मत	२५००००.००		६२९०८.४८	०७४/१२/२०	०७५/२/२०	०७५/१/१७	३१२५६६.७१	२५००००.००	२४४.००	
५२०	रघुखड्का टोलमा नयाँ इनार निर्माण	१२००००.००	३०९९०.३०	१५०९९०.३०	०७५/१/१०	०७५/२/२०	०७५/२/२०	१५१९७४.००	१२००००.००	३०.००	
५२१	झलनाथगौरी कर्थाटोल इनार निर्माण	१०००००.००	२५५७७.३०	१२५५७७.३०	०७५/१०/५	०७५/२/२०	०७५/२/२०	१११०४८.६०	१०००००.००	३५.००	
५२२	बाढीगाउँ खेल मैदान	१०००००.००	२५४७३.१०	१२५४७३.१०	०७४/१२/५	०७५/२/२५	०७५/२/२५	१२६०६३.७०	१०००००.००	१५०.००	
५२३	सिद्धिविनायक प्रावि भवन मर्मत तथा फर्निचर निर्माण	१२५०००.००	३१३६८.७४	१५६३६८.७४	०७४/१२/१८	०७५/२/१५	०७५/२/४	१५३५७.०१	१२५०००.००	९९.००	
५२४	कल्ले काकी टोलमा विद्युतीय सिचाई	३५०००.००	७८७५.३५	४२८७५.३५	०७५/२/१	०७५/२/१५	०७५/२/१५	४३५२५.३५	३५०००.००	२८.००	
५२५	खाल्टेआहाले भोजे अग्राखे खागे मझुवा खानेपानी	६०००००.००	१५३३२७.४८	७५३३२७.४८	०७४/१२/५	०७५/२/२९	०७५/२/१	७५३३२७.४८	६०००००.००	३६८२.००	
५२६	महादेवमन्दिर देखी किटेनीटार सम्मको बाटो स्तरोन्नती	५००००.००	१२५६०.००	६२५६०.००	०७४/१२/१	०७५/१/३०	०७५/१/२५	६२५०४.८७	५००००.००	४०७.००	
५२७	इप्रा.का जाने बाटो स्तरोन्नती	४५०००.००	११२४९.१४	५६२४९.१४	०७४/१२/१	०७५/१/३०	०७५/१/२५	५६३०७.२५	४५०००.००	४०७.००	
५२८	कल्लेखत्री टोल खानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२५१०१.०६	१२५१०१.०६	०७४/११/५	०७५/१२/३०	०७५/१२/३०	१२५४०३.०८	१०००००.००	८९५.००	
५२९	माथिल्लोधनसरी स्कुल टोल सिचाई	१०००००.००	२६४६९.००	१२६४६९.००	०७४/१०/२५	०७४/११/२४	०७४/११/३	१३९११५.९०	१०००००.००	२०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७४

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
५३०	आम्बोटेदेवीथान डाँडा जिनाखु सडक स्तरोन्नती	८०००००.००	२०२८४५.६८	१००२८४५.६८	०७४/११/१४	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	८७५६५९.३९	८०००००.००	३३२.००	
५३१	लखनपुरविजुवाराईटोल पल्टुकुमर संजिव अधिकारी जितनारायण विलासी सुवेदी इनार मर्मत	४५००००.००	२८७७२२.४०	७३७७२२.४०	०७४/११/३	०७४/२/२५	०७४/२/५	७३७८३०.८०	४५००००.००	४००.००	
५३२	रानाखाडीखानेपानी इनार निर्माण	१५००००.००	३७९५८.१८	१८७९५८.१८	०७४/१२/७	०७४/१/१०	०७४/१/१०	१८८७६१.५८	१५००००.००	२००.००	
५३३	हिराश्रेष्ठको घरमुनी कुवा मर्मत	१००००.००	२५९६.८७	१२५९६.८७	०७४/१२/१९	०७४/२/३०	०७४/२/२६	१२५९६.९०	१००००.००	७९८.००	
५३४	जितव. परियारछपाहा पाइप खरी	२००००.००	५६७७.५०	२५६७७.५०	०७४/१२/१९	०७४/२/३०	०७४/२/२८	२५६७७.५०	२००००.००	७९८.००	
५३५	छपाहाखानेपानी मर्मत	१०००००.००	२५५४१.९५	१२५५४१.९५	०७४/१२/१९	०७४/२/३०	०७४/२/२६	१२५५४२.००	१०००००.००	७९.००	
५३६	पोखरेखानेपानी इनार निर्माण	५००००.००	१३०६१.२९	६३०६१.२९	०७४/२/७	०७४/२/३०	०७४/२/३०	६३५११.२८	५००००.००	१२०.००	
५३७	बडामारहेका क्लवहरुको लागि खेलकुद विकास	५००००.००	०.००	५००००.००	०७४/६/५	०७४/७/५	०७४/६/२	५१९३०.००	५००००.००	११४३.००	
५३८	घयफोरागाउँ पश्चिम कमल राउतको घर हुँदै बडा कार्यालय सडक ग्रावल मुल सडक देखी मेघ ब.मगर तिलक ब. कटुवाल बडा सम्म जाने बाटो	२५००००.००	६३२००.००	३१३२००.००	०७४/१२/२८	०७४/२/१५	०७४/२/१५	३१३६५९.४०	२५००००.००	१६५.००	
५३९	सर्भेलालकुमर टोल खानेपानी इनार	१०००००.००	२८०३२.०१	१२८०३२.०१	०७४/१२/२८	०७४/२/३०	०७४/२/२८	१२८३२.००	१०००००.००	१००.००	
५४०	विद्युतिसिंचाईहरुको लागी मोटर तथा पाइप	३५००००.००	८७५३१.९९	४३७५३१.९९	०७४/२/१३	०७४/२/३१	०७४/२/३०	४३७६०६.९९	३५००००.००	४५००.००	
५४१	टीक्रीचोकदेखी सोमबारे	१७५०००.००	४३७८७.८०	२१८७८७.८०	०७४/२/२०	०७४/२/३०	०७४/२/३०	२१८७८७.८०	१७५०००.००	९०९.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७५

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	सम्म बाटो विस्तार										
५४२	कुनाहीदेखीकामीटोल जानेबाटो निर्माण	५००००.००	१२७६८.९५	६२७६८.९५	०७५/२/२०	०७५/२/३०	०७५/२/३०	६२७६८.९५	५००००.००	९०९.००	
५४३	सिपमुलकतालिम सिमान्तकृत आदिवासी जनजाती	१५००००.००	३७५००.००	१८७५००.००	०७५/२/२०	०७५/२/३०	०७५/२/३०	१८७५००.००	१५००००.००	९०९.००	
५४४	मेलमिलापकेन्द्र फर्निचर व्यवस्थापन	५००००.००	०.००	५०२००.००	७५/२/२९	०७५/१/२९	०७५/२/१०	५०२००.००	५००००.००		
५४५	माविबोसवोट निर्मावि पिपलडाँडा अन्य प्रावि	९५००००.००	२३८१३६.००	११८८१३६.००	०७५/१/६	०७५/२/३०	०७५/२/३१	११८८१३६.००	९५००००.००	४२००.००	
५४६	नि.मा.विझुङ्गा मर्मत तथा रंगरोगन	७०००००.००	१७४४१७.०४	८७४४१७.०४	०७४/१२/६	०७५/२/३१	०७५/१/१२	८७४४२७.००	७०००००.००	४०५३.००	
५४७	महायानबौद्ध गुम्बा निर्माण	२०००००.००	५११४२.६३	२५११४२.६३	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	२५११४२.६३	२०००००.००	२१०.००	
५४८	अमृसेप्रावि भवन मर्मत तथा फर्निचर	१०००००.००	२५६४९.३२	१२५६४९.३२	०७४/१२/२५	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१२५६४९.३२	१०००००.००	२७५.००	
५४९	सिचाईकुलो निर्माण	२४५०००.००	६२४०७.२५	३०७४०७.२५	०७४/१२/२९	०७५/३/५	०७५/३/४	३०२५६४.०६	२४५०००.००	४९१.००	
५५०	दाउरीकुना सुनुवार टोल इनार निर्माण	१०००००.००	२६१७९.९०	१२६१७९.९०	०७४/११/१८	०७५/२/१५	०७५/२/१५	११५०११.२०	१०००००.००	३५.००	
५५१	पदमव. विक टोल इनार निर्माण	१०००००.००	२५६५३.६०	१२५६५३.६०	०७४/११/१८	०७५/२/२५	०७५/२/२३	१२५६५३.६०	१०००००.००	५०.००	
५५२	डकाहावजार शार्वजनिक शौचालय निर्माण	१००००००.००	२५०६९८.६६	१२५०६९८.६६	०७४/१०/२९	०७४/१२/१५	०७५/३/४	७८०५६०.६६	६२४४४८.००	६१००.००	
५५३	झुंगामिलन चौक बाटो मर्मत गर्ने कार्य	१०००००.००	२५१४७.००	१२५१४७.००	०७४/१०/१४	०७५/२/३१	०७५/२/१६	१२५१४६.९०	१०००००.००	१४५०.००	
५५४	दलितटोल इनार मर्मत कार्य	१०००००.००	२५४१९.४०	१२५४१९.४०	०७४/१०/१४	०७५/२/३१	०७५/२/१६	१२५४१९.४०	१०००००.००	१४५०.००	
५५५	मर्घट्टीखड्काटोल इनार निर्माण	७०००००.००	१७६७२.३२	८७६७२.३२	०७४/१०/१७	०७५/१/१२	०७५/१/१२	८८२१८.७९	७०००००.००	५१.००	
५५६	विचकुलोकोदुईपाखे पर्खाल	२५००००.००	६२५३१.०९	३१२५३१.०९	०७४/१२/२१	०७५/२/३१	०७५/२/३०	३१२५३१.१०	२५००००.००	२७५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७६

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	कटहरे सुपरप्यासेज निर्माण										
५५७	बैराहानयाँ वस्तीका लागि सुखखा डाडावारी विद्युतिय सिचाई	२५००००.००	६२६४३.२५	३१२६४३.२५	०७४/११/१९	०७५/३/५	०७५/३/४	३१२५२५.९०	२५००००.००	२२५.००	
५५८	पल्लोकथी नर्सरी संचालन	१०००००.००	२५०६०.००	१२५०६०.००	०७४/११/२८	०७५/१/१९	०७५/१/१९	१२५४६०.००	१०००००.००	२५०.००	
५५९	भुपालटोलकर्था नर्सरी संचालन	१०००००.००	२५४०३.२०	१२५४०३.२०	०७५/१/११	०७५/२/३०	०७५/२/३०	१२५४०३.२०	१०००००.००	६५.००	
५६०	कत्लेनिमावि बाट खत्रीटोल बाटो निर्माण उ.स.	१५००००.००	३९०९३.८०	१८९०९३.८०	०७५/२/२८	०७५/३/१०	०७५/३/४	१८९४८७.५०	१५००००.००	६००.००	
५६१	इनारनिर्माण तथा चापाकल खरिद	३८००००.००	९५६९७.६३	४७५६९७.६३	०७४/१२/२५	०७५/३/५	०७५/२/२५	४७५१४९.१६	३८००००.००	५००.००	
५६२	माथिल्लोधनसरी खापा तथा सिचाई भो पा	९०००००.००	२२५००३.००	११२५००३.००	०७४/१२/२५	०७५/२/३०	०७५/२/२	११२५८५३.००	९०००००.००	२९०.००	
५६३	माथिल्लोधनसरी वस पार्कको जग्गा घेरावेरा	१०००००.००	२५७८२.२०	१२५७८२.२०	०७४/१२/२५	०७५/२/३०	०७५/२/३०	१२५७८२.२०	१०००००.००	५०.००	
५६४	खेमबहादुर खत्रीको घर हुँदै सुर्यराईको घर सम्म ट्रयाक विस्तार	५००००.००	१२८०८.८५	६२८०८.८५	०७४/१२/१८	०७५/२/३०	०७५/१/२	६३४३८.८५	५००००.००	१२०.००	
५६५	ना.स.केभवन निर्माण	२०००००.००	५०७३८.५२	२५०७३८.५२	०७५/१/१४	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२५१६४२.३०	२०००००.००	१२८.००	
५६६	घाटगाउँइनार निर्माण	१५००००.००	३७६५५.७०	१८७६५५.७०	०७४/१२/३०	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१८७६५५.१०	१५००००.००	१५०.००	
५६७	बटाहाराचेली टोल खानेपानी इनार निर्माण	१५००००.००	३७९६०.७६	१८७९६०.७६	०७४/१२/६	०७५/१/३०	०७५/१/१५	१८८७६४.८६	१५००००.००	१०८.००	
५६८	कुनागैरी गाउँ इनार निर्माण	१५००००.००	३६०२९.६०	१८६०२९.६०	०७५/१/२१	०७५/२/३१	०७५/२/३१	१७७४४५.२२	१५००००.००	४६.००	
५६९	घोडागाँछीलिलिटिल बोर्डिङ हुँदै टीकुली गाँछी	५०००००.००	१२५३०४.२०	६२५३०४.२०	०७५/१२/१६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	४६३६०७.४०	३७०८८५.००	१०६०.००	
५७०	डेडखोरीयाटोल इनार निर्माण	२०००००.००	५००५७.१८	२५००५७.१८	०७४/१२/३०	०७५/२/१५	०७५/२/५	२५००५७.२०	२०००००.००	१८०.००	
५७१	सरस्वतीक्याम्पस डकाहा	४०००००.००	४१७२५.००	४४१७२५.००	०७४/१२/२६	०७५/२/२६	०७५/२/२७	४०२५२४.५०	४०००००.००	६००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७७

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	पुस्तकालय										
५७२	डेडखोरीयाकोमुल सडक देखी वंका खोला हुँदै कमला सम्म जोड्ने सडक	८०००००.००	२६५१६०.००	१०६५१६०.००	०७४/१२/२९	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१०६५१६०.१०	८०००००.००	३०००.००	
५७३	पिडिवासडम्बरखाडी सिचाई कुलो मर्मत	१५००००.००	३८४९३.९७	१८८४९३.९७	०७५/१/४	०७५/२/२५	०७५/२/२५	१९१७४४.७१	१५००००.००	१५००.००	
५७४	महिलासमुह भवन निर्माण उ. स.	५०००००.००	१२५८९२.०२	६२५८९२.०२	०७४/१२/२९	०७५/२/३१	०७५/२/३१	६२५८९२.००	५०००००.००	६६१.००	
५७५	पूर्णसुवेदीको घरदेखी लक्ष्मणको खेत हुँदै पक्की फुलवाट स्कुलको बाटो विस्तार उ.स.	२०००००.००	५०४४२.९०	२५०४४२.९०	०७४/१२/२५	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२५५४६३.७०	२०००००.००	५००.००	
५७६	आँपडाँडामंगलपुर खानेपानी इनार निर्माण उ.स.	१३००००.००	३२८५२.२२	१६२८५२.२२	०७५/१/२५	०७५/२/२५	०७५/२/२५	१६२८३८.९८	१३००००.००	७५.००	
५७७	अड्डाकुनाचिउरी बोटे टोल इनार मर्मत	५००००.००	१२५६४.८३	६२५६४.८३	०७४/१२/१८	०७५/१/२६	०७५/१/२०	६३०६८.१८	५००००.००	९०.००	
५७८	कृष्णचोकदेखी सुविदा कान्छोको घर सम्म सडक विस्तार	१०००००.००	२५२१३.००	१२५२१३.००	०७४/१२/२९	०७५/२/३१	०७५/२/३१	१२५५२८.००	१०००००.००	३००.००	
५७९	युवाखेलप्रोत्साहान खेल मैदान निर्माण	२०००००.००	१२१०.७८	२०१२१०.७८	०७५/२/२	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२०१२१०.८०	२०००००.००		
५८०	मंगलबारेडाँडा इनार निर्माण	२५००००.००	६३१८०.२०	३१३१८०.२०	०७५/२/१५	०७५/१/२४	०७५/२/१५	२८३५५४.७०	२५००००.००	६००.००	
५८१	महिलालक्षित फाइवर झोला निर्माण	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७५/१/२४	०७५/२/३१	०७५/२/३१	२५००००.००	२०००००.००	१६.००	
५८२	बलरामचोक देखी वरपिपल सम्म बाटो ग्रावेल	२०००००.००	५००४१.२७	२५००४१.२७	०७४/१२/३०	०७५/३/३०	०७५/२/२५	२५६६८९.५०	२०००००.००	२००.००	
५८३	थापापोखरी आँपडाँडा नया	१०००००.००	३५३१३.८०	१३५३१३.८०	०७४/११/२	०७५/३/१५	०७४/१२/१०	१२७८३३.८०	१०००००.००	६००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७८

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	ट्रायाक विस्तार										
५८४	निमाविकल्ले संरक्षण तथा घेरावेरा	२०००००.००	५४७२२.९२	२५४७२२.९२	०७४/१२/१७	०७५/२/२४	०७४/१२/३०	२५७५००.५५	२०००००.००	१०५.००	
५८५	कोगटीदनुवारी टोल दिवानी थान निर्माण	२०००००.००	५०६६७.२१	२५०६६७.२१	०७४/११/१५	०७५/२/१५	०७५/२/१५	२२१४५७.८८	२०००००.००	५५०.००	
५८६	सिलाईकटाई तालिम	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/११/२७	०७५/२/२५	०७५/२/३०	२५००००.००	२०००००.००	२६.००	
५८७	जनजातीलक्षित कम्प्युटर तालिम	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/१२/३०	०७५/२/३१	०७५/२/३१	२५००००.००	२०००००.००	३०.००	
५८८	दलितलक्षित आरन आधुनिकिकरण व्यवसाय प्रोत्साहन सहयोग	१०००००.००	२५०००.००	१२५०००.००	०७४/११/२३	०७५/२/३१	०७५/२/३१	१२५०००.००	१०००००.००	११.००	
५८९	महिलासहकारी भवन इनार निर्माण	३०००००.००	७५०२७.६९	३७५०२७.६९	०७४/९/२५	०७५/२/३१	०७५/२/२६	३७५०२७.७०	३०००००.००	८३६.००	
५९०	कमलानदि नियन्त्रण हेरालु तथा घाट व्यवस्थापन	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७५/२/२	०७५/३/५	०७५/३/१	२५००००.००	२०००००.००	१०००.००	
५९१	गौरीशंकर प्रावि दुर्गा मन्दिर सडक आँपगाछी चोक देखी आडपाडे मुल सडक बाटोनिर्माण	३०००००.००	७५२५६.३०	३७५२५६.३०	०७५/१/२६	०७५/२/१५	०७५/२/३०	३७६११२.५०	३०००००.००	२००.००	
५९२	बालबालिकामहिला संस्थागत क्षमता विकास	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७५/१/२	०७५/३/१५	०७५/३/६	२५००००.००	२०००००.००	३०.००	
५९३	बालबालिकामहिला संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम	१०००००.००	२५०००.००	१२५०००.००	०७५/१/२	०७५/३/१५	०७५/३/६	१२५०००.००	१०००००.००	१५३.००	
५९४	तिल्पुडटारसुगारे प्रावि सडक निर्माण	३०००००.००	७५४४३.०५	३७५४४३.०५	०७४/११/२९	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	३७५६५६४.५४	३०००००.००	१८८.००	
५९५	वृद्धाश्रम फर्निचर	५००००.००	१२६७०.००	६२६७०.००	०७४/१२/१६	०७५/२/३०	०७५/१/१७	६३२२०.००	५००००.००	२५.००	
५९६	उन्नतविउ प्रवद्धन	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७५/१/११	०७५/३/१५	०७५/३/११	२५००००.००	२०००००.००	८००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१७९

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपुर्ने मिति					
	अभिसुखिकरण										
५९७	कर्थाखानेपानी इनार निर्माण	२५००००.००	६३८५३.४०	३१२८५३.४०	०७४/१२/१६	०७५/१/३०	०७५/१/३०	३१३१५६.७०	२५००००.००	६०.००	
५९८	उत्साहीमहिला संजाल	२८००००.००	७००००.००	३५००००.००	०७४/१२/५	०७५/३/५	०७५/३/११	३५००००.००	२८००००.००	११.००	
५९९	थिङ्खहरे तल्लो पानीको कुलो	१५००००.००	३७६६३.००	१८७६६३.००	०७४/११/१५	०७५/३/३०	०७५/२/२६	१८७६६३.००	१५००००.००	१२५.००	
६००	वरगाँछीटोल सिमराही सडक निर्माण	१०००००.००	२५३७४.२९	१२५३७४.२९	०७५/१/२१	०७५/२/२८	०७५/२/२८	१२५३९९.५५	१०००००.००	२३२.००	
६०१	मुलसडकवाटडम्बरकाकी टोलमा बाटो विस्तार	५९००००.००	१४९३१३.९६	७३९३१३.९६	०७५/१२/४	०७५/१२/३०	०७४/१२/३०	७४३३७७.३८	५९००००.००	५५.००	
६०२	अधेरीखानेपानी इनार निर्माण	१०००००.००	२६१०३.५०	१२६१०३.५०	०७५/१/१०	०७५/२/३०	०७५/२/२०	१२६१०३.५०	१०००००.००	७५.००	
६०३	जनजागृतीसामुदायिक पोखरी तथा पाइप खरिद	१५००००.००	३७६३९.२३	१८७६३९.२३	०७५/१/१	०७५/२/३१	०७५/२/३०	१८९६००.९४	१५००००.००	१८०.००	
६०४	ठाकुरखोलातटबन्धन	५०००००.००	१२९९९१.३०	६२९९९१.३०	०७५/१/१७	०७५/३/३०	०७५/३/२	६२९९९१.३०	५०००००.००		
६०५	थोत्रीसिचाईका लागि पम्पसेट र इनार मर्मत	१०००००.००	२५४२६.१०	१२५४२६.१०	०७५/१/११	०७५/२/३१	०७५/२/३०	११४८४६.७७	९२७३७.००	६०.००	
६०६	भिमफेदीजिनाखु सडक स्तरोन्नती	१००००००.००	२५१३७४.६२	१२५१३७४.६२	०७४/१२/१९	०७४/१२/३०	०७४/१२/२५	१२५१८८४.७४	१००००००.००	३०००.००	
६०७	घाटगाउँकुनाही घडेरीटार हुँदै पाखाभित्ता खनिया मोटर बाटो निर्माण	१६७५०००.००	४१९०५७.५२	२०९४०५७.५२	०७४/१२/१४	०७५/१/३०	०७५/१/२९	२०३१५९९.५२	१६२५२८०.००	५००.००	
६०८	खानेपानीमर्मत सम्हार	१५००००.००	३७९५३.७३	१८७९५३.७३	०७४/१२/२६	०७५/२/२०	०७५/२/२०	१८७९५३.७३	१५००००.००	५५४.००	
६०९	शिवपर्वती मन्दिर धर्मसाला निर्माण	३०००००.००	७५९७८.००	३७५९७८.००	०७४/१२/२८	०७५/३/१२	०७५/३/५	३७५९५३.७३	३०००००.००	४७०.००	
६१०	अधुरोजनजाती भवन निर्माण उ. स.	३०००००.००	७५५८२.००	३७५५८२.००	०७४/९/७	०७५/३/१	०७५/२/१२	३०५८१६.००	२४४३४३.००	६१००.००	
६११	लखिमाअधुरो समूह भवन	२०००००.००	५३०७८.००	२५३०७८.००	०७४/१२/१८	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२५३०७८.००	२०००००.००	१८०.००	
६१२	श्रीकमला निमावि भताही	१०००००.००	२५६००.००	१२५६००.००	०७४/१२/३०	०७५/३/१५	०७५/३/४	१२५६००.००	१०००००.००	६०५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८०

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	घेरावेरा तथा फर्निचर										
६१३	श्रीप्रावि म्हाने मन्दिर विद्यालय घेरावेरा र फर्निचर	१००००.००	२५०००.००	१२५०००.००	०७४/१२/३०	०७५/३/१५	०७५/३/१४	१२५०००.००	१०००००.००	४५१.००	
६१४	दोकानडाँडा शिवमन्दिर घेरावेरा तथा मुर्ति खरिद	२०००००.००	५०७३८.५०	२५०७३८.५०	०७४/१२/२९	०७५/२/३०	०७४/२/३०	२५१६४२.३०	२०००००.००	२००.००	
६१५	थाप्लेगैरी ओडारे चियावरी सडक निर्माण	४०००००.००	१००७३३.७८	५००७३३.७८	०७४/१२/८	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	५०१२२७.८७	४०००००.००	४६६.००	
६१६	देउरालीसामुदायिक भवन देखी विर व. बि.कको घर जाने सडक	६००००.००	१७५७०.००	७७५७०.००	०७४/१२/२५	०७५/१/१५	०७५/१२/३०	७७७३४.९५	६००००.००	५९.००	
६१७	पत्रिङ्गाराउतटोल बाटो स्तरोन्ती	१६००००.००	४०५३२.७२	२००५३२.७२	०७५/३/७	०७५/३/१०	०७५/३/१०	२००७७२.६४	१६००००.००	६००.००	
६१८	कमलानदी हुमपाईप मर्मत	१०००००.००	४५८.७५	१००४५८.७५	०७५/३/७	०७५/३/१०	०७५/३/१०	१०१२३७.५०	१०००००.००	४००.००	
६१९	कुल्वासिचाई मोटर पाईप खरिद	५००००.००	६५३०.००	५६५३०.००	०७४/१२/२०	०७५/२/३०	०७५/२/२०	५६५३०.००	५००००.००	२००.००	
६२०	डाँडोटोलराधा प्याकुरेल घर छेउमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५८३७.७५	१२५८३७.७५	०७५/१/२६	०७५/२/३१	०७५/२/३०	१२६८४४.४६	१०००००.००	१३५.००	
६२१	ढड्डङ्कुलो मुहान संरक्षण	१६५००००.००	४१२६९३.६०	२०६२६९३.६०	०७४/१२/१५	०७४/२/३०	०७५/२/३०	२०६२६९४.००	१६५००००.००	१०००.००	
६२२	महिलासहकारी भवन छुत निर्माण	७०००००.००	१७५८७०.५०	८७५८७०.५०	०७४/११/१५	०७५/३/३	०७५/३/३	८७५८७०.००	७०००००.००	७३६.००	
६२३	शनिवारेबजार कालोपत्रे	४९९९९५४.४०	०.००	४९९९९५४.४०	०७५/१/१९	०७५/२/३	०७५/२/३	४९८५३२.२४	४९९९५४.२४	२००.००	
६२४	शनिवारेबजार कालोपत्रे	४९९८४१.४०		४९९८४१.४०	०७५/१/१९	०७५/२/३	०७५/२/३	४९८४१९.२४	४९९८४१.२४	२००.००	
६२५	डाँडोटोलमोटर पाइप तार	२०००००.००	५०२१९.३०	२५०२१९.३०	०७४/१२/३०	०७५/३/१९	०७५/३/१५	२२२७५६.००	१८२०५२.००	६००.००	
६२६	गागनमधुमंगा बावाधाम सडक निर्माण	१४०००००.००	३५१०१२.६५	१७५१०१२.६५	०७५/२/२४	०७५/३/२०	०७५/३/२०	१७५२१०२.९०	१४०००००.००	३०५००.००	
६२७	अधुरोमहिला भवन हिमालचुली महिला तथा	७०००००.००	१७६५४१.००	८७६५४१.००	०७४/१२/२५	०७५/१/३०	०७५/१/३०	८७६५४१.००	७०००००.००	१२०००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८१

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
	वचत सहकारी भवन तला										
६२८	वडाकार्यालय खानेपानी इनार निर्माण	५०००००.००	१२५०४४.१९	६२५०४४.१९	०७४/१०/२७	०७५/३/१९	०७५/३/१८	६२५०४४.१९	५०००००.००	३७७.००	
६२९	दमाईटोलइनार निर्माण	५०००००.००	१२५४२४.००	६२५४२४.००	०७४/१०/२७	०७५/३/२५	०७५/३/२५	६२५४२४.००	५०००००.००	१५१.००	
६३०	अनाथबालबालिकालाई छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वितरण	१०००००.००		१०००००.००	०७४/६/१५	०७५/२/१७	०७५/२/१७	१०००००.००	१०००००.००	४१.००	
६३१	दुधौलीधारा भन्ज्याङ्ग ग्रामिणम सडक	५०००००.००	१२६५९५.७७	६२६५९५.७७	०७४/१०/१९	०७५/२/१२	०७५/२/१२	६२५०२८.०३	५०००००.००	१५०.००	
६३२	समराहीटुलेटोलमा इनार निर्माण	१०००००.००	२५१४५.९१	१२५१४५.९१	०७४/१२/२८	०७५/३/१०	०७५/३/१०	१२५६४५.२४	१०००००.००	१४०.००	
६३३	दनुवारटोलअधिकारीटोल कालापानी इनार निर्माण २ वटा	१५०००००.००	३७६२७२.१६	१८७६२७२.१६	०७४/१०/२५	०७५/३/२५	०७५/३/१८	१८७६२७२.१६	१५०००००.००	६०५.००	
६३४	मरघट्टीमाथिल्लो बाटो हुदै धनसरी भोक्रा कमला पुल सम्म सडक विस्तार	४०००००.००	१००७३४.५०	५००७३४.५०	०७४/१२/२५	०७५/२/३०	०७५/२/१५	५०१०००.७०	४०००००.००	४३०.००	
६३५	थोपासिचाई कार्यक्रम	१५००००.००		१५००००.००	०७५/२/९	०७५/२/३०	०७५/३/१	१५००००.००	१५००००.००	२५.००	
६३६	मधुगंगामहादेव स्थानमा सिटी र रेलिङ्ग निर्माण	३००००००.००	७५११४०.००	३७५११४०.००	०७५/१/३	०७५/१/३०	०७५/२/३०	३७५११४०.००	३०००००.००	३०५००.००	
६३७	गागनबजार टहरा निर्माण तथा सौचालय निर्माण	२००००००.००	५०१०१४.४५	२५०१०१४.४५	०७४/१२/११	०७५/१/३०	०७५/१/३०	२५०१०१४.१०	२००००००.००	६०००.००	
६३८	अग्राखेगोरेटो बाटो मर्मत	७००००.००	१७६३७.५०	८७६३७.५०	०७५/१/२	०७५/२/३०	०७५/२/१०	८८५२७.९९	७००००.००	१५५०.००	
६३९	घयलभोराअधुरो समुह भवन निर्माण	२०००००.००	५२०४९.५०	२५२०४९.५०	०७४/१२/११	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२५२१७४.१०	२०००००.००	५३८.००	
६४०	खड्काटोल विस्तार	३५००००.००	८८९४२.९५	४३८९४२.९५	०७४/१२/२१	०७५/२/३०	०७५/२/३०	४३९५०२.७७	३५००००.००	२५५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८२

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपर्ने मिति					
६४१	सुकुम्बासीटोल रामशरण थापाको घरहुँदै खयरडाँडा सरगरा सडक ग्रावेल	१५००००.००	३७९४६.००	१८७९४६.००	०७४/११/८	०७५/३/८	०७४/१२/२९	१८९९१५.००	१५००००.००	४५०.००	
६४२	माविजिनाखु भवन मर्मत	५०००००.००	१२७२२७.९७	६२७२२७.९७	०७४/१२/१२	०७५/२/३०	०७५/२/३०	६२७२२२७.९७	५०००००.००	२५०.००	
६४३	आम्बोटेजिनाखु अरुणठाकुर सडक स्तरोन्नती	३८०००००.००	९५२६२९.०३	४७५२६२९.०३	०७४/१०/१५	०७५/२/२०	०७५/२/२०	४२३९५२९.१०	३३९१६२४.००	४०००.००	
६४४	मिलनचोकचौतारा वासवोटे भौरी सडक निर्माण	५०००००.००	१२७४३.८७	५१२७४३.८७	०७४/१२/२९	०७५/२/३०	०७५/१/३०	६२७४६३.५५	५०००००.००	११५०.००	
६४५	झौक्रीखोला ज्यामीटार सिमलटार तल्लो वगर गड्मे सिचाई मर्मत	१०००००.००	२६९५५.९३	१२६९५५.९३	०७५/१२/३	०७५/३/७	०७५/३/२	१२६९५५.९३	१०००००.००	१७०.००	
६४६	विद्युतियपोल खरिद	४०००००.००	१००५१७.२३	५००५१७.२३	०७५/१/२५	०७५/३/१५	०७५/३/५	५००६१७.००	४०००००.००	१०५.००	
६४७	कल्लेगान्धीराज टोलमा पानी इनार निर्माण	२०००००.००	५००००.३४	२५००००.३४	०७५/१/१०	०७५/३/१८	०७५/३/१८	२५०१३४.२४	२०००००.००	६०.००	
६४८	उमाविलदाभिर	१०००००.००	२७८४६.४२	१२७८४६.४२	०७५/२/२	०७५/३/१५	०७५/२/२५	१२७८४६.४२	१०००००.००	५००.००	
६४९	मानेडाँडादेखी हर्क बहादुरटोल वाटो निर्माण	२०००००.००	५०४३२.८८	२५०४३२.८८	०७५/१/४	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२५०६१९.९८	२०००००.००	५००.००	
६५०	रामजीगिरीको घरदेखी खेम बहादुर खत्रीको घर सम्म सिचाई	२६००००.००	६५११२.१०	३२५११२.१०	०७५/१/११	००७५/३/२२	०७५/३/२२	३२५११२.१०	२६००००.००	३१०.००	
६५१	ढाकाबुनाई तालिम संचालन	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७५/१/२	०७५/३/१५	०७५/३/१५	२५००००.००	२०००००.००	१७.००	
६५२	विद्युतविस्तार	२५०००००.००	५३१३६०.४२	३०३१३६०.४२	०७४/११/२१	०७५/१/३०	०७५/३/१५	३०३१३६०.००	२५०००००.००	३९८.००	
६५३	झुङ्गाबजार सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१००००००.००	२५०६९९.००	१२५०६९९.००	०७४/११/१४	०७४/१२/३०	०७४/१२/३०	१२५०६९८.७०	१००००००.००	६१००.००	
६५४	अपाङ्गबालबालिका कार्यक्रम	६२५००.००	२०२२.९०	६४५२२.९०	०७४/९/२०	०७५/३/२८	०७५/२/२०	६४५२२.९०	६२५००.००	१५.००	
६५५	रेडक्रसभवन निर्माण	१००००००.००	८७५०९३.५२	१८७५०९३.५२	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/३/६	९९७८९३.७५	७९८३१५.००	३०००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८३

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
६५६	विद्युतविस्तार उपभोक्ता समिति जिनाखु	४००००००.००	९५८१५३.४०	४९५८१५३.४०	०७४/११/३	०७४/१२/३०	०७५/३/१५	४८२०७८८.००	३८५६६३१.००	११०००.००	
६५७	लक्ष्मीपुजा मन्दिर मर्मत	२०००००.००	५०२८१.००	२५०२८१.००	०७५/१/२५	०७५/३/११	०७५/२/२५	२५०२८१.००	२०००००.००	२००.००	
६५८	रेडक्रसभवन निर्माण वडा नं ८	१००००००.००	२५३८५६.७९	०७४÷११÷२३	०७४/१२/३०	०७५/२/१४	०७५/२/१४	७९६५४८.००	६३७२३८.००	३००००.००	
६५९	बंकाखोलाकुथौली गाउँ पक्की पुल निर्माण	२५०००००.००	६२७५०९.२०	३१२७५०९.२०	०७४/११/८	०७४/१२/३०	०७५/२/२८	३१२५०५७.५७	२५०००००.००	३००००.००	
६६०	भोलकाली खोला पिपलडाँडा चौतारो निर्माण	५५०००.००	१५०९४.७७	७००९४.७७	०७५/१/५	०७५/२/२५	०७५/१/३०	७००९४.७७	५५०००.००	५३७.००	
६६१	झौक्रीटारज्यमीटार सेतीटार माझखर्क विद्युतीकरण	५५०००००.००	१३७१५१७.००	६८७१५१७.००	०७४/१०/१७	०७५/२/३०	०७५/२/३०	६६३२७९५.००	५३०६२३६.००	१४००.००	
६६२	अरुणठाकुरविद्युत विस्तार	७६५००००.००	१९१२०३६.२३	९५६२०३६.२३	०७४/११/२२	०७५/१/३०	०७५/३/१०	९३५६३०९.८४	७४८५०४७.८७	११०००.००	
६६३	खाल्टेभुल्के भोरी विद्युतीकरण	१००००००.००	१६३९२१०.७०	२६३९२१०.७०	०७४/११/१०	०७५/२/३०	०७५/२/२९	११०३०५२.४०	८८२४४१.९४	७७६.००	
६६४	लखिमाकुलो मर्मत लखिमा पुरानो खानेपानी धारा मर्मत	३०००००.००	७६९८८.८१	३७६९८८.८१	०७४/११/२७	०७५/३/११	०७५/३/११	३७६९८८.००	३०००००.००	४१४.००	
६६५	माविगिबिहानी भवन निर्माण घेरावेरा	२५०००००.००	६२६१६९.१६	३१२६१६९.१६	०७४/१/२४	०७५/२/३०	०७५/२/३०	३१२६१६९.१६	२५०००००.००	२००.००	
६६६	मौर्यपानीमहादेवस्थान व्यवस्थापन	३०००००.००	७६११०.११	३७६११०.११	७५/१/२	०७५/३/३	०७५/३/३	३७६११०.३१	३०००००.००	३००.००	
६६७	राजुमहतोकोघरहुँदै वडा नं ८ को सिमानासम्म बाटो स्तरोन्नती	९५०००.००	११९६२.००	१०६९६२.००	०७५/२/२८	०७५/३/१०	०७५/३/१०	१०६९६२.००	९५०००.००	११०.००	
६६८	श्रीपुरलक्ष्मी नारायण शिवपार्वती मन्दिर टोल नयाँ निर्माण	१८९९००.००	४७४७५.६०	२३७३७५.६०	०७४/१२/१६	०७५/३/१५	०७५/३/१५	२३८४६.५०	१८९९००.००	४००.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८४

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
६६९	सिमराहीकामीटोल खानेपानी ट्याङ्की तथा मोटर पाइप खरिद	२०००००.००	५०३१०.६८	२५०३१०.६८	०७५/१/५	०७५/२/२५	०७५/२/२५	२५०४७१.००	२०००००.००	१४०.००	
६७०	सरस्वतीकम्पसका लागी आयश्रोतमुलक सटरवाला भवन निर्माण ल	१२५००००.००	३१२६९४.५१	१५६२६९४.५१	०७४/११/२९	०७४/१२/३०	०७५/३/१०	१५६२५५५.२९	१२५००००.००		
६७१	रातमाटेस्कूल नजिक मन्दिर निर्माण	१५००००.००	३८५१०.००	१८८५१०.००	०७४/११/१७	०७५/२/५	०७५/३/२१	१६८२९६.१०	१५००००.००	२००.००	
६७२	लखिमाखोलाराम कु.बु.सि. मोटर करमटार दल बहादुर देवकोटा मोटर सि. खोरिया मोटर सिचाइ	११००००.००	२७८५८.५०	१३७८५८.५०	०७५/१/२४	०७५/३/७	०७५/३/७	१३७८५८.५०	११००००.००	४५०.००	
६७३	दाउरीकुनासुकविर मगर टोल खाने पानी इनार मर्मत	४००००.००	१०२१९.७५	५०२१९.७५	०७५/१/२९	०७५/२/२९	०७५/२/२९	२७१४०.५३	४००००.००	१९०.००	
६७४	घोडागाँछीकुरे सदा मन्दिर	१५००००.००	३८४६५.६३	१८८४६५.६३	०७५/१/१०	०७५/२/३०	०७५/२/३०	११८३१६.६६	९४६५३.००	१००.००	
६७५	खागेभोले काभ्रेकाली खोला तटवन्धन	१०००००.००	२७४६५.०८	१२७४६५.०८	०७४/१/१०	०७५/१/३०	०७५/१/३०	१२७४६५.०८	१०००००.००	३८०.००	
६७६	धामीखोँडीदेखी खानीखोला स्कूलछेउ टवन्धन र वटाहा झो.पु मुनी तावाखोला नियन्त्रण	३८०००००.००	९५१४२९.४९	४७५१४२९.४९	०७४/११/१४	०७४/१२/३०	०७५/३/१२	४३५२६९३.५०	२०२७६०.४०	३००००.००	
६७७	कर्थाखिरियानी सडक स्तरोन्नती	५०००००.००	१३७३००.००	६३७३००.००	०७५/२/३१	०७५/३/२५	०७५/३/२५	६२९४००.००	५०००००.००	३५००.००	
६७८	खानेपानीसंरचना निर्माण तथा खानेपानी मर्मत	५००००.००	२५.००	५००२५.००	०७५/३/१०	०७५/३/१३	०७५/३/१३	५००२५.००	५०००.००		

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८५

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
६७९	विद्यालयफर्निचर निर्माण तथा खानेपानी मर्मत	१३००००.००	३२७४६.४४	१६२७४६.४४	०७५/१/६	०७५/३/१८	०७५/३/१८	१५७७४६.४४	१३००००.००	१५४३.००	
६८०	आदीवासीजानजाती शसक्तिकरण तथा आयआर्जन कार्यक्रम	५००००.००	१२०२.२९	५१२०२.२९	०७५/१/५	०७५/३/१५	०७५/३/१५	५२२०२.२९	५००००.००	१०७.००	
६८१	तुलसीप्रावि स्कुलमा इनार निर्माण	१५००००.००	३८३५१.६०	१८८३५१.६०	०७५/२/२२	०७५/३/१५	०७५/३/१५	१२७५६७.८०	१०२०५४.२४	१०००.००	
६८२	दोकानडाँडाअधुरो सिचाई पाइप तथा मिटर खरिद	२०००००.००	५०८४६.३१	२५०८४६.३१	०७४/१२/२९	०७५/३/१५	०७५/३/१५	२५०३९४.३९	२०००००.००	१५०.००	
६८३	प्रतिक्षालयनिर्माण सामुदायिक भवन मर्मत एंवम फर्निचर खरिद	२३००००.००	३७७६९.६९	२६७७६९.६९	०७५/१/६	०७५/३/१८	०७५/३/१८	२६७७६९.६९	२००८२७.००	६७२.००	
६८४	निमाविलखिमा घेरावेरा तथा फिल्ड निर्माण	४०००००.००	१००५४३.४०	५००५४३.४०	०७४/१२/१८	०७५/३/१७	०७५/३/२१	४७३८०३.२०	३७९०४३.००	२५०.००	
६८५	दुधौलीहाटवजार टहरा नर्माण	२००००००.००	५००२१२.००	२५००२१२.००	०७४/१२/२६	०७५/१/३०	०७५/३/१६	२३७१६९०.००	१८९७३५२.००	५००००.००	
६८६	सिथौलीहाटवजार टहरा	१००००००.००	२५०६९८.६६	१२५०६९८.६६	०७४/१२/२१	०७५/१/३०	०७५/३/१४	१२५०६९८.००	१००००००.००	२०००.००	
६८७	सिथौलीसार्वजनिक शौचालय निर्माण	१००००००.००	२५०६९८.७०	१२५०६९८.७०	०७४/१२/२१	०७५/१/३०	०७५/३/१४	१२५०६९८.७०	१००००००.००	११५००.००	
६८८	रामकुमारश्रेष्ठको घरदेखी मुसहरी मदन व. को घर हुँदै लखिमा स्कुल सडक विस्तार	२५००००.००	५३६१८.००	३०३६१८.००	०७४/१२/२१	०७५/२/३०	०७५/२/३०	३०३६१८.९७	२४०७४४.००	३००.००	
६८९	प्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्रसिथौली	४०००००.००	१०००००.००	५०००००.००	०७५/१/२३	०७५/३/२०	०७५/३/८	५५६६२८.८१	४०००००.००	१००.००	
६९०	रामलालतामाडटोल इनार मर्मत	५००००.००	१२८५४.११	६२८५४.११	०७४/१२/३०	०७५/२/३०	०७५/२/१५	६२८५४.११	५००००.००	५१.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८६

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कार्यदेशमिति	कार्यसम्पन्नगर्नुपर्ने मिति					
६९१	घयलफोरावरगाँछी देखी वडा नं ९ को लखिमा खोला सम्म सडक निर्माण	१०००००.००	२६४८३.३०	१२६४८३.३०	०७५/२/३०	०७५/३/१५	०७५/३/२५	१२६४८३.५०	१०००००.००	२२०.००	
६९२	निमाविसमराही फर्निचर तथा मर्मत सम्हार	२५००००.००	६२६९६.८०	३१२६९६.८०	०७४/१०/३०	०७५/२/३०	०७५/२/३०	३१४१०६.८२	२५००००.००	२२०.००	
६९३	जितपुरलालपुर खानेपानी निर्माण तथा मर्मत र चापाकल निर्माण	६७००००.००	१६९२८४.६३	८३९२८४.६३	०७४/१२/३०	०७५/२/३१	०७५/३/२०	८३९२८४.६३	६७००००.००	२००.००	
६९४	गागनभोलैनी विद्युत विस्तार २ नं वडा	३०००००.००		३०००००.००							
६९५	गोपालटोल कट्टीलखनपुर इनार निर्माण	१२००००.००	३०७१५.३०	१५०७१५.३०	०७४/१२/३०	०७५/२/२६	०७५/२/३१	१३९३१२.१६	१११४५०.००	२००.००	
६९६	दुधौलीवजार सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१००००००.००	२५१३७४.२९	१२५१३७४.२९	०७४/११/२२	०७४/१२/३०	०७५/२/२८	५२०२९२.५४	४१६२३४.००	३०००.००	
६९७	पिडिवासझाक्रीटार डुम्रे सडक स्तरोन्नती	५००००००.००	१२५०६३१.००	६२५०६३१.००	०७४/१/१४	०७५/२/१५	०७५/२/३०	६०४५३३१.००	४८३६२६५.००	१०५००.००	
६९८	कमलाबहुमुखी क्याम्पस सभाहल	२५०००००.००	६२५४५०.००	३१२५४५०.००	०७४/११/२९	०७५/१/३०	०७५/१/३०	२५४५८३९.००	२०३६६७१.००	३००००.००	
६९९	स्वास्थ्यचौकी निपाने प्रशिक्षालय तथा वृक्षारोपण	२०००००.००	५२५७७.९८	२५२५७७.९८	०७४/१२/१५	०७५/३/३०	०७५/३/१५	२५२५७८.००	२०००००.००	४१०००.००	
७००	तिनकुनेकले सोलाभन्ज्याङ बसेरी सडक स्तरोन्नती	१८०००००.००	४५०५५२.००	२२५०५५२.००	०७५/१/६	०७५/२/३०	०७५/२/३०	२०२२७७४.४०	१६१८२२०.००	३००००.००	
७०१	पानीखोला खहरे झुङ्गा नियन्त्रण	१९०००००.००	४७५६९३.००	२३७५६९३.००	०७४/११/१४	०७५/३/३	०७४/१२/३०	२३७५६९३.००	१९००५५४.००	१७५००.००	
७०२	पूर्वरीटोलखानेपानी ट्याङ्की तथा मोटर	१५०००००.००	३७६७७८.००	१८७६७७८.००	०७५/१/२३	०७५/२/३०	०७५/२/२३	१००५८१७.२०	८०४६५३.७६	२००.००	
७०३	महिलासिलाई बुनाई तालिम	२०००००.००	५००००.००	२५००००.००	०७४/१२/२८	०७५/३/३०	०७५/३/२६	२५००००.००	२०००००.००	४८५.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८७

सि.नं	आयोजनाको नाम/ठेगाना	लागतस्टीमेट अंक		जम्मा	सम्झौता		कार्यसम्पन्न भएको मिति	जनश्रमदान समेतको खर्चरकम रु.	भुक्तानी भएको रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
		अनुदान रु.	जनश्रमदान रु.		कर्यादेशमिति	कार्यसम्पन्नग नुपर्ने मिति					
७०४	दलितटोल कर्था पुल बाटो तथा रेलिङ्ग बाटो मर्मत समेत	३७००००.००	९३८८७.३९	४६३८८७.३९	०७५/३/१०	०७५/३/३०	०७५/३/१९	४६३८८७.३९	३७००००.००	४९०.००	
७०५	बटाहादेखी ढुंगाना घरछेउ इनार निर्माण	१०००००.००	२५००९.२२	१२५००९.२२	०७४/९/५	०७५/२/२५	०७५/२/१५	१२५२१०.५६	१०००००.००	१३९.००	
७०६	महिलासशक्ती करण कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य शिविर	३२५०००.००	८१२५०.००	४०६२५०.००	०७५/१/३१	०७५/२/३०	०७५/२/३०	४०६२५०.००	३२५०००.००	४४४.००	
७०७	लखिमासुलगाउँ जाने बाटो ढलान र रामकुमार बुढाथोकी र राजन कार्कीको घर जाने सडकग्रावेल	२५००००.००	६२६४९.६०	३१२६४९.६०	०७४/११/१७	०७५/२/३१	०७५/२/३१	२३७१२९.६०	१८९७०४.००	२५०.००	
७०८	सिमराहीडम्बरखौडी तावखोला नियन्त्रण	२००००००.००	५००१०३.३४	२५००१०३.३४	०७४/१२/१९	०७५/१/३०	०७५/२/१५	२४४२८०७.७०	१९५४२४६.१६	६०००.००	
७०९	तावाककुरनदी नियन्त्रण	२००००००.००	५०१०४८.३९	२५०१०४८.३९	०७४/१२/१९	०७५/१/३०	०७५/२/१५	२४४२८७४.४९	१९५४२९९.००	६०००.००	
७१०	कट्टीलखनपुर खत्रीटोल सिचाई पाइप खरिद	१०००००.००	२६८३३.७०	१२६८३३.७०	०७४/३/१५	०७५/३/२५	०७५/३/२५	१२५८७५.७५	१०००००.००	६१००.००	
७११	फुलकुमारिजग्गा पुचहार मननिय गौराटोल नयाँ इनार निर्माण	१७२०३०.००	४३००८.७०	२१५०३८.७०	०७४/१२/१६	०७५/३/१५	०७५/३/१५	२१००९३.२०	१६८०७४.००	२२.००	
७१२	फोहरविसर्जन स्थानमा जाने बाटोमा कलभर्ट माटो फिलिङ्ग निर्माण	२०००००.००	५१०६३.५५	२५१०६३.५५	०७४५/३/२०	०७५/३/३०	०७५/३/२०	२३२१९०.८९	१८५७५३.००	६१००.००	
७१३	व्याडमिन्टनकोर्ट निर्माण	४९७५९४.००		४९७५९४.००	०७५/१/२०	०७५/३/२५	०७५/३/२५	४९७७३०.७६	४९७२३०.००	१००.००	
७१४	जमुनालाल दनुवारको घर पश्चिम लखिमा खोला नियन्त्रण	३०००००.००	७५४६३.८४	३७५४६३.८४	०७५/१/१८	०७५/३/२६	०७५/३/२६	३५३५१९.९३	३०००००.००	७०.००	

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८८

१७. २०७४ बैशाख देखि चैत्र सम्ममा दुधौली नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरणः

तपसिल

वडा नं.	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	वसाईसराई दर्ता				सम्बन्ध विच्छेदको संख्या
	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा		दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	वसाईसराईको संख्या	
१	९५	८९	१८४	६	१४	२०	७९	३८	४२	४९	९१	-
२	७५	७६	१५१	५	११	१६	७२	२१	१६	२१	३७	-
३	६३	५१	११४	११	११	२२	३७	२२	७	४०	४७	-
४	५४	५४	१०८	६	७	१३	३९	१८	२०	२९	४९	-
५	६२	५७	११९	९	१३	२२	३१	२६	२०	६०	८०	-
६	१००	८२	१८२	४	१९	२३	३२	२५	१८	६०	७८	-
७	८५	८०	१६५	१५	१४	२९	७६	२९	४९	६२	१११	-
८	५०	६३	११३	३	१४	१७	५०	३०	१९	९५	११४	१
९	१२८	१३७	२६५	२५	२७	५२	६७	३०	४७	७९	१२६	-
१०	१२८	९०	२१८	११	९	२०	६२	१०	२	२४	२६	-
११	१३१	१२७	२५८	१५	२१	३६	८०	२३	२६	१८	४४	१
१२	१५०	१२४	२७४	१३	१७	३०	५५	३३	१२२	१३	१३५	-
१३	८८	७७	१६५	८	१६	२४	५७	१३	३३	३५	६८	-
१४	८५	८७	१७२	७	१३	२०	६०	३०	५४	६३	११७	-
जम्मा	१२९४	११९४	२४८८	१३८	२०६	३४४	७९७	३४८	४७५	६४८	११२३	२

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१८९

१८. २०७४/०७५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी विवरण

यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकालाई निकासा दिइएको रकम रु ८२६४५०००।- वितरण गरिएको रकम रु ८०७३८६००।- वितरण गरी बाँकी रहेको रकम रु ११८०६४००।- नपुग रकम रु - वार्षिक निकाशा रकम मध्ये फ्रिज रकम रु - पेश्की बाँकी रु -

क्र.सं.	लक्षित समूह	संख्या	भत्ता वितरण संख्या				वितरण गरिएको रकम	लगतकट्टा			लगत थप			कुल कायम		
			म.	पु.	जम्मा	उपचार स्वर्च पाउने		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा
१.	जेष्ठ नागरिक अन्य	१९६९	९९२	९२८	१९२०	१९२०	४५४९६०००	१०३	१४७	२५०	६५	८९	१५४	९९२	९२८	१९२०
२	जेष्ठ नागरिक दलित	४२७	२२०	२०२	४२२	११२	५८४००००	१२	१७	२९	१५	२४	३९	२२०	२०२	४२२
३	एकल महिला	४	४		४	-	३६०००	१	-	१	२	-	२	४		४
४	विधुवा	१६८०	१६५७		१६५७	३५५	२२१२७०००	१३१	-	१३१	११६	-	११६	१६५७		१६५७
५	पूर्ण अपाङ्ग	१२२	५७	६३	१२०	-	२७६००००	-	१	१	५	७	१२	५७	६३	१२०
६	अति अशक्त अपाङ्ग	१०७	५५	५२	१०७	-	६८४०००	१	-	१	१४	११	२५	५५	५२	१०७
७	लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती	४९	२२	२६	४८	-	११६००००	२	-	२	-	-	-	२२	२६	४८
८	दलित बालबालिका	६२०	२९६	२७७	५७३		२६३५६००	८७	६५	१५२	११३	७७	१९०	२९६	२७७	५७३
	जम्मा	४९७८	३३०३	१५४८	४८५१	२३८७	८०७३८६००	३३७	२३०	५६७	३३०	२०८	५३८	३३०३	१५४८	४८५१

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९०

१८. स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात १ वर्षको अवधिमा दुधौली नगरपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको संक्षिप्त वितरण

- १) नगरपालिकाको केन्द्र दुधौली बजारमा केन्द्रित वडा कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित वडाहरूमा नै स्थापना र व्यवस्थापन गरी नगरबासीहरूले वडा तहबाट नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- २) नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, नगरकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, नगरकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, लगायतका कार्यविधि एवं नियमावलीहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरी नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन र यसको समग्र काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाईएको ।
- ३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा दुधौली नगरकार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ले व्यवस्था गरेका स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति तथा नगरकार्यपालिका अर्न्तगत सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति र विधेयक समिति गठन गरी समिति मार्फत सम्बन्धित कामहरू सञ्चालन गरी नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने कार्यकारिणी अधिकारको प्रभावकारी र उचित प्रयोग गरिएको ।
- ४) २०७४ सालको आषाढ मसान्त भित्रै नगरसभा सम्पन्न गरी नगरपालिकाको न्यायिक समित, लेखा समिति र विधायन समिति गठन गरी नगरपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादन, आर्थिक अनुशासन एवं सुशासन प्रवर्द्धन र कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई तत् तत् मार्फत सञ्चालन गरिएको ।
- ५) नगरसभाबाट आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि र पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता जस्ता ऐन र कार्यविधिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको । साथै आर्थिक कार्यविधि ऐन, स्थानीय सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन, न्यायिक समिति कार्य विधि ऐन जस्ता विभिन्न ऐनहरूको विधेयक तयार गरी उक्त ऐनहरू निर्माणको कार्य अगाडी बढिरहेको ।
- ६) आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमामै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको । साथै आर्थिक वर्षको अन्तिममा योजनाहरूको सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी चैत्र मसान्तपछि कुनै पनि योजनाहरूको सम्झौता नगर्ने कार्यको थालनी गरिएको ।
- ७) पहिलो नगरसभाले नदीकटान नियन्त्रण, विद्युतीकरण, वृहत योजनाहरूको सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सडक निर्माण, फाहोरमैला व्यवस्थापन, कृषि र पशुसेवाको व्यावसायीकरण, तावा खोला तथा कमला नदी करिडोर निर्माण, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास, तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता विभिन्न २४ वटा समग्र नीति स्वीकृत गरी समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको ।
- ८) क्षेत्रगत नीतिहरूमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन नीति जस्ता पक्षहरूलाई समेटी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी क्षेत्रगत नीतिहरूको कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९१

- ९) कमला नदीकटान नियन्त्रण कार्यको बहुउद्देश्यीय गुरुयोजना निर्माण गर्ने कार्यको आरम्भ गरिएको छ । उक्त गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन भए पश्चात नदीको वहावको नियन्त्रण, नदी किनाराको कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र उपयोग, नदी किनारमा बहुउद्देश्यी पोखरीको निर्माण र कमला नदी करिडोर निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।
- १०) चालु आ.व.मा नगरक्षेत्र भित्र १५ मिटर लामो १ वटा पक्की पुल, करीब १ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, करीब ६१ किलोमिटर सडकलाई ग्राभेल गर्ने, करीब ११७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सबै वडाहरूलाई नगरपालिकाको केन्द्र र सबै वस्तीहरूलाई वडा कार्यालयको केन्द्रमा सडक सञ्जाल मार्फत आवद्ध गरिएको । वडा नं २, १, ४, र ५ सम्मको करिब २० किलोमिटर भित्ते मोटरबाटोलाई रिडरोडको अवधारण अनुरूप नयाँ ट्रयाक खोलिएको । साथै वडा नं १२, १३ र १४ लाई माथिल्लो भागबाट नै जोड्ने गरी सडक निर्माण गरिएको ।
- ११) हाल सम्म विद्युतीकरण नभएको १२, १३ र १४ नं वडाहरू तथा वडा नं १ र २ को पहाडी भागमा विद्युतीकरणको कार्यक्रम शुरुवात गरी करीब ५००० घरधुरीलाई विधुत सेवा उपलब्ध गराउने कार्य द्रुत गतिमा अगाडी बढाइएको ।
- १२) नगरक्षेत्र भित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका करीब ८५० घर परिवारलाई शौचालय निर्माणको लागि निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराई शौचालय निर्माणमा सहयोग गरिएको साथै नगरपालिकाको मुख्य मुख्य सार्वजनिक स्थलहरू दुधौलीबजार, भुँगावजार, गागन बजार, डकाहा बजार र सिथौली बजारमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको ।
- १३) राष्ट्रिय सरसफाई गुरुयोजना २०६८ बमोजिम खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको लागि आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी नगरलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरि पूर्ण सरसफाईयुक्त नगरको निर्माण गर्न सो सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइएको ।
- १४) नगरक्षेत्र भित्र व्याप्त खानेपानी समस्या समाधान गर्न इनार निर्माण तथा बोरिङ मार्फत नगरक्षेत्र भित्रका करीब २००० घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराईएको साथै इनार निर्माण कार्यबाट कृषि सिंचाईमा समेत सहयोग पुगेको । साथै नगरक्षेत्रभित्रका खानेपानीका श्रोतहरूबाट नमुना संकलन गरी खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गरिएको ।
- १५) फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको लागि सवारी साधन खरीद तथा ल्याण्डफिल साईटको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रसँगको साभेदारीमा नगरक्षेत्रभित्रबाट नियमित रूपमा फोहोरमैला संकलन र वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको ।
- १६) नगरपालिकाको नगर यातायात गुरुयोजना निर्माण र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४५ बमोजिम नगरक्षेत्र भित्रका १४९ वटा सडकहरूको दायाँ बायाँ अधिकार क्षेत्र (राईट अफ वे) तोकि सोही बमोजिम सडक निर्माणको कार्य अगाडी बढाइएको ।
- १७) नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमसँग साभेदारी गरी नगरक्षेत्र भित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नगरबासीहरूको घर निर्माण कार्य भईरहको । हाल सम्म नगरपालिकाको करीब नौ लाखको आर्थिक साभेदारीमा ६ वटा घर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप घरहरू निर्माणमा साभेदारी गर्ने प्रतिवद्धता भईसकेको ।
- १८) २०७६ सालको आषाढ मसान्त सम्म नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरको रूपमा घोषणा गर्ने गरी

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९२

बालमैत्री नगरको लागि आवश्यक पर्ने सूचक बमोजिम बालकोषको स्थापना, बालक्लबको गठन, वडा स्तरीय बालसञ्जाल निर्माण, नगरस्तरीय बाल सञ्जालको निर्माण, बालश्रम न्यूनिकरण, बाल अधिकारको वकालत एवं संरक्षण, बाल विवाहको रोक्ने कार्य भईरहेको ।

- १९) दुधौली नगरपालिकाको वडा नं २ मा अवस्थित मधुगंगा महादेवस्थललाई धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्न महादेव मधुगंगाको बृहत गुरुयोजना तथा डि.पि.आर. तयारी कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको । उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात महादेव मधुगंगास्थलमा रेलिङ सहितको सिढीको निर्माण, सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको सचिवालयको निर्माण, तीर्थालुहरुको लागि धर्मशालाको निर्माण, योग शिविर केन्द्र र सुविधा सम्पन्न रिसोर्टको निर्माण तथा उक्त स्थलको सौन्दर्यीकरणको कार्य गरिनेछ ।
- २०) दुधौली नगरपालिकाको वडा नं ७ स्थित रामेश्वरधाम टोललाई सिन्धुली जिल्लाकै पहिलो वातावरणमैत्री टोलको रूपमा घोषणा गरी सकिएको र समग्र नगरलाई नै वातावरणमैत्री तथा जलवायूमैत्री नगरको रूपमा विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइएको । साथै नगरक्षेत्र भित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगमा बन्देज लगाईएको ।
- २१) नगरको वडा नं ३, ६ र ११ लाई फलफूल (आँप, लिची, भूइकटहर र केरा) को पकेट क्षेत्र, वडा नं १,२,४,५,९ र १० लाई अन्नबाली र तरकारी (धान,मकै, गहुँ, दलहन) को पकेट क्षेत्र र वडा नं १२,१३, र १४ लाई अदुवा र बेसारको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडी बढाउन अध्ययन भईरहेको । साथै सुपर प्यासेजको निर्माण, साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन, सिंचाई कुलोको निर्माण गरी कृषि भूमिलाई सिंचाई गरिएको ।
- २२) परम्परागत रूपमा रहेको पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी नगरक्षेत्रलाई दुध, फूल र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी पशु विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइएको ।
- २३) २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित भई निजी आवास पुर्ननिर्माणको लागि छनौट भएको ४,६५३ जना लाभग्राहीहरु मध्ये ३,७०४ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका, २,१०९ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका र २८४ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेका । साथै ऐलानी जग्गामा घर बनाउनु पर्ने लाभग्राहीहरुलाई समेत अनुदान उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको र भूकम्प जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु वडा वडाहरुमा सञ्चालन भईरहेको ।
- २४) जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण शिविर सञ्चालन गरी करीब १,००० वटा जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र तथा करीब ५० वटा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको । र यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडी बढाउने नीति लिईएको ।
- २५) सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही अभिलेखलाई अनलाईन प्रणालीमा आवद्ध गरी कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी तथ्यांक अपडेट गरी वडा वडा बाट भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई सरलीकरण गरिएको ।
- २६) न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाई हाल सम्म दर्ता हुन आएका ३२ वटा उजुरीहरु मध्ये १८ वटा मेलमेलाप केन्द्रमा पठाईएकोमा सो मध्ये ७ वटा उजुरी सोही केन्द्र मार्फत टुङ्गिएको, ११ वटा मेलमेलाप केन्द्रमा छलफलमा रहेको, २ वटा न्यायिक समितिले मेलमेलापको माध्यमबाट निरुपण गरिएको साथै वडा वडामा मेलमेलापकर्ताको सूचिकरणको लागि सूचना

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९३

प्रकाशन लगायतका कार्य अगाडी बढाईएको ।

- २७) कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाई प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि वडा कार्यालय र नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, कम्प्यूटर अपरेटर, नगरप्रहरी, अमिन, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र सरसफाई गर्ने जनशक्ति करार सेवा मार्फत लिई वडा कार्यालय र नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाईएको ।
- २८) नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, सिन्धुलीसँगको साभेदारीमा नगरस्तरीय एवं वडा विपद् जोखिम न्यूनकरण तथा पूर्व तयारी समिति गठन गरी विपद् जोखिम न्यूनकरणको लागि कार्ययोजना तयारी गर्ने कार्य भईरहेको । साथै कमला नदी बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र सो सम्बन्धी यन्त्र जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
- २९) धरान-चतार-हेटौडा बैकल्पिक राजमार्ग प्रभावित नगरबासीहरूलाई उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकाय समक्ष बहस र छलफल गरी उचित मुआब्जा उपलब्ध अवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको ।
- ३०) दुधौली बजारमा नगरपालिकाको तर्फबाट जग्गाको व्यवस्था गरी अत्याधुनिक बसपार्क निर्माणको कार्य शुरु गरिएको ।
- ३१) नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दुधौली उपशाखा र टाँडी उपशाखासँग समन्वय गरी नगरपालिकाले २ वटा एम्बुलेन्स खरीद गरी सञ्चालनमा ल्याईएको । साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिर्थौलीमा रहेको एम्बुलेन्स समेत मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याईएको ।
- ३२) नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानको रुपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यस नगरपालिकालाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम विभिन्न कारणले प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुलीसँगको समन्वय र सहयोगमा नगरक्षेत्र भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्करुपमा वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरू पर्याप्त रुपमा व्यवस्था गरी वितरणको व्यवस्था मिलाईएको साथै स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरिएको ।
- ३३) नगरपालिका क्षेत्र भित्र हर्षाही, सिर्थौली र दुधौलीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिएको । साथै दुधौली र हर्षाही स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापना र सञ्चालन गरिएको ।
- ३४) नगरपालिकाको वडा नं ६ हर्षाही र वडा नं १४ ककुरठाकुरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनगरी करीब २००० जना विरामीको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाईएको । साथै स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नपुगेको ३ स्थानमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा ६ स्थानमा प्रशुती गृह स्थापना र सञ्चालन गरिएको ।
- ३५) नगरपालिका भित्रको शिक्षाक्षेत्रको विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न नगरपालिकाले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम पूर्णरुपमा शिक्षा क्षेत्रको स्वामित्व ग्रहण गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन, विद्यालयमा रिक्त शिक्षक र कर्मचारीको करार पदपूर्ति, विद्यालयहरूको भवन र फर्निचर निर्माण, आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन, छात्रवृत्ति वितरण, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको अनुगमन, स्रोत केन्द्र स्तरीय प्र.अ.को बैठक सञ्चालन र समयमै पाठ्य पुस्तक वितरण लगायतका कार्य भईरहेको । साथै विद्यालयहरूको भौतिक संरचना विकास गर्न दातृ निकायसँग समन्वय एवं साभेदारी गरी भानु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९४

मा.वि. रतनपुर, सरस्वती मा.वि. डकाहा र मा.वि.पचरुखी लाई नगरपालिकाको तर्फबाट रु. २ करोडको लागतमा जग्गा खरीद गरी दातृ निकायबाट करीब ५० करोडको भवन निर्माण हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता गरिएको ।

- ३६) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका कार्यहरु समेत समेटी वडा कार्यालय र नगरकार्यपालिकाको नागरिक वडापत्र तयारी गरी सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- ३७) दुधौली बजारमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको क्रममा करीब ६० वटा घरटहराहरु भत्काई नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सडकको निर्माण गरिएको ।
- ३८) नगरक्षेत्रभित्र असुरक्षित रुपमा घर तथा भवन बनाउने कार्यको अन्त्य गरी सुरक्षित भवन निर्माण गर्नको लागि नगरपालिकाको भवननिर्माण मापदण्ड २०७४ स्वीकृत गरी २०७४ मंशीर १ गते देखि लागु गरिएको साथै निर्माण सम्पन्न भईसकेका घर तथा भवनहरुको अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको आरम्भ गरिएको ।
- ३९) नगरक्षेत्र भित्र विभिन्न व्यवसाय गरी बसेका व्यवसायीहरुको व्यवसायलाई वडा स्तरमा नै दर्ता गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- ४०) नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई व्यवस्थित, स्रोतसाधन सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाई नगरवासीलाई सरल र सहजरुपमा सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- ४१) ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन र अभिलेखीकरण गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको ।
- ४२) नगरपालिकामा समायोजन भई आएका विभिन्न विषयगत कार्यालयहरु (शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पशु, महिला तथा बालबालिका) को स्वामित्व ग्रहण गरी उक्त कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहलाई नियमित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- ४३) कार्यालयको सेवा प्रवाह र अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन जिन्सी व्यवस्थान, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन, व्यवसाय कर व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर जडान गरी सफ्टवेयर मार्फत कार्य सञ्चालन गरिएको ।
- ४४) महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मार्फत लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने कार्य सञ्चालन गरी आर्थिक नियन्त्रण, पारदर्शिता, मितव्ययिताको सुनिश्चितता गरिएको ।
- ४५) कमला नदी र तावाखोला एवं नगरक्षेत्रभित्रका अन्य खोलाहरुबाट उत्खनन र उपयोग गर्न सकिने नदीजन्य प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (IEE) प्रतिवेदन तयार गरी उक्त प्रतिवेदन बमोजिम नदीजन्य स्रोतको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- ४६) नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके बमोजिम स्थानीय सरकार मार्फत अभ्यास हुने व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक कार्यहरुको आरम्भ र सञ्चालनको अभ्यास भईरहेको ।
- ४७) नगरपालिकाको वडा नं १४ मा रहेको मारुति सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन गरेको चुनढुंगा खानीलाई नगरपालिकाको करको दायरमा ल्याईएको, खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समन्वय गरी राजस्व बाँडफाँडबाट रकम प्राप्त गर्न पहल गरिएको तथा उक्त खानी व्यवस्थित र दिगोरुपमा सञ्चालन

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/१९५

गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

- ४८) नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्ने विषय नगरसभाबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा टुङ्गे लगाई नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको भवन निर्माण गर्न निशुल्करूपमा जग्गा प्राप्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको ।
- ४९) नगरपालिकाको प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको नियमित रूपमा नगरपालिकाको कामकारवाही र सेवाप्रवाह सम्बन्धी सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाईएको साथै वेबसाईट मार्फत नियमित रूपमा आम्दानी र खर्च सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- ५०) नगरक्षेत्र भित्रको खेलकुद तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनको लागि प्रथम खुला मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता, नगरस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता र नगरस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको तथा त्रिवेणी मेला र बाला चतुर्दशी मेला सञ्चालन गरिएको । साथै सिमान्तकृत आदीवासी जनजाती दनुवार जातीको मुख्य पर्वको रूपमा रहेको हरीबोधनी ठूलो एकादशी मेलाको प्रवर्द्धन र सञ्चालन गरिएको ।
- ५१) शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास गुरुयोजना निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको ।